



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES DE MARZO 2021

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

| No | NOMBRE | UBICACIÓN | N° FAMILIA BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA | CONTRATO | % DE AVANCE | | OBSERVACIONES |
|----|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | FINANCIERO | FISICO | |
| 1 | Construccion De Pavimento | Agua Salada Norte | 120 | 26/02/2021 | 2 Meses | Walter Mauricio Garcia | 041-2021 | 91,938.00 | 70% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 2 | Mejoramiento De Carretera | San Antonio Del Matazano | 50 | 17/12/2020 | 2 Meses | SERVICAS | 131-2020 | 760,000.00 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 3 | Mejoramiento De Carretera | Santa Cruz De Lagunetas | 39 | 16/12/2020 | 1 Meses | Selvin Bautista | 132-2019 | 47,999.00 | 20% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 4 | Construccion De Pavimento | Col. Francisco Morazan | 40 | 05/02/2021 | 3 Meses | Elsa Victoria Santos | 011-2021 | 992,843.20 | 10% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|--------|------------|---------|---------------------|------------------|------------|-----|--|
| 5 | Construccion De Bado | Agua Fria | Varios | 20/02/2021 | 2 Meses | ARGOS | 134619 134678 | 59,206.09 | 10% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 6 | Mejoramiento De Carretera | Ciudad De Comayagua | 280 | 29/02/2021 | 2 Meses | Construcciones Mata | 036-2021 | 780,200.00 | 10% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE MARZO 2021