



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE JULIO 2021



| Nombre del Proyecto | Ubicación del Proyecto | Presupuesto del Proyecto | Estado del Proyecto | Fecha Inicio y Finalización | Costo de Finalización | OBSERVACION |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| PRESTACIÓN DE SEVICIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO Y COMPONENTES EN LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS NUMERO CUATRO DE LA COLONIA CARRIZAL | DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN | L. 76,563.16 | L76,563.16 | Inicio: 01 de junio 2021 | L76,563.16 | Finalizado |
| | | | | Finalizacion:08 de junio 2021 | | |
| RECUBRIMIENTO DEL FONDO DE PISCINA EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GENERAL DE BOMBEROS JAIME OMAR SILVA | DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN | L. 861,499.56 | L498,162.70 | Inicio: 28 de junio 2021 | | Proceso |
| | | | | Finalizacion: | | |



ING. PEDRO IZAGUIRRE
D.S. INFRAESTRUCTURA