

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLON**



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA




Oficio N° 19-OP-2021

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2021

Por este medio le remito el informe de los proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de julio del 2021, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
 OBRAS PUBLICAS
 INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
 Periodo: del 01 al de 31 de julio del 2021



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO											
Rem	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato					
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES																												
FINALIZADOS																												
1	14 01 070 000 00147210 15-013-01 20	Red vial	Construcción de cunetas	Casco Urbano	Garantizar que las aguas lluvias drenen adecuadamente, evitando que se esparzan por las calles	RIO NEGRO 1. Remoción de capa vegetal 2. Trazado y marcado 3. Excavación de material común y conformación 4. Enchapeado de piedra 0.20 m de espesor sección típica 3.00m 0.50 AS 5. Limpieza del terreno BARRIO CAPIRO 6. Trazado y marcado 7. Excavación de material común y conformación 8. Cuneta de piedra y mortero de 60x60 cm COLONIA EDUARDO CASTILLO 9. Trazado y marcado 10. Excavación de material común y conformación 11. Cuneta de piedra y mortero de 60x60 cm BARRIO BUENOS AIRES 12. Trazado y marcado 13. Excavación de material común y conformación 14. Cuneta de piedra y mortero de 40x40cm 15. Verja de ángulo y varillas MISCELANEOS 16. Limpieza por actividades de	Construcción de cunetas enchapadas de piedra y concreto en diferentes barrios del Casco Urbano.	Remoción de capa vegetal	Excavaciones para fundición de cunetas	Erin Javier Guevara Mejía	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 517,999.60	100%	L 517,999.60	Fecha de finalización real: 31 de julio del 2021 Nueva fecha de finalización: 31 de julio del 2021 Finalización estimada: 03 de julio del 2021 Inicio: 17 de mayo del 2021	X		ORDEN DE CAMBIO #1 Por modificación de presupuesto de obra en Barrio Rio Negro. ORDEN DE CAMBIO #2 Por diferencias en las cantidades de obra ejecutadas en los Barrios Buenos Aires, Eduardo Castillo y Capiro	X	ADENDUM #1 Por modificación de cantidades de obra, monto del contrato y plazos de ejecución.	X	ADENDUM #1 Ampliación del plazo de los servicios por modificación de diseño de obra en Barrio Rio Negro por oposición de diseños de terreno privado. Nueva fecha de finalización: 31 de julio del 2021	X				
2	12 02 003 000 00147110 15-013-01 20	Bienes Municipales	Construcción de centro comunal	Tarros	Construcción del Centro comunal ejecutando las actividades necesarias para que pueda ser utilizado por la comunidad.	1. Trazado y marcado 2. Excavaciones de 40x60cm 3. Cimientos de concreto ciclópeo 48.00m 4. Sobrecimiento de bloque de 5' x 5'. Solera de concreto reforzado de 6"x10" con varilla #3 y varilla #2 a cada 20cm 5. Pared de bloques #5 simple 6. Columna de concreto reforzado 7"x10" con 4 varillas #3 y varillas #2 a cada 20cm 7. Solera de concreto reforzado de 5"x8" con 4 varillas #3 y varilla #2 a cada 20cm 8. Solera de concreto reforzado de 7"x8" con 4 varillas #3 y varilla #2 a cada 20cm 9. Cubierta de techo con tubo de 3x3 y lamina Aluzinc cal 26 10. Limpieza final.	Colaborar a fortalecer las asociaciones civiles y comunales dentro de las comunidades, impulsando así la participación ciudadana mediante la ejecución en su primera etapa del proyecto de construcción de centro comunal.	N/A	Excavación para fundición estructural	Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 300,000.00	100%	L 300,000.00	Fecha de Finalización real: 03 de julio del 2021 Finalización estimada: 15 de agosto del 2021 Inicio: 17 de junio del 2021	X			X		X						
3	14 00 014 000 00147210 15-013-01 20 3	Red Vial	Pavimentación de mediana en boulevard	Barrio Miramar	Ampliar el tramo de calle ya que el boulevard no es funcional.	Pavimentación de mediana en Barrio Miramar - Trazado y marcado 212.40 m - Excavación estructural incluye corte de acero existente 27.00m3 - Acarreo de desperdicio 35.00 m3 - Material selecto compactado 19.00m3 - Concreto de 4000psi 15.00m3	Ampliación de calle mediante pavimentación de mediana.	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Municipalidad de Trujillo	15 de enero del 2021	L 164,876.72	100%	L 164,876.72	Fecha de Finalización real: 03 de julio del 2021 Finalización estimada: 03 de julio del 2021 Inicio: 21 de junio del 2021	X			X		X						
4	14 01 085 001 000 23400 15-013-01 20 3	Red Vial	Reparación de calle de terracería y alcantarillado	Comunidad La Suyapa	Reducir los riesgos de inundación en las viviendas	CALLE PRINCIPAL 1. Excavación de material común 2. Cuneta tipo trapezoidal de concreto simple e=4", 40cm de base y 70 cm de boca 3. Alcantarilla de 24" tubería ADS con cabezales de concreto ciclópeo en cruce empadado 5.40 m 4. Alcantarilla de 24" tubería ADS con cabezales de concreto ciclópeo en cruce 10.60m CALLE SECUNDARIA 1. Excavación de material común 2. Cuneta tipo trapezoidal de concreto simple e=4", 40cm de base y 70 cm de boca 3. Alcantarilla de 24" tubería ADS con cabezales de concreto ciclópeo en cruce 10.60m	Construcción de cunetas de concreto simple e instalación de alcantarillas en cruces de calle.	Disminución del riesgo de inundación.	Excavación de terreno	Raúl Urbina Mejía	Municipalidad de Trujillo	26 de febrero del 2021	L 250,000.00	100%	L 250,000.00	Fecha de finalización real: 26 de julio del 2021 Finalización estimada: 26 de julio del 2021 Inicio: 29 de junio del 2021	X			X		X						
5	14 01 056 001 000 23400 15-001-01 20 3	Red vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Monte Sion	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches de manera temporal y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medio de la zona.	- Alquiler de buldócer marca Caterpillar. Precio por hora L. 2,400.00 Horas a trabajar 62.5	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con maquinaria.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 150,000.00	100%	L 150,000.00	Finalización real: de julio del 2021 Finalización estimada: 14 de julio del 2021 Inicio: 05 de julio del 2021	X			X		X						
6	14 01 014 001 000 23400 15-013-01 20 4	Sector Saneamiento	Mantenimiento de relleno sanitario	Aldea Tumbador	Mejorar las condiciones del botadero municipal.	- Alquiler de Buldócer marca Caterpillar. Precio por hora L. 2,400.00 Horas a trabajar 127.5 horas	Mantenimiento del botadero municipal mediante el movimiento de la basura acumulada y mantenimiento de la calle de acceso	Concentración de lixiviados	Excavación del terreno para depositar la basura y posteriormente cubrirlo con tierra	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	15 de junio del 2021	L 306,000.00	100%	L 306,000.00	Finalización real: 26 de julio del 2021 Finalización estimada: 26 de julio del 2021 Inicio: 12 de julio del 2021	X			X		X						
7	14 01 053 001 000 23400 15-013-01 20 3	Red vial	Mantenimiento de calles de terracería	Cuyamel	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches de manera temporal y garantizar una rodadura cómoda al tráfico vehicular medio de la zona.	- Viajes de volqueta, marca Mack R600 de 12.00m3. Volqueta Internacional de 12,00m3. Volqueta Kenworth de 12,00m3. Precio por viaje de volqueta L. 2,000.00, suministrando 18 viajes. - Alquiler de motorizada marca Champion. Precio por hora L. 2,000.00 Horas trabajadas 12	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con maquinaria.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 60,000.00	100%	L 60,000.00	Finalización real: 17 de julio del 2021 Finalización estimada: 25 de julio del 2021 Inicio: 16 de julio del 2021	X			X		X						

