



# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404  
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés  
martes, 07 de septiembre de 2021


**LICENCIADO  
GREGORIO MANUEL COELLO  
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA  
SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.**

Atentamente,

  
  
LIC. MARVIN JOHEL PINEDA  
Gerente de Infraestructura y Desarrollo





**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021**

martes, 07 de septiembre de 2021

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	INVERSIONES OCHOA (Salomón Ochoa Castellón)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Adición, Mejoras, Reparación y Construcción para la Rehabilitación de tanque de agua fijado permanentemente en el suelo	Colonia Orquídea III, Villanueva, Cortés	Remoción de piso de tanque e=20 cms. Lamina de hierro de 1/4"; Losa de concreto e=10 cms. (piso) con varilla #3@0.30 Mts. A/s con impermeabilizante tipo imper lock 41.00 M <sup>2</sup> ; Suministro e instalación de piso nuevo con lamina de hierro de 1/4" original de 6.40 mm. Y con pintura anticorrosiva en la parte inferior 38.00 M <sup>2</sup> ; Pintura interior en paredes y piso en tanque con epóxido de grado alimenticio 335.00 M <sup>2</sup> ; Pintura exterior de tanque con anticorrosivo 410.00 M <sup>2</sup> ; Canal de alivio con bloques de concreto de 6" y piso de canal con concreto simple 1:3 y bisel de concreto para evacuación de aguas 22.00 ML.; Cajas de registro para salidas de tanque con bloques de concreto y tapadera de metal 1.00 x 1.00 mts. 3.00 C/U; Tapadera manhole de tanque.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y construcción y expansión de partículas por uso de pintura	Excavación para fundición de piso	Fondos Municipales	L. 597,395.00	26/07/2021	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	INVERSIONES OCHOA (Salomón Ochoa Castellón)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Rehabilitación y equipamiento de Sistema de Bombeo en Pozo	Colonia Llanos de Canadá, Villanueva, Cortés	Motor sumergible de 30 HP 230/460; Bomba sumergible de 30 HP; Cable 4 x 3 + 1n 240.00 PIE; Tubería de 6" HG, cedula 40 12.00 ML.; Válvula de retención de 4"; Válvula de compuerta de 4"; Extracción e instalación con grúa telescópica de 10 toneladas.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Ninguno	Ninguno	Fondos Municipales	L. 248,490.13	26/07/2021	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021**

martes, 07 de septiembre de 2021

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS "A & S" ELECTRIKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Instalación de 2 Transformadores; Extensión de 1,216' de línea secundaria y Mejoras al Alumbrado Público	Colonia Hermanos de Cristo Walter Perdomo, Villanueva, Cortés	Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72 21.00 C/U; Montaje y aplomado de poste de 40' de concreto 2.00 C/U; Montaje y aplomado de poste de 30' de concreto 9.00 C/U; Instalación y conexión de transformador de 25 KVA. 19.9 KV. 120/240 V.; Instalación y conexión de transformador de 50 KVA. 19.9 KV. 120/240 V.; Flechado de línea secundaria 2F+N 2x3/0+1x2+P 1216.00 PIE; Montaje y armado de crucetas de madera de 8' 5.00 C/U; Instalación y armado de bastidores de 4 hilos completo 15.00 C/U; Instalación y armado de bastidores de 1 hilo completo; Instalación de retenida sencilla completa 7.00 C/U; Instalación de aterrizaje completo polo a tierra 6.00 C/U; Instalación completa de caja corta circuito de 27 KV. 2.00 C/U; Instalación completa de para rayo de 27 KV. 2.00 C/U; Instalación y armado de lámparas Led tipo canasta de 40 watts, completas 11.00 C/U	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades excavación del suelo para incado de postes y retenidas.	Excavación para incado de postes y retenidas	Fondos Municipales	L. 660,955.50	14/07/2021	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS "A & S" ELECTRIKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Proyecto de Reparación de 200' de líneas secundarias y mejoras al sistema de Alumbrado Público	Pasaje # 5 de Anexo Las Flores, Villanueva, Cortés	Perforación de agujero para poste (24x72); Desmontaje de poste de madera de 30' en mal estado (quebrado), incluye desmontaje de acometidas eléctricas, líneas telefónicas, cable T.V. e internet; Montaje y aplomado de poste de concreto de 30'; Desmontaje de líneas secundarias existentes 200.00 PIE; Flechado de línea secundaria 2f+n 2x3/0+1x2, incluye Montaje de acometidas eléctricas, líneas telefónicas Cable T.V. e internet 200.00 PIE; Instalación y armado de bastidores de 3 líneas, completas; Instalación y armado de lámparas Led tipo canasta de 40 watts, completas 4.00 C/U	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades excavación del suelo para incado de postes	Excavación para incado de postes	Fondos Municipales	L. 75,037.50	08/05/2021	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021**

martes, 07 de septiembre de 2021

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
5	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 1.82 Kms. De calles de terracería desde el Cementerio hasta AGAVI y 1.95 Kms. de calles internas en Col. Walter Perdomo	Cementerio hasta AGAVI y Col. Walter Perdomo, Villanueva, Cortés	DESDE EL CEMENTERIO HASTA AGAVI Conformación y balastado de calles tipo I, con material selecto compactado, limpieza y definición de cunetas en una sección de 6 mts. 1.82 KMS.; <b>COLONIA WALTER PERDOMO</b> Conformación y balastado de calles tipo I, con material selecto compactado, limpieza y definición de cunetas en una sección de 6 mts. 1.95 KMS. NOTA: Maquinaria a utilizar tipo I, Motoniveladora, Vibro Compactadora, Sistema de agua, Excavadora 320, Volquetas de 5 mts.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades excavación del suelo	Movimiento de tierra para conformar las calles	Fondos Municipales	L. 848,250.00	10/08/2021	Ejecutado	L. 848,250.00	23/08/2021	Acertado	N/A	N/A

T O T A L.....

L. 2,430,128.13

LIC. MARVIN JOHEL PINEDA  
 Gerencia de Infraestructura

