



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES DE JUNIO 2021

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Pavimento	Agua Salada Norte	120	26/2/2021	2 Meses	Walter Mauricio Garcia	041-2021	91,938.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Carretera	Santa Cruz De Lagunetas	39	16/12/2020	1 Meses	Selvin Bautista	132-2019	47,999.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De Pavimento	Col. Francisco Morazan	40	5/2/2021	3 Meses	Elsa Victoria Santos	011-2021	992,843.20	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion De Bado	Agua Fria	Varios	20/2/2021	2 Meses	ARGOS	134619 134678	59,206.09	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



5	Mejoramiento De Carretera	Ciudad De Comayagua	280	29/02/2021	2 Meses	Construcciones Mata	036-2021	780,200.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Construccion De Pavimento Ciclopeo	Cacahuapa	Varios	16/6/2021	3 Meses	Walter Mauricio Garcia	119-20211	1,170,156.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De Puente	Planes Del Horno	Varios	16/6/2021	3 Meses	Nelson Gerardo	123-2021	595,949.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE JUNIO DEL 2021