



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE JUNIO 2021

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mej. De Agua De Lluvia	Los Jasmines	80	23/12/2020	2 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan	133901 133902	26,325.13	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Canalizacion De Agua De Lluvia	Col. Fuerzas Armadas	120	9/4/2021	3 Meses	Construcciones San Martin	069-2021	281,921.33	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento Sistema De Agua	Potrero Cerrado	Varios	21/4/2021	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	135517	22,140.50	90%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento Sistema De Agua	Guanacaste	Varios	8/5/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135843	61,200.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



5	Mejoramiento Sistema De Riego	El Sauce	Varios	8/5/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135846	145,158.75	90%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mej. Acueducto De Agua	La Cidra Y la Palma	Varios	07/06/2021 17/06/2021	1 Mes	Ramon Cardenas La Central Agroferreteria	136378 136454	36,850.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mej. Sistema De Agua Potable	El Roblito	Varios	11/6/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	136487	960.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mej. Sistema De Agua Potable	Lagunitas Esquipulas	Varios	11/6/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	136525	11,500.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Cerro El Nance	Varios	16/6/2021	1 Mes	R.Q Servicios De Ingenieria	118-2021	201,021.50	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mej. Acueducto De Agua Potable	La Laguna #3	Varios	17/6/2021	1 Mes	Ramon Cardenas	136636	10,400.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



11	Construccion De Bado	Agua Fria	Varios	17/6/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	136588	43,214.57	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mej. De Sistema De Agua Potable	Lomas De Cordero	Varios	26/6/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas	136827 136828	33,606.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Construccion De Sistema De Agua Potable	La Laguna #3	Varios	30/6/2021	4 Meses	Ramon Antonio Cortes	132-2021	158,650.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.


OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE MAYO DEL 2021