




HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE JUNIO 2021



Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Fecha Inicio y Finalización	Costo de Finalización	OBSERVACION
PRESTACIÓN DE SEVICIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO Y COMPONENTES EN LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS NUMERO CUATRO DE LA COLONIA CARRIZAL	DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN	L. 76,563.16	L. 0.00	Inicio: 01 de junio 2021	L76,563.16	Finalizado
				Finalizacion:08 de junio 2021		
RECUBRIMIENTO DEL FONDO DE PISCINA EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GENERAL DE BOMBEROS JAIME OMAR SILVA	DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN	L. 861,499.56	L. 0.00	Inicio: 28 de junio 2021		Proceso
				Finalizacion:		


ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CEL.3399-4831

