



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
MES DE OCTUBRE 2021  
**ELECTRIFICACION**

**OBJETIVO:** Mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y aldeas del Municipio de Comayagua, mediante la instalación o ampliación de un sistema de energía eléctrica, que contribuya a su vez a mejorar el ingreso familiar.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Sistema De Energía Eléctrica	Los Toriles	Varios	26/07/2021	5 Meses	Walter Omar Padilla	144-2021	748,420.00	80%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Ampliación De Sistema Eléctrico	Nueva Esperanza	Varios	03/08/2021	2 Meses	SELCOM	157-2021	34,980.00	80%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento Sistema Eléctrico	San Antonio Matazano	Varios	12/10/2021	2 Meses	Walter Omar Padilla	226-2021	125,080.00	40%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.

**OSCAR LOPEZ**  
DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
31 DE OCTUBRE DEL 2021

