



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
DIRECCION SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA  
CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE OCTUBRE 2021



Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Fecha Inicio y Finalización	Costo de Finalización	OBSERVACION
RECUBRIMIENTO DEL FONDO DE PISCINA EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO GENERAL DE BOMBEROS JAIME OMAR SILVA	DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN	L1,074,794.72	L942,661.56	Inicio: 28 de junio 2021 Finalizacion:12 de octubre del 2021	L1,074,794.72	FINALIZADO

  
DIRECTOR  
SEC. ING. PEDRO IZAGUIRRE  
D.S.S. INFRAESTRUCTURA