

MEMORANDO

UI-238-2021

Para: **ABOG. INGRID VANESSA MOLINA**
Transparencia

De: **ING. HELIODORO CARRILLO**
Director Unidad de Ingeniería

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 14 de diciembre 2021



Los proyectos en ejecución hasta el mes de noviembre del 2021 por esta unidad de acuerdo al formato establecido.

Se incluyen los siguientes proyectos:

1. Construcción de Centro de Desinfección de Basuras Internacionales Provenientes de los Buques ENP, Puerto Cortes.


O.N
Cc: Archivo

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESINFECCION DE BASURAS INTERNACIONALES PROVENIENTES DE LOS BUQUES ENP, PUERTO CORTES"



1. IDENTIFICACION DE PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Sector de la puntilla, dentro del Recinto Portuario de Puerto Cortes.
Propósito	<p>Dar cumplimiento a la solicitud realizada por el Departamento de Seguridad Ambiental sobre las especificaciones técnicas recibidas por la SEPA para la construcción del Centro de Desinfección de Basuras Internacionales Provenientes de los Buques, se ha generado este proyecto para cumplir con las normas solicitadas para dicho deposito ya que el actual se encuentra deteriorado y carente de las condiciones para el tratamiento de la basura internacional.</p> <p>La Dirección de la Marina Mercante en acuerdo No.053-2012 publicado en el Diario Oficial La Gaceta #32,881, en su artículo 3, sección 3.1 nos indica que los puertos dispondrán de las instalaciones adecuadas para la recepción de los desechos generados por los buques.</p>
Descripción del Proyecto	<p>El proyecto consiste en la construcción de un depósito para basura inorgánica proveniente de los barcos, con paredes de bloque sisado y estructura de tubo galvanizado con malla ciclón y malla antiafidos, techo con estructura metálica y lamina de aluzinc, un servicio sanitario, bodega, tomas de agua potable y drenaje, sistema eléctrico y de iluminación interna y una mesa de concreto para realizar la clasificación y desinfección de la basura, el cual estará conectado al desagüe para drenar los residuos de agua y el producto aplicado al tanque recolector de aguas residuales.</p>




2. ELABORACION DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener un Centro de Desinfección de Basuras Internacionales Provenientes de los Buques, de acuerdo a las especificaciones técnicas recibidas por la SEPA y dar cumplimiento a lo establecido por La Dirección de la Marina Mercante en acuerdo No.053-2012 sobre la disposición de los desechos generados por los buques en los puertos.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	unidad.ingenieria@enp.hn
Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 1,583,087.86
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	20 de agosto del 2021
Estado del Proyecto (actual)	En ejecución.
Costo de Finalización	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización	El proyecto se encuentra en ejecución.

3. ELABORACION DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No hay variaciones en lo planificado de acuerdo a los productos entregados de manera trimestral.
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay hasta el momento.

Elaborado por Ing. Olga Najar



Ing. Oscar Delgado
Jefe de Depto. de Proyectos



Ing. Heliodoro
Director Unidad de Ingeniería