



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS**  
**MES DE SEPTIEMBRE 2021**

**OBJETIVO:** Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Iglesia Catolica	El Zorzal	35	12/04/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	135342	29,663.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Iglesia Catolica	La Laguna	Varios	11/06/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136497	4,596.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Iglesia	La Escalera	Varios	11/06/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	136509 136529	36,300.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

4	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Matazano 2	Varios	11/06/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	136557 136568	68,535.93	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Playitas	Varios	11/06/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136558	56,804.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Iglesia Evagelica	Col. Lazos De Amistad	Varios	11/06/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	136563 136566	60,950.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Pajonal	Varios	04/08/2021	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	137420 137660	41,845.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Capiro	Varios	04/08/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	137448 137449	84,992.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



*R*

9	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Portillo De La Mora	Varios	13/08/2021 24/08/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	137643 137710	23,587.19	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento De Iglesia Evangelica La Profesia	El Sitio	Varios	24/08/2021	2 Meses	La Central Agroferreteria	137708	12,030.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Cantoral	Varios	01/09/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	137927	52,118.03	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Instrumentos Musicales Iglesia Catolica	San Miguel De Selguapa	Varios	13/09/2021	2 Meses	Comercial Suany	138200	17,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Palo Pintado	Varios	21/09/2021	2 Meses	La Central Agroferreteria	138384 138385	14,687.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



14	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Col. Fuerzas Armadas	Varios	29/09/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	138453	68,851.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
----	--	-------------------------	--------	------------	---------	------------------------	--------	-----------	-----	---



**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**