

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN**  
**EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS**  
**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS**  
 Periodo del 01 al 30 de septiembre 2021

<b>CÓDIGO LPN121701-2020- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CALVARIO / SANTA MARÍA, LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO COT121701-2021 CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA 03 DE OCTUBRE , UBICACIÓN LA UNIÓN MIRATORO , MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO COT121704-2021 REPOSICIÓN CERCA CENTRO DE SALUD, UBICACIÓN MIRATORO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO COT121705-2021 CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO LPR121701-2021 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES, SANTA MARÍA, LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO COT121706-2021, CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL ESCUELA FLOR DEL CAMPO / RIO NEGRO</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO COT121707-2021, PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, SANTA MARÍA, LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay
<b>CÓDIGO COT121708-2021, MEJORAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA RIECKEN, Bo EL CENTRO SANTA MARÍA, LA PAZ</b> Orden de cambio: No Hay Ampliación de Tiempo: No Hay

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
CÓDIGO: LPN121701-2020	Construcción De Centro De Salud Barrio El Calvario / Santa María, La Paz	Se Cortaros 2 Arboles	No Hay Impacto	Ing. Javier Ranulfo Yáñez Chávez	Municipalidad De Santa María	01/01/2020	En Ejecución	L. 4,388,713.93	20/07/2021
CÓDIGO: COT121701-2021	Construcción Aula Escuela 03 De Octubre , Ubicación La Unión Miratoro, Municipio De Santa María, La Paz	No Hay Impacto	No Hay Impacto	Ing. Raúl Cervantes Suazo	Municipalidad De Santa María	01/01/2021	En Ejecución	L. 487,636.36	02/10/2021
CÓDIGO COT121704-2021	Reposición Cerca Centro De Salud, Ubicación Miratoro, Municipio De Santa María, La Paz	No Hay Impacto	No Hay Impacto	Ing. Raúl Cervantes Suazo	Municipalidad de Santa María	01/01/2021	En Ejecución	L. 257,061.81	12/09/2021

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN**  
**EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS**  
**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS**  
 Periodo del 01 al 30 de septiembre 2021

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
CÓDIGO: COT121705-2021	Construcción Proyecto De Agua San Francisco, Municipio De Santa María, La Paz	No Hay Impacto	No Hay Impacto	Ing. Raul Cervantes Suazo	Municipalidad De Santa María	01/01/2021	En Ejecución	L. 997,651.3	29/01/2022
CÓDIGO: LPR121701-2021	Construcción Segunda Etapa Mercado Municipal, Los Planes, Santa María, La Paz	No Hay Impacto	No Hay Impacto	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Municipalidad De Santa María	01/01/2021	En Ejecución	L. 2,926,950.42	30/03/2022
COT121706-2021,	Construcción Cerca Perimetral Escuela Flor Del Campo / Rio Negro	No Hay Impacto	No Hay Impacto	Ing. Arturo Abad Martínez Santos	Municipalidad De Santa María	01/01/2021	En Ejecución	L. 289,150.45	
COT121707-2021	Pavimento Y Alcantarillado Calle Hacia El Centro De Salud, Casco Urbano, Santa	No Hay Impacto	No Hay Impacto	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Municipalidad De Santa María	01/01/2021	En Ejecución	L. 829,878.58	
COT121708-2021	Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Bo El Centro Santa María, La Paz	No Hay Impacto	No Hay Impacto	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Municipalidad De Santa María	01/01/2021	En Ejecución	L. 79,740.67	

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO: LPN121701-2020	Ing. Javier Ranulfo Yáñez Chávez	Sector Obras Sociales/ Construcción De Centro De Salud Barrio El Calvario / Santa María, La Paz	Construcción De Centro De Salud Barrio El Calvario / Santa María, La Paz	Barrio El Calvario / Santa María, La Paz	Mejorar La Calidad De La Salud En El Municipio, Ampliando El Acceso	Se Construirá Un Edificio Con Todos Los Requisitos Y Requerimientos Necesarios De Acuerdo A La Secretaría De Salud
CÓDIGO: COT121701-2021	Ing. Raúl Cervantes Suazo	Sector Obras Sociales/ Construcción Aula Escuela 03 De Octubre, Ubicación La Unión Miratoro , Municipio De Santa María, La Paz	Construcción Aula Escuela 03 De Octubre, Ubicación La Unión Miratoro , Municipio De Santa María, La Paz	Ubicación La Unión Miratoro , Municipio De Santa María, La Paz	Construcción De Espacios Para La Educación De Los Niños	Construcción De Un Aula De 7*8 Mtrs Y Un Muro De Protección
CÓDIGO: COT121704-2021	Ing. Raúl Cervantes Suazo	Sector Obras Sociales/ Reposición Cerca Centro De Salud, Ubicación Miratoro, Municipio De Santa María, La Paz	Reposición Cerca Centro De Salud, Ubicación Miratoro, Municipio De Santa María, La Paz	Ubicación Miratoro, Municipio De Santa María, La Paz	Mejorar La Cerca Perimetral De El Centro De Salud	Construcción Cerca Perimetral
CÓDIGO: COT121705-2021	Ing. Raúl Cervantes Suazo	Sector Obras Sociales/ Construcción Proyecto De Agua San Francisco, Municipio De Santa María, La Paz	Construcción Proyecto De Agua San Francisco, Municipio De Santa María, La Paz	Ubicación San Francisco, Municipio De Santa María, La Paz	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Construcción De Tanque De Agua Potable De 15,000 Gls, Y Mejoramiento De Red De Agua Potable
CÓDIGO: LPR121701-2021	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Sector Obras Sociales/ Construcción Segunda Etapa Mercado Municipal, Los Planes, Santa María, La Paz	Construcción Segunda Etapa Mercado Municipal, Los Planes, Santa María, La Paz	Ubicación Los Planes, Santa María, La Paz	Mejoramiento De Espacios De Obtención De Alimentos Y Comercio	Construcción De Segunda Planta Mercado Municipal, Los Planes Santa María

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN**  
**EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS**  
**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS**  
 Periodo del 01 al 30 de septiembre 2021

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
COT121706-2021,	Ing. Arturo Abad Martínez Santos	Sector Obras Sociales/ Construcción Cerca Perimetral Escuela Flor Del Campo / Río Negro	Construcción Cerca Perimetral Escuela Flor Del Campo / Río Negro	Ubicación Río Negro, Santa María, La Paz	Mejorar cerca perimetral de escuela	Construcción de cerca perimetral escuela rio negro, con portón de acceso y plancha para el ingreso
COT121707-2021	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Sector Obras Sociales/ Pavimento Y Alcantarillado Calle Hacia El Centro De Salud, Casco Urbano, Santa María, La Paz	Pavimento Y Alcantarillado Calle Hacia El Centro De Salud, Casco Urbano, Santa María, La Paz	Ubicación Casco Urbano, Santa María, La Paz	Mejorar las condiciones de acceso al centro de salud	Construcción de 100 metros de pavimento y 110 de alcantarillado
COT121708-2021	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Sector Obras Sociales/ Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Bo El Centro Santa María, La Paz	Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Bo El Centro Santa María, La Paz	Ubicación Casco Urbano, Santa María, La Paz	Construcción de cerca perimetral	Construcción de cerca en área del terreno y puerta de seguridad en acceso a biblioteca.

  
 UNIDAD DE PROYECTOS  
 ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO