




# MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE JULIO 2021

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	MARIO ROBERTO VASQUEZ PERDOMO	Infraestructura Vial	PAVIMENTACION DE 688 METROS CUADROS BARRIO EL LIMON, TRAMO SANTIAGO VARGAS-DENIS BAIDE, CASCO URBANO FLORIDA COPAN	BARRIO EL LIMON	Proporcionar a los habitantes del CASCO URBANO vías de comunicación en buenas condiciones	El proyecto consiste en la pavimentación de 688 M2 en el barrio el limón tramo SANTIAGO VARGAS-DENIS BAIDE	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	288,899.36	15/12/2020	En ejecución	288,899.36	24/09/2021	128,000.00	Ninguna	s/d

  
  
**Elmer Chinchilla**  
 Coord. Unidad Técnica Municipal