



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL


MES DE ENERO 2022

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONE
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Pavimento	Jardines De Capiro	Varios	12/10/2021	4 Meses	Construcciones San Martín	218-2021	210,500.00	100%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construcción De Pavimento	Colonia Los Almendros	Varios	12/10/2021	4 Meses	SINPAD	219-2021	1,222,104.50	80%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construcción De Pavimento	Col. 21 De Abril	Varios	12/10/2021	4 Meses	Construmar	228-2021	1,370,990.50	80%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.



4	Reparacion De Calle De Tierra	Agua Zarca	Varios	12/10/2021	4 Meses	Construcciones Mata	216-2021	455,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
---	-------------------------------	------------	--------	------------	---------	---------------------	----------	------------	------	--



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE ENERO 2022

