



*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

**Identificación de Proyecto 466-103**

1. Encargado de Supervisión de Proyecto: Francisco Antonio Figueroa Ilias
  
2. Sector y Sub Sector: Oficina de Proyectos
  
3. Nombre del Proyecto: Pavimentación con concreto hidráulico calle caserio los encino hacia Manantiales de Agua Viva
  
4. Ubicación del Proyecto: Encinos, Aldea Zarabanda
  
5. Propósito: Mejorar el acceso para peatones, y vehicular y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
  
6. Descripción del Proyecto:
  1. Anticipo de pavimentación de calle de concreto hidráulico calle caserio los Encinos, hacia Matinales de Agua Viva





*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

**Elaboracion del Proyecto**

7. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mejoramiento a la infraestructura vial
8. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
9. Detalles del Encargado del Proyecto  
Francisco Antonio Ilias  
0801-1974-09781
10. Fuente de Financiamiento: Transferencias condicionadas
11. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps.407,112.00 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio en el mes de enero del año 2022
12. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 15 de enero de 2021
13. Fecha de Finalización del Proyecto: 28 de febrero del año 2022 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.





*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

**Ejecucion del Proyecto**

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de pavimentación de calle de concreto hidráulico calle caserío los Encinos, hacia Manantiales de Agua Viva

15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.

**Francisco Figueroa Ilias**  
Supervisor de Proyectos



