



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE MAYO 2022

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	JOSE OSMAN RAMIREZ	Infraestructura	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DEL BARRIO LIMON FLORIDA COPAN SECTOR ALLAN MEJIA, FLORIDA COPAN	BARRIO EL LIMON, FLORIDA COPAN SECTOR ALLAN MEJIA	GARANTIZAR LA COMUNICACION DE LOS VECINOS DE DISTINTOS BARRIOS DEL CASCO URBANO	El proyecto consiste en la construcción del muro de 9 metros de largo por 1.20 de ancho por 3.5 de alto de mampostería	El proyecto no representa a ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	L.100,000.00	16/05/2022	EN EJECUCION	L.100,000.00	16/05/2022	L. 51,000.00	Ninguna	s/d


Elmer Chinchilla
Coord. Unidad Técnica Municipal

