



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES DE JUNIO 2022

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Pavimento	Colonia Los Almendros	Varios	12/10/2021	4 Meses	SINPAD	219-2021	1,222,104.50	100%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construcción De Pavimento Hidraulico	Col. 21 De Abril	Varios	21/4/2022	3 Meses	Construmarr	070-2022	766,938.00	70%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento De Carretera	Varios	Varios	22/4/2022	3 Meses	Concretos El Socio	079-2022	660,000.00	80%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construcción De Pavimento	Mata De Platano	Varios	13/6/2022	3 Meses	Nelson Gerardo Sanchez	110-2022	112,167.00	30%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.



5	Alquiler De Maquinaria	Sector Taita Bruno	Varios	13/6/2022	2 Meses	Transporte Martinez	119-2022	162,500.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Construccion De Pavimento	Barrio San Francisco	Varios	25/6/2022	2 Meses	Elsa Victoria Santos Morales	054-2022	2,968,132.55	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De Pavimento	Buenos Aires	Varios	28/6/2022	2 Meses	Walter Mauricio	124-2022	597,960.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE JUNIO 2022