



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MES DE JULIO 2022
ELECTRIFICACION

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y aldeas del Municipio de Comayagua, mediante la instalación o ampliación de un sistema de energía eléctrica, que contribuya a su vez a mejorar el ingreso familiar.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Instalacion De Energia Electrica	Barrio La Guadalupe	Varios	21/4/2022	5 Meses	SELCOM	078-2022	117,990.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Instalacion De Energia Electrica	Las Gradass	Varios	26/4/2022	5 Meses	SELCOM	080-2022	232,190.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Instalacion De Energia Electrica	Sector I-II-III El Ocotillal	Varios	26/4/2022	5 Meses	Walter Omar Padilla	081-2022	820,190.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Ampliacion De Sistema Electrico	La Cooperativa	Varios	26/4/2022	5 Meses	Walter Omar Padilla	083-2022	77,300.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Instalacion De Energia Electrica	El Sauce	Varios	26/4/2022	5 Meses	Walter Omar Padilla	085-2022	336,925.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE JULIO 2022