



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE JULIO 2022

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mej. De Sistema De Agua Potable	Agua Fria	Varios	21/4/2022	2 Meses	Marciano Ramos	076-2022	71,110.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
2	Mej. De Sistema De Agua Potable	Las Anonas	Varios	21/4/2022	2 Meses	Jose Cecilio Muñoz	077-2022	145,000.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
3	Construccion De Puente	San Francisco La Ceibita	Varios	21/4/2022	2 Meses	Nelson Gerardo	082-2022	740,366.90	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



4	Mej. De Sistema De Agua Potable	La Union	Varios	6/4/2022 04/05/2022	2 Meses	Ramon Cardenas La Central Agroferretera Inversiones AQUA	141374 141375 141377	135,881.90	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
5	Mej. De Sistema De Agua Potable	La Brea	Varios	6/4/2022	2 Meses	Inversiones AQUA	141376	178,641.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
6	Mejoramiento De Sistema De Agua	La Union	Varios	4/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141373 141698	116,157.26	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Construccion De Sistema De Agua Potable	La Escalera	Varios	4/5/2022 13/05/2022	2 Meses	Roca Firme Inversiones AQUA	141697 141930	1,078,525.89	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Col. Milagro De Dios	Varios	7/5/2022	2 Meses	Elsa Victoria Santos	096-2022	128,733.50	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
9	Construccion De Acueducto	Delicias De Agua Fria	Varios	18/5/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	141990	8,724.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



10	Construccion De Acueducto	Agua Fria De LA Sierra	Varios	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141991	75,249.34	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Construccion De Sistema De Agua Potable	La Laguna	Varios	25/5/2022	2 Meses	Marciano Ramos	107-2022	320,000.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
12	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Col. Milagro De Dios	Varios	13/6/2022	1 Mes	Elsa Victoria Santos	114-2022	89,833.04	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
13	Construccion De Sistema De Agua Potable	Planes y Hormiguero	Varios	4/7/2022	1 Mes	Inversiones AQUA Roca Firme	142795 142801	373,123.74	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE JULIO 2022