



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES DE ABRIL 2022

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Pavimento	Colonia Los Almendros	Varios	12/10/2021	4 Meses	SINPAD	219-2021	1,222,104.50	80%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construcción De Pavimento Hidráulico	Col. 21 De Abril	Varios	21/04/2022	3 Meses	Construmar	070-2022	766,938.00	20%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento De Carretera	Varias	Varios	22/04/2022	3 Meses	Concretos El Socio	079-2022	660,000.00	20%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.


OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE ABRIL 2022