




Municipalidad de Santa Cruz Lempira

E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com / +504 9898-4030



Informe de Contratación Mensual Mes de Abril del año 2022

No.	Fecha de Pago	No. Orden de Pago	Detalle	Monto Lps.
1	07/04/2022	3479	Pago de contrato por Lps. 982,000.00 por contratación de maquinaria (patrol, Retroescavadora, volqueta y vibro.) para la habilitación de tramo carretero y valsestreo de puntos críticos que va desde el centro urbano Santa Cruz pasando por los caseríos de san José candelarita centro jocomico de la aldea Candelarita Santa Cruz Lempira al rio que colinda con el municipio de San Andrés Lempira.	982,000.00
2	07/04/2022	3477	Pago de primer estimación Lps. 537,826.02por la construcción de mercado municipal en Santa Cruz Lempira.	537,826.02
TOTAL				1,519,826.02


Juan Vasquez Cueva
Tesorero Municipal



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3479

L: 982,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2839

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MILTON YOVANI VASQUEZ

Id/RTN: 1002197900109

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Contrato por Lps. 982,000.00 por contratación de máquinas (Patrol, retroexcavadora, volquetas y Vibro) para habilitación de tramo carretero y balastreo de puntos críticos que va desde el Centro Urbano Santa Cruz pasando por los caseríos de San José, Candelaria Centro, Jocomico de la aldea Candelaria Santa Cruz, Lempira al Río que colinda con el Municipio de San Andrés Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	982,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	18,412.50
Total de retenciones:		18,412.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	982,000.00
Monto Total:		982,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	982,000.00
- RETENCIONES	18,412.50
TOTAL	963,587.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj8JmeZATh86pb35xCW8y4+CEA3ypbJo5Rmenp+STKyhQ0rqfMmZow0EnfPhUunLjm/AP5CwX5SLGPEpCQjYVWZcgay7Umzdz2PrqeMKdLRHxbCha8z9n
zsowOw7BmFbX3C30SXwe7SLuIZIR0Y1zB

07/04/2022 12:13:33 p.m.

1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com/ +504 9898-4030



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



011100020830		11008146	
CONCEPTO DEL PAGO:			
PAGO DE Pago de Contrato por Lps. 982,000.00 por contratación de maquinas (Patrol, retroescavadora, volquetas y Vibro) , habilitación de tramo carretero y balastreo de puntos críticos que va desde el Centro Urbano Santa Cruz pasando por los case de San Jose, Candelaria Centro, Jocomico de la aldea Candelaria Santa Cruz, Lempira al Rio que colinda con el Municipio d Andres Lempira			
CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830			
BALANCE LPS.		963,587.50	963,587.50
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-5555, 2565-6860, (05-10) * 87752989			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com / +504 9898-4030



Municipalidad de Santa Cruz Lempira



GOBIERNO DE HONDURAS



CONTRATO POR LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 982,000.00) POR CONTRATACION DE MAQUINAS (PATROL, RETROESCABADORA, VOLQUETAS Y VIBRO) PARA HABILITAR TRAMO CARRETERO Y BALASTREO DE PUNTOS CRITICOS QUE VA DESDE EL CASCO URBANO DE SANTA CRUZ, PASANDO POR LOS CACERIOS DE SAN JOSE, CANDELARITA CENTRO, JOCOMICO HASTA EL RIO QUE COLINDA CON EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES.

Nosotros: **Guzmán Antonio Hernández Castro**, con número de identidad 1322-1976-00093, mayor de edad, hondureño, comerciante y transportista, actuando en condición de alcalde del municipio de Santa Cruz, Lempira nombrado mediante el punto único de la sesión extraordinaria de fecha 17 de Diciembre 2017 mediante acuerdo No. 22-2017, denominada la **MUNICIPALIDAD**, por otra parte, **Milton Yovani Vásquez**, con numero de identidad 1002-1979-00109, mayor de edad, hondureño, propietario de "**CONSTRUCTORA YOVANI**", vecino del Barrio Gualmaca del Casco Urbano del municipio de Erandique Lempira, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominara el **CONTRATISTA**. Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato POR LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS OCHENTAY DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 982,000.00) POR CONTRATACION DE MAQUINAS (PATROL, RETROESCABADORA, VOLQUETAS Y VIBRO) PARA HABILITAR TRAMO CARRETERO Y BALASTREO DE PUNTOS CRITICOS QUE VA DESDE EL CASCO URBANO DE SANTA CRUZ, PASANDO POR LOS CACERIOS DE SAN JOSE, CANDELARITA CENTRO, JOCOMICO HASTA EL RIO QUE COLINDA CON EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES. en el municipio de Santa Cruz Lempira. Se registrá bajo las clausulas siguientes: **PRIMERO: ANTECEDENTE: LA MUNICIPALIDAD** Considerando que como municipalidad trabajamos por el desarrollo, apoyar a las familias de escasos recursos y mejorar las vías de acceso por el bienestar de nuestro Municipio. **SEGUNDO:** la Municipalidad ha decidido contratar a "**CONSTRUCTORA YOVANI**" representada por su propietario Milton Yovani Vásquez para habilitar con la maquina patrol (motoniveladora) ya que dicho tramo carretero se encuentra en mal estado por el deterioro de las fuertes lluvias y que obstaculizan el paso de vehículos y personas a la comunidad y sus caseríos, el trabajo realizado es de:

NO	Maquina	total de horas	valor por hora	Total
1	Patrol	120	L 2,300.00	L276,000.00
2	Retro	180	L 1,200.00	L216,000.00
3	Volquetas 12mt	140	L 3,200.00	L448,000.00
4	vibro	35	L 1,200.00	L 42,000.00
Gran Total				L982,000.00

munisantacruzlempira@hotmail.com

Teléfono: (504) 9898-4030

Trabajando por el pueblo, para una vida mejor.



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com / +504 9898-4030



Municipalidad de Santa Cruz Lempira



GOBIERNO DE HONDURAS



este trabajo consistirá en la conformación, cuneteo, balastrado y compactado de puntos críticos con material acarreado desde el sector de la Laguna en un tramo de 15.8 kilómetros desde el inicio hasta el final del recorrido. **TERCERO: MONTO DEL CONTRATO:** El monto del contrato haciende a la cantidad de novecientos ochenta y dos mil Lempira, (LPS. 982,000.00) y se realizara un solo pago al final del trabajo. **CUARTO; FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO;** El presente contrato será financiado con fondos de transferencia que el gobierno central de la república asigna a esta municipalidad de este municipio. **QUINTO; TIEMPO DEL CONTRATO:** Se ha establecido que el contrato tendrá una vigencia de (un) meses contados a partir de la firma de este contrato y se estará supervisando los avances de la obra, para hacer las notificaciones y mejoras respectivas de acuerdo a las sugerencias de la supervisión que estará a cargo de los ingenieros de la unidad de infraestructura de la mancomunidad CAFEG. **SEXTO; Retención de impuesto;** con el propósito de cubrir obligaciones relacionadas con el pago de impuesto la **MUNICIPALIDAD** hará la retención equivalente al 12.5% del monto contratado considerado con utilidad del 15% Lps. 147,300.00 del monto contratado del **CONTRATISTA** que haciende a la cantidad de Lps. 18,412.50, para la amortización de del pago sobre la renta, esto se deducirá del pago que se realice al **CONTRATISTA** será depositado en una institución bancaria a una cuenta de la SAR. **SEPTIMO: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA;** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos, al igual que aquellos presentados por daños a terceros que **EL CONTRATISTA** en el desarrollo de sus actividades relacionadas con este contrato, **LA MUNICIPALIDAD** no asume ninguna responsabilidad laboral o por daños o accidentes que incidan en el desarrollo del trabajo del **CONTRATISTA**. Bajo ninguna circunstancia podrá **LA MUNICIPALIDAD** será responsabilizada de tales reclamos por terceras partes en forma solidaria. **OCTAVO: RESCISIÓN DEL CONTRATO:** **LA MUNICIPALIDAD** podrá reincidir el presente Contrato, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incapacidad manifiesta **DEL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de trabajo. b) Incumplimiento por parte **DEL CONTRATISTA** de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. c) A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las Condiciones prevalecientes en el entorno del trabajo no permitan su ejecución. **NOVENO: MODIFICACIONES:** El Presente Contrato podrá ser modificado siempre y cuando se considere necesario y se tengan los recursos que implique, cualquier modificación deberá ser aprobada por **LA MUNICIPALIDAD** a través de los procedimientos legalmente establecidos. **DECIMO: ACEPTACION:** Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el municipio de Santa Cruz, munisantacruzlempira@hotmail.com Teléfono: (504) 9898-4030

Trabajando por el pueblo, para una vida mejor.



Municipalidad de Santa Cruz Lempira


E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com / +504 9898-4030



Municipalidad de Santa Cruz Lempira



Departamento de Lempira, a los 1 días del mes de MARZO del año 2022. Quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.


Grizmán Antonio Hernández Castro
CONTRATANTE



Milton Yovani Viquez
CONTRATISTA


munisantacruzlempira@hotmail.com

Teléfono: (504) 9898-4030

Trabajando por el pueblo, para una vida mejor.



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI
Emisión: 07/04/2022
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: GSANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3477

L.: 537,826.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2838

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MILTON YOVANI VASQUEZ

Id/RTN: 1002197900109

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de primera estimación Lps. 537, 826.02 por la Construcción de Mercado Municipal en Santa Cruz, Lempira
NOTA: Monto ya cuenta con la deducción del 5% por calidad de obra

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción del Mercado Municipal	537,826.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	537,826.02
Monto Total:		537,826.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	537,826.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	537,826.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Milton Yovani Vasquez
10021979-00109

0s+jeJ8JmezaTh86pbE35xCW8y4+ICEA3ypbJoSRmenp+STkYhQ0rgtMmZbw0EniFp11UunLjm/APSCwX5SLGPEpC0jYWZogay7Umzo2PrgeMKoLRHXbCha8z9n
zsawOw7BmFbX3C30Sxwe75LuZlR0Y128

07/04/2022 11:18:37 a.m.

1



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com / +504 9898-4030



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



011100020830 11008144

CONCEPTO DEL PAGO:
PAGO DE Pago de primera estimacion Lps. 537, 826.02 por la Construccion de Mercado Municipal en Santa Cruz, Lempira NOTA: Monto ya cuenta con la deduccion del 5% por calidad de obra

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11100020830			
BALANCE LPS.		537,826.02	537,826.02

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2221-1408, 2008-0885, C.R. (04-1017) 87702839(A)

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	--------------	-----------------



CONTRATO POR OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ "

Nosotros, **GUZMAN ANTONIO HERNANDEZ CASTRO** en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de Santa cruz, Lempira, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra el Sr. **MILTON JEVANY VASQUEZ**, mayor de edad, casado, con domicilio el municipio de Erandique Lempira, prestador de servicios de construcción de obras civiles, actuando en representación de sí mismo quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar y como en efecto celebramos el presente contrato por obra determinada para realización de trabajos de "construcción del mercado municipal de Santa Cruz" trabajos que estarán regidos de acuerdo a las clausulas siguientes:

PRIMERA: EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, se obliga a Realizar las actividades de Construcción desarrollándose a cabalidad las siguientes actividades De acuerdo a lo presentado en la cotización:

OBRA A EJECUTAR EN EL PERIODO:

N.	DESCRIPCION	UNIDA D	PRECIO	CANTIDA D	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	L39.92	259.98	L10,378.40
2	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	L152.62	202.98	L30,978.81
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	L144.38	102.40	L14,784.34
4	HORAS MAQUINA VOLQUETA DE 5M3	HORA	L391.80	15.00	L5,877.00
5	HORAS MAQUINA CARGADORA	HORA	L1,250.00	6.00	L7,500.00
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO	M3	L757.40	91.57	L69,354.97
7	ZAPATA CORRIDA 0.80, e=0.20, 8 Nú3, Nú 3 @ 15 cms	ML	L1,155.77	144.00	L166,431.00
8	ZAPATA AISLADA 1.20 x 1.20, e=0.35, 11 Nú5, a.s.	UND	L4,623.98	6.00	L27,743.91
9	CIMENTACION BLOQUE DE 8" REF, 1#3@3HIL, 1#3C/AGUJ	M2	L1,209.61	93.00	L112,494.10
10	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	L2,626.76	2.94	L7,722.69
11	IMPERMEABILIZACION (APLICADA CON BROCHA)	M2	L94.31	186.00	L17,540.96
12	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	ML	L444.79	144.00	L64,049.90
13	SOLERA 15X15 4 Nú3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ML	L358.66	331.00	L118,717.62
14	JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2	ML	L242.00	46.10	L11,155.98
15	BATIENTE DE 10X15 2 #3, #2@ 15 CONCR. 1:2:2	ML	L238.57	42.00	L10,019.81
16	CASTILLO 20X20 4N#3 Y N#2 A 20 CM.CONCRETO 1:2:2	ML	L502.76	190.00	L95,523.97
17	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2	ML	L379.42	10.50	L3,983.90
18	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	L512.37	221.28	L113,376.49

Municipalidad De Santa Cruz

7	LAD				
4	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UND	L2,900.00	5.00	L14,500.00
8					
4	LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST)	UND	L2,332.68	4.00	L9,330.72
9					
5	URINARIO DE PORCELANA (INC. ACCESOR.) (SUM/INST.)	UND	L3,500.00	2.00	L7,000.00
0					
M-000051 INSTALACIONES HODROSANITARIAS					
5	LAMPARA DE 100W BASE P/PARED/(SUM/INST)	UND	L500.00	23.00	L11,500.00
1					
5	INTERRUPTOR DOBLE	UND	L323.77	2.00	L647.55
2					
5	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	L269.74	17.00	L4,585.66
3					
5	CABLE THHN 14, (SUM/INST)	ML	L16.32	420.00	L6,853.76
4					
5	CABLE THHN 12, (SUM/INST)	ML	L16.32	1044.00	L17,036.48
5					
5	CABLE THHN 10, (SUM/INST)	ML	L24.15	225.00	L5,434.76
6					
5	SUMINISTRO TUBERIA ELECTRICA CONDUFLEX 3/4"	ML	L5.72	436.00	L2,494.04
7					
5	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UND	L2,287.33	13.00	L29,735.27
8					
5	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UND	L3,671.90	1.00	L3,671.90
9					
6	CABLE THHN 8, (SUM/INST)	ML	L40.90	228.00	L9,326.09
0					
6	CABLE THHN 3, (SUM/INST)	ML	L77.05	33.00	L2,542.57
1					
6	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS	UND	L1,624.50	14.00	L22,743.01
2					
6	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	L175.32	56.00	L9,817.96
3					
6	TUBERIA DE PVC DE 1/2" ELECTRICA (SUM/INST)	ML	L25.86	400.00	L10,343.52
4					
6	TOMA CORRIENTE PARA INTEMPERIE	UND	L418.20	7.00	L2,927.38
5					
6	SUMINISTRO TUBERIA ELECTRICA PVC CED 40 1 1/4"	ML	L56.68	260.00	L14,737.75
6					
6	BASE DE CONTADOR 200AMP, MONOFASICO (CEB)	GLB	L3,806.19	1.00	L3,806.19
7					
6	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS	UND	L1,624.50	13.00	L21,118.51
8					
6	ACOMETIDA ELECTRICA 2# 2/0, 1# 1/0	ML	L1,067.17	40.00	L42,686.61
9					
M-000042 INSTALACIONES ELECTRICAS					
7	TECHO MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ LEMPIRA	GLB	L232,962.93	1.00	L232,962.93
0					
7	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE./PULIDO)	ML	L15.00	60.00	L900.00
1					
7	TRANSPORTE DE CARGA DE 120 QUINTALES	UND	L4,500.00	2.00	L9,000.00
2					
MR-0008 TECHOS Y CIELO FALSO					
7	LIMPIEZA FINAL	DIA	L400.00	2.00	L800.00
3					
7	ROTULO METALICO 2.44X1.22M(SUM/INST)	UND	L5,000.00	1.00	L5,000.00
4					
7	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	JDR	L500.00	207.00	L103,500.00

Municipalidad De Santa Cruz

Corporación Municipal de Santa Cruz Lempira
Honduras C.A.

19	PARED BLOQUE SISADO DE 15 Cms.REF.1 #3 @ 4 HILADAS	M2	L627.77	221.28	L138,913.24
20	CUNETAS MAMP.E=25A=40P=40,66%PIED,34%MORT. 1:4	ML	L1,155.71	50.00	L57,785.60
21	PILA CON RIVAL 1.30*0.90*1.00	UND	L5,544.87	1.00	L5,544.87
22	PUERTA DE MADERA	UND	L4,500.00	2.00	L9,000.00
23	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	L3,000.00	24.40	L73,200.00
24	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	L96.69	273.00	L26,395.40
25	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	M2	L131.17	668.00	L87,624.66
26	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	L100.00	668.00	L66,800.00
27	APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA	M2	L28.91	668.00	L19,315.11
28	PUERTA DE CORTINA METALICA	M2	L3,223.15	105.75	L340,848.38
MER-01 MERCADO MUNICIPAL					
29	ZAPATA AISLADA 0.50X0.50X0.15m, 4#3 A.S.(@0.15)	UND	L598.96	8.00	L4,791.71
30	COLUMNA 20 X 20, 4Nú4, Nú3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML	L658.95	32.00	L21,086.36
31	TECHO TUBO INDUSTRIAL 2"4LAMINA TRASLUCIDA/PERGOLA	GLB	L65,617.62	1.00	L65,617.62
32	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	L500.37	57.86	L28,951.41
PERG-01 AREA DE PERGOLAS					
33	LOSA CONCRETO e=8 CMS Nú3 a/c 20 CMS a/s	M2	L772.72	10.01	L7,734.90
34	PARED DE LADRILLO RAFON	M2	L762.75	18.60	L14,187.08
35	REPELLO 2.5 Cms. MORTERO 1:3	M2	L154.92	62.50	L9,682.36
36	MUEBLE SEPARADOR AREA DE BAÑOS	GLB	L26,034.66	1.00	L26,034.66
MS-004 MESON DE CONCRETO					
37	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	ML	L13.90	66.00	L917.34
38	INSTALACION DE TUBERIA PVC a"	ML	L8.61	66.00	L568.25
39	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-26	ML	L146.40	36.00	L5,270.26
40	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	ML	L16.86	36.00	L606.86
41	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26	ML	L89.14	18.00	L1,604.60
42	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	L14.10	18.00	L253.89
43	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-26	ML	L25.35	36.00	L912.58
44	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	L12.76	36.00	L459.46
45	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UND	L1,700.00	2.00	L3,400.00
46	ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS	UND	L5,000.00	1.00	L5,000.00
47	LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE 1.35X0.5 INC. PARED	UND	L5,000.00	5.00	L25,000.00

Municipalidad De Santa Cruz

5				
CA-05 GENERALES				
TOTAL COSTO DIRECTO				L2,540,143.12
GASTOS ADMINISTRATIVOS	%	L2,540,143.12	0.10	L254,014.31
UTILIDAD DEL PROYECTO	%	L2,540,143.12	0.06	L152,408.59
COSTO TOTAL OFERTADO				L2,946,566.02

SEGUNDA: Cualquier cambio que se hiciese en la obra y que implicase un aumento de trabajo a lo inicialmente pactado en la oferta será considerado como una obra extra, el tiempo de entrega del proyecto será diferente al especificado y el precio de ella será convenido y debidamente autorizado por EL CONTRATANTE.

TERCERA: EL CONTRATISTA, se obliga a comenzar la ejecución de la obra mencionada Un (1) día después de recibir la orden de inicio por escrito del CONTRATANTE y la firma de este contrato. De igual forma se compromete a entregar la obra completamente terminada en un plazo de Doscientos Siete días (207 días) hábiles a partir de la fecha de inicio de los trabajos.

CUARTA: EL CONTRATISTA se obliga a iniciar las obras sin anticipo de fondos.

QUINTA: El precio de las obras contratadas a que se refiere este contrato y la oferta presentada es de Dos Millones Novecientos Cuarenta y Seis mil Quinientos Sesenta y Seis lempiras con 02/100 (LPS. 2,946,566.02) por el total contratado correspondiente a la construcción del mercado municipal de Santa Cruz Lempira.

SEXTA: En función de lo establecido en el Artículo 78 del Decreto No. 107-2021 de Fecha 17 de Diciembre de 2021 de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República año 2021, en todo Contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. **Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingreso menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.**

SEPTIMA: En función de lo establecido en el Artículo 76 del Decreto No. 107-2021 de Fecha 17 de Diciembre de 2021 de las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República año 2021 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios por un total de 0.36% del total del monto del contrato **(10,607.64 lempiras)** por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.

Municipalidad De Santa Cruz



Corporación Municipal de Santa Cruz, Lempira
Honduras C.A.



OCTAVA: EL CONTRATANTE se compromete realizar los siguientes pagos

1. Pagos de acuerdo al avance de la obra con una solicitud previa del contratista.

NOVENA: EL CONTRATANTE deberá inspeccionar y vigilar todos los trabajos que esté realizando EL CONTRATISTA y deberá notificar a éste de inmediato cualquier trabajo que en su opinión no se ha ejecutado de acuerdo con lo convenido. Por su parte EL CONTRATISTA deberá atender el reclamo y en caso de que se compruebe que el mismo tiene fundamento, procederá a rectificarlo lo antes posible. Esta inspección y vigilancia la ejercerá EL CONTRATANTE por medio de un supervisor y/o las personas de su elección que se indicarán por escrito a EL CONTRATISTA.

DECIMA: Durante el desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA mantendrá el sitio de la obra en estado de limpieza y seguridad. Al terminar la obra EL CONTRATISTA removerá del sitio todo equipo, maquinaria, herramientas, y materiales sobrantes.

DECIMO PRIMERA: El Contratista estará obligado a pagar el 12.5% de Impuesto sobre servicios personales o a la presentación de la constancia del Pago de la Declaración de Impuesto Sobre Servicios Profesionales y se realizará la respectiva retención del 5% de garantía de calidad de obra o la presentación de la garantía bancaria respectiva, la que se pagará en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción definitiva del trabajo.

DECIMO SEGUNDA: Queda elegido como domicilio especial para los efectos de este contrato, sus derivados y consecuencias, el municipio de Santa Cruz, Lempira, a la jurisdicción de cuyos tribunales ambas partes declaran someterse. Hechos dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, firmamos en Santa Cruz, Lempira, a los 24 días del mes de Enero del año 2021.



CONTRATANTE MUNICIPAL

GUZMAN ANTONIO HERNANDEZ CASTRO
Alcalde Municipal



CONTRATISTA
MILTON JEOVANI VASQUEZ
ID. No.1002-1979-00109

Municipalidad De Santa Cruz

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
COTIZACION**

OFERTA PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES					
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ"			MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LEMPIRA LEMPIRA		
			UBICACIÓN:		CASCO URBANO SANTA CRUZ
N.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	34.92	259.98	10,378.40
2	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	152.62	202.98	30,478.81
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	144.38	102.40	14,789.34
4	HORAS MAQUINA VOLQUETA DE 5M3	HORA	341.80	15.00	5,127.00
5	HORAS MAQUINA CARGADORA	HORA	1,250.00	6.00	7,500.00
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO	M3	252.40	41.57	6,354.97
7	ZAPATA CORRIDA 0.80, e=0.20, 6 NÚ3, NÚ3 @ 15 cms	ML	1,155.72	14.40	16,642.10
8	ZAPATA AISLADA 1.20 x 1.20, e=0.35, 11 NÚ5, a.s.	UND	4,623.90	6.00	27,743.40
9	CIMENTACION BLOQUE DE 8" REF. 1#3@3HIL, 1#3C/AGUJ	M2	1,204.61	93.00	112,484.10
10	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	2,626.76	2.94	7,722.69
11	IMPERMEABILIZACION (APLICADA CON BROCHA)	M2	44.31	186.00	17,540.76
12	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	ML	444.79	14.40	6,404.90
13	SOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ML	358.66	321.00	115,751.67
14	JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML	242.00	11,155.48	10,014.81
15	BATIENTE DE 10X15 2 #3, #2 @ 15 CONCR. 1:2:2	ML	238.57	42.00	10,014.81
16	CASTILLO 20X20 4NÚ3 Y NÚ2 A 20 CM. CONCRETO 1:2:2	ML	502.76	190.00	95,523.47
17	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	ML	379.41	10.50	3,983.90
18	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	512.37	221.28	113,376.46
19	PARED BLOQUE SISADO DE 15 Cms. REF. 1 #3 @ 4 HILADAS	M2	622.77	221.28	138,403.24
20	CUNETAS MAMP. E=25A=40P=40, 66%PIED, 34%MORT. 1:4	ML	1,155.71	50.00	57,785.60
21	PILA CON RIVAL 1.30*0.90*1.00	UND	5,544.87	1.00	5,544.87
22	PUERTA DE MADERA	UND	4,500.00	2.00	9,000.00
23	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	3,000.00	34.40	73,200.00
24	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	96.64	273.00	26,395.40
25	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	M2	131.17	668.00	87,624.66
26	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	100.00	668.00	66,800.00
27	APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA	M2	28.91	668.00	19,315.11
28	PUERTA DE CORTINA METALICA	M2	3,222.15	105.75	340,848.38
MER-01 MERCADO MUNICIPAL					
29	ZAPATA AISLADA 0.50X0.50X0.15m, 4#3 A.S. (@0.15)	UND	598.46	8.00	4,791.71
30	COLUMNA 20 X 20, 4NÚ4, NÚ3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML	658.95	32.00	21,086.36
31	TECHO TUBO INDUSTRIAL 2"4LAMINA TRASLUCI C/PERGOLA	GLB	65,617.62	1.00	65,617.62
32	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	500.32	57.86	28,951.41
PERG-01 AREA DE PERGOLAS					
33	LOSA CONCRETO e=8 CMS NÚ3 a/c 20 CMS a/s	M2	772.72	10.01	7,734.90
34	PARED DE LADRILLO RAFON	M2	762.75	18.60	14,187.08
35	REPELLO 2.5 Cms. MORTERO 1:3	M2	154.97	62.58	9,682.36
36	MUEBLE SEPARADOR AREA DE BAÑOS	GLB	26,034.66	1.00	26,034.66
MS-004 MESON DE CONCRETO					
37	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	ML	13.90	66.00	917.34
38	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	ML	8.61	66.00	568.25
39	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-26	ML	146.40	36.00	5,270.26
40	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	ML	16.86	36.00	606.96
41	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26	ML	89.14	18.00	1,604.60
42	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	14.10	18.00	253.89
43	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-26	ML	25.35	36.00	912.58



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com/ +504 9898-4030



44	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	12.76	36.00	459.46
45	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UND	1,700.00	2.00	3,400.00
46	ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS	UND	5,000.00	1.00	5,000.00
47	LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE 1.35X0.5 INC. PARED LAD	UND	5,000.00	5.00	25,000.00
48	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UND	2,900.00	5.00	14,500.00
49	LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST)	UND	2,332.68	4.00	9,330.72
50	URINARIO DE PORCELANA (INC. ACCESOR.) (SUM/INST.)	UND	3,500.00	2.00	7,000.00
M-000051 INSTALACIONES HODROSANITARIAS					
51	LAMPARA DE 100W BASE P/PARED(SUM/INST)	UND	500.00	23.00	11,500.00
52	INTERRUPTOR DOBLE	UND	323.77	2.00	647.55
53	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	269.74	17.00	4,585.66
54	CABLE THHN 14, (SUM/INST)	ML	16.32	420.00	6,853.76
55	CABLE THHN 12, (SUM/INST)	ML	16.32	604.00	9,856.48
56	CABLE THHN 10, (SUM/INST)	ML	24.15	225.00	5,434.75
57	SUMINISTRO TUBERIA ELECTRICA CONDUFLEX 3/4"	ML	5.72	436.00	2,494.04
58	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UND	2,247.33	13.00	29,215.29
59	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UND	3,671.90	1.00	3,671.90
60	CABLE THHN 8, (SUM/INST)	ML	40.90	228.00	9,326.04
61	CABLE THHN 3, (SUM/INST)	ML	77.05	33.00	2,542.57
62	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS	UND	1,624.00	14.00	22,736.01
63	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	135.32	56	7,577.96
64	TUBERIA DE PVC DE 1/2" ELECTRICA (SUM/INST)	ML	75.86	400	30,343.52
65	TOMA CORRIENTE PARA INTEMPERIE	UND	418.20	7.00	2,927.38
66	SUMINISTRO TUBERIA ELECTRICA PVC CED 40 1 1/4"	ML	56.68	260.00	14,737.25
67	BASE DE CONTADOR 200AMP. MONOFASICO (CEB)	GLB	3,806.19	1.00	3,806.19
68	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS	UND	1,624.50	13.00	21,118.51
69	ACOMETIDA ELECTRICA 2# 2/0, 1# 1/0	ML	1,067.17	40.00	42,686.61
M-000042 INSTALACIONES ELECTRICAS					
70	TECHO MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ LEMPIRA	GLB	232,962.93	1.00	232,962.92
71	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE/PULIDO)	ML	15.00	60.00	900.00
72	TRANSPORTE DE CARGA DE 120 QUINTALES	UND	4,500.00	2.00	9,000.00
MR-0008 TECHOS Y CIELO FALSO					
73	LIMPIEZA FINAL	DIA	400.00	2.00	800.00
74	ROTULO METALICO 2.44X1.22M(SUM/INST)	UND	5,000.00	1.00	5,000.00
75	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	JDR	500.00	207.00	103,500.00
CA-05 GENERALES					
TOTAL COSTO DIRECTO					2,540,143.2
GASTOS ADMINISTRATIVOS			%	2,540,143.12	0.10
UTILIDAD DEL PROYECTO			%	2,540,143.12	0.06
COSTO TOTAL OFERTADO					2,446,566.02

NOMBRE OFERENTE: Constructora Yovani Milton Yovani Josquez

N° IDENTIDAD: 1002-1979-001094

N° RTN: 1002-1979-001094

DIRECCION: Erandique Lempira

FIRMA Y SELLO:





MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



COTIZACION

OFERTA PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LEMPIRA LEMPIRA					
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ"			CASCO URBANO SANTA CRUZ		
N.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	411.28	259.48	10731.69
2	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	157.48	202.98	32067.07
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	143.63	109.40	14412.63
4	HORAS MAQUINA VOLQUETA DE 5M3	HORA	345.20	17.00	5868.40
5	HORAS MAQUINA CARGADORA	HORA	1784.40	6.00	10706.40
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO	M3	763.97	91.57	69956.88
7	ZAPATA CORRIDA 0.80, e=0.20, 6 NÚ3, NÚ3 @ 15 cms	ML	1165.80	1446.00	167875.27
8	ZAPATA AISLADA 1.20 x 1.20, e=0.35, 11 NÚ5, a.s.	UND	4664.11	6.00	27984.67
9	CIMENTACION BLOQUE DE 8" REF. 1#3@3HIL, 1#3C/AGUJ	M2	1230.11	93.00	113470.31
10	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	2649.56	2.94	7789.70
11	IMPERMEABILIZACION (APLICADA CON BROCHA)	M2	95.12	186.00	17643.18
12	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	ML	448.65	144.00	64605.79
13	SOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ML	361.78	331.00	119747.54
14	JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML	244.10	46.10	11252.79
15	BATIENTE DE 10X15 2#3, #2@ 15 CONCR. 1:2:2	ML	240.64	42.00	10106.77
16	CASTILLO 20X20 4N73 Y N72 A 20 CM. CONCRETO 1:2:2	ML	507.17	190.00	96382.92
17	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	ML	382.71	10.50	4018.17
18	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	516.81	221.28	114360.36
19	PARED BLOQUE SISADO DE 15 Cms. REF. 1 #3 @ 4 HILADAS	M2	633.22	221.98	140118.92
20	CUNETA MAMP.E=25A=40P=40,66%PIED,34%MORT. 1:4	ML	1165.74	50.00	58287.06
21	PILA CON RIVAL 1.30'0.90'1.00	UND	5592.99	1.00	5592.99
22	PUERTA DE MADERA	UND	5000.00	2.00	10000.00
23	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	2760.23	24.40	67344.49
24	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	94.53	273.00	26004.46
25	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	M2	132.31	668.00	88385.06
26	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	76.18	668.00	50891.37
27	APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA	M2	20.17	668.00	13487.93
28	PUERTA DE CORTINA METALICA	M2	3251.17	107.79	34980.67
MER-01 MERCADO MUNICIPAL					
29	ZAPATA AISLADA 0.50X0.50X0.15m, 4#3 A.S.(@0.15)	UND	604.16	8.00	4833.30
30	COLUMNA 20 X 20, 4NÚ4, NÚ3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML	664.67	32.00	21269.35
31	TECHO TUBO INDUSTRIAL 2"4LAMINA TRASLUCI C/PERGOLA	GLB	67143.36	1.00	67143.36
32	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	516.81	57.86	29902.80
PERG-01 AREA DE PERGOLAS					
33	LOSA CONCRETO e=8 CMS NÚ3 a/c 20 CMS a/s	M2	799.47	10.01	7802.03
34	PARED DE LADRILLO RAFON	M2	264.37	18.60	4910.20
35	REPELLO 2.5 Cms. MORTERO 1:3	M2	156.26	62.50	9766.38
36	MUEBLE SEPARADOR AREA DE BAÑOS	GLB	26260.59	1.00	26260.59
MS-004 MESON DE CONCRETO					
37	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	ML	14.09	66.00	929.30
38	INSTALACION DE TUBERIA PVC e"	ML	2.68	66.00	176.28
39	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-26	ML	147.67	36.00	5315.94
40	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	ML	17.00	36.00	612.00
41	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26	ML	84.97	18.00	1529.46
42	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	14.23	18.00	256.14



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com/ +504 9898-4030



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



43	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-26	ML	23.57	36.00	420.30
44	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	12.87	36.00	463.45
45	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UND	1636.02	2.00	3319.03
46	ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS	UND	4500.00	1.00	4500.00
47	LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE 1.35X0.5 INC. PARED LAD	UND	5642.95	5.00	28214.76
48	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UND	3321.42	5.00	17607.10
49	LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST)	UND	2352.42	4.00	9411.69
50	URINARIO DE PORCELANA (INC. ACCESOR.) (SUM/INST.)	UND	3874.78	2.00	7758.76
M-000051 INSTALACIONES HODROSANITARIAS					
51	LAMPARA DE 100W BASE P/PARED/(SUM/INST)	UND	513.76	23.00	11816.48
52	INTERRUPTOR DOBLE	UND	326.98	2.00	653.17
53	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	272.09	12.00	4685.45
54	CABLE THHN 14, (SUM/INST)	ML	16.46	420.00	6913.23
55	CABLE THHN 12, (SUM/INST)	ML	16.46	1044.00	17184.22
56	CABLE THHN 10, (SUM/INST)	ML	24.36	235.00	5481.92
57	SUMINISTRO TUBERIA ELECTRICA CONDUFLUX 3/4"	ML	5.72	436.00	235.64
58	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UND	2302.18	13.00	29493.71
59	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UND	3703.77	1.00	3703.77
60	CABLE THHN 8, (SUM/INST)	ML	41.26	228.00	9207.02
61	CABLE THHN 3, (SUM/INST)	ML	42.77	33.00	2564.63
62	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS	UND	1638.60	14.00	22940.37
63	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	126.84	56.00	903.16
64	TUBERIA DE PVC DE 1/2" ELECTRICA (SUM/INST)	ML	26.08	400.00	10433.28
65	TOMA CORRIENTE PARA INTEMPERIE	UND	291.83	2.00	2952.79
66	SUMINISTRO TUBERIA ELECTRICA PVC CED 40 1 1/4"	ML	57.18	260.00	14865.65
67	BASE DE CONTADOR 200AMP. MONOFASICO (CEB)	GLB	5834.92	1.00	3834.92
68	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS	UND	1638.60	13.00	21301.72
69	ACOMETIDA ELECTRICA 2# 2/0, 1# 1/0	ML	1076.43	40.00	43057.04
M-000042 INSTALACIONES ELECTRICAS					
70	TECHO MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ LEMPIRA	GLB	237002.92	1.00	237002.92
71	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE/PULIDO)	ML	966.27	60.00	15473.46
72	TRANSPORTE DE CARGA DE 120 QUINTALES	UND	5000.00	2.00	10000.00
MR-0008 TECHOS Y CIELO FALSO					
73	LIMPIEZA FINAL	DIA	350.00	2.00	700.00
74	ROTULO METALICO 2.44X1.22M(SUM/INST)	UND	4300.00	1.00	4300.00
75	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	JDR	350.00	207.00	113890.00
CA-05 GENERALES					
TOTAL COSTO DIRECTO					7576109.24
GASTOS ADMINISTRATIVOS			%	2576109.24	0.10
UTILIDAD DEL PROYECTO			%	2576109.24	0.06
COSTO TOTAL OFERTADO					7576109.24

NOMBRE OFERENTE: Diego Paz Paz
N° IDENTIDAD: 1307-1966-00170
N° RTN: 1307-1966-001705
DIRECCION: Lenalaca San Andres Lempira
FIRMA Y SELLO: Diego Paz Paz



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com/ +504 9898-4030



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

COTIZACION

OFERTA PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES					
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LEMPIRA LEMPIRA					
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ"					
UBICACION: CASCO URBANO SANTA CRUZ					
N.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	42.20	259.98	10,970.54
2	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I	M3	161.50	202.98	32,781.04
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	148.83	102.40	15,244.30
4	HORAS MAQUINA VOLQUETA DE 5M3	HORA	404.00	15.00	6,060.00
5	HORAS MAQUINA CARGADORA	HORA	1,313.00	6.00	7,878.00
6	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO	M3	180.98	91.57	16,594.57
7	ZAPATA CORRIDA 0.80, e=0.20, 6 NÚ3, NÚ 3 @ 15 cms	ML	1,191.76	144.00	171,613.38
8	ZAPATA AISLADA 1.20 x 1.20, e=0.35, 11 NÚ5, a.s.	UND	4,363.93	6.00	26,183.58
9	CIMENTACION BLOQUE DE 8" REF, 1#3@3HIL, 1#3C/AGUJ	M2	1,247.28	93.00	115,996.44
10	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	2,308.56	2.94	6,787.16
11	IMPERMEABILIZACION (APLICADA CON BROCHA)	M2	97.24	186.00	18,085.44
12	SOLERA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	ML	458.64	144.00	66,044.30
13	SOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ML	369.83	331.00	122,414.29
14	JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ML	249.53	46.70	11,653.36
15	BATIENTE DE 10X15 2 #3, #2@ 15 CONCR. 1:2:2	ML	246.00	42.00	10,332.00
16	CASTILLO 20X20 4N#3 Y N#2 A 20 CM.CONCRETO 1:2:2	ML	588.41	140.00	82,377.40
17	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2	ML	391.23	10.50	4,107.93
18	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	528.32	221.28	116,906.85
19	PARED BLOQUE SISADO DE 15 Cms.REF.1 #3 @ 4 HILADAS	M2	643.32	221.28	142,238.37
20	CUNETAS MAMP.E=25A=40P=40,66%PIED,34%MORT. 1:4	ML	1,191.76	50.00	59,588.00
21	PILA CON RIVAL 1.30*0.90*1.00	UND	5,313.53	1.00	5,313.53
22	PUERTA DE MADERA	UND	3,500.00	1.00	3,500.00
23	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	2,821.69	24.40	68,849.78
24	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	99.70	273.00	27,217.31
25	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	M2	135.26	668.00	90,353.15
26	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM	M2	77.88	668.00	52,024.57
27	APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA	M2	29.82	668.00	19,916.55
28	PUERTA DE CORTINA METALICA	M2	3,323.52	105.75	351,461.83
MER-01 MERCADO MUNICIPAL					
29	ZAPATA AISLADA 0.50X0.50X0.15m, 4#3 A.S.(@0.15)	UND	617.62	8.00	5,140.92
30	COLUMNA 20 X 20, 4NÚ4, NÚ3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML	679.47	32.00	21,742.96
31	TECHO TUBO INDUSTRIAL 2"4LAMINA TRASLUCI C/PERGOLA	GLB	68,691.62	1.00	68,691.62
32	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	528.32	57.86	30,568.65
PERG-01 AREA DE PERGOLAS					
33	LOSA CONCRETO e=8 CMS NÚ3 a/c 20 CMS a/s	M2	1,796.78	10.01	17,977.76
34	PARED DE LADRILLO RAFON	M2	786.50	78.60	61,788.85
35	REPELLO 2.5 Cms. MORTERO 1:3	M2	159.74	62.50	9,983.85
36	MUEBLE SEPARADOR AREA DE BAÑOS	GLB	26,845.34	1.00	26,845.34
MS-004 MESON DE CONCRETO					
37	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	ML	14.33	66.00	945.91
38	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	ML	8.88	66.00	585.94
39	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-26	ML	150.95	36.00	5,434.32
40	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	ML	17.38	36.00	623.76
41	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-26	ML	91.92	18.00	1,654.56
42	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	14.54	18.00	261.72
43	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-26	ML	26.14	36.00	941.00



Municipalidad de Santa Cruz Lempira

E-mail: munisantacruzlempira@hotmail.com/ +504 9898-4030



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

44	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	L.	13.76	36.00	L.	473.77
45	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UND		1,692.89	2.00		3,385.78
46	ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS	UND		2,146.76	1.00		2,146.76
47	LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE 1.35X0.5 INC. PARED LAD	UND		3,368.60	5.00		28,843.02
48	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UND		3,599.83	5.00		17,999.16
49	LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS) (SUM/INST)	UND		2,405.32	4.00		9,621.26
50	URINARIO DE PORCELANA (INC. ACCESOR.) (SUM/INST.)	UND		3,965.77	2.00		7,931.53
M-000051 INSTALACIONES HODROSANITARIAS							
51	LAMPARA DE 100W BASE P/PARED/(SUM/INST)	UND	L.	525.20	23.00	L.	12,079.60
52	INTERRUPTOR DOBLE	UND		333.86	2.00		667.71
53	INTERRUPTOR SENCILLO	UND		238.14	13.00		4,328.45
54	CABLE THHN 14, (SUM/INST)	ML		16.83	420.00		7,067.77
55	CABLE THHN 12, (SUM/INST)	ML		16.83	1,044.00		17,566.92
56	CABLE THHN 10, (SUM/INST)	ML		24.91	225.00		5,603.99
57	SUMINISTRO TUBERIA ELECTRICA CONDUFLUX 3/4"	ML		5.90	436.00		2,571.70
58	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UND		2,350.55	13.00		30,661.18
59	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UND		3,786.24	1.00		3,786.24
60	CABLE THHN 8, (SUM/INST)	ML		42.18	224.00		9,466.49
61	CABLE THHN 3, (SUM/INST)	ML		39.45	33.00		1,301.74
62	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS	UND		1,675.09	14.00		23,451.49
63	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND		180.78	56.00		10,123.67
64	TUBERIA DE PVC DE 1/2" ELECTRICA (SUM/INST)	ML		26.66	400.00		10,665.60
65	TOMA CORRIENTE PARA INTEMPERIE	UND		431.22	7.00		3,018.54
66	SUMINISTRO TUBERIA ELECTRICA PVC CED 40 1 1/4"	ML		58.45	260.00		15,196.66
67	BASE DE CONTADOR 200AMP. MONOFASICO (CEB)	GLB		3,424.71	1.00		3,424.71
68	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS	UND		1,675.09	13.00		21,776.77
69	ACOMETIDA ELECTRICA 2# 2/0, 1# 1/0	ML		7,100.40	40.00		44,015.80
M-000042 INSTALACIONES ELECTRICAS							
70	TECHO MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ LEMPIRA	GLB	L.	242,280.32	1.00	L.	242,280.32
71	ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS (INC. REPE/PULIDO)	ML		272.20	60.00		16,331.70
72	TRANSPORTE DE CARGA DE 120 QUINTALES	UND		4,500.00	2.00		9,000.00
MR-0008 TECHOS Y CIELO FALSO							
73	LIMPIEZA FINAL	DIA	L.	450.00	2.00	L.	900.00
74	ROTULO METALICO 2.44X1.22M(SUM/INST)	UND		6,000.00	1.00		6,000.00
75	DIRECCION POR MAESTRO DE OBRA	JDR		500.00	207.00		103,600.00
CA-05 GENERALES							
TOTAL COSTO DIRECTO							L. 2,615,272.29
GASTOS ADMINISTRATIVOS							% 2,615,272.29
UTILIDAD DEL PROYECTO							% 2,615,272.29
COSTO TOTAL OFERTADO							L. 3,033,315.84

NOMBRE OFERENTE: Emelda Nohely Liran

N° IDENTIDAD: 1305198200112

N° RTN: 13051982001120

DIRECCION: García Lempira

FIRMA Y SELLO: Emelda Nohely Liran



