



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 2022



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TECNICA

E-mail: gtecnic@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-0416

PARA: **MARCO TULIO CALIX**
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

DE: 
ING. DUNIA A. ZUNIGA
GERENTE TECNICO MUNICIPAL



ASUNTO: **INFORMACIÓN PAGINA TRANSPARENCIA**

FECHA: **03 DE OCTUBRE 2022**

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Diseño y Formulación Técnica de Proyectos, Supervisión de Proyectos, Mantenimiento Municipal y Obras Menores correspondiente al mes de Septiembre 2022, para ser incorporada a la Página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente

Cc.Arch

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Progreso En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos
Periodo: 01 al 30 de Septiembre de 2022

DESCRIPCIÓN DEL HECHO						EJECUCIÓN DEL PROYECTO						ESTADO DEL PROYECTO										
Fecha	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Problema	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Responsable o Titular del Subsector	Estado del Progreso del Proyecto	Número de Fincanciones	Ejecución del Proyecto		Fecha de Finalización (Proyectada)	Fecha de Finalización (Puntual)	Estado de Cuenta		Modificación de Cuenta		Aplicación de Fianza	Análisis de Gestión		
											Inicio de Ejecución	Fin de Ejecución			Inicio de Ejecución	Fin de Ejecución	Inicio de Ejecución	Fin de Ejecución				
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																						
02-09-2022	Sector Salud	Construcción de Centro Integrado de Salud	Puerto Libertad, Huancabamba	Crear un centro de salud que proporcione servicios integrales de atención primaria y especializada en un solo espacio físico, mejorando la atención y reduciendo costos.	Este proyecto consiste en la construcción de un centro integral de salud moderno para la atención de los habitantes del municipio y alrededores a partir de la remodelación de la estructura existente.	Remodelación de la sala de espera del consultorio	Reparar la estructura del consultorio	PROJEC	Municipalidad de Puerto Cayash	1	13,138,805.41	100.00%	L	26,447,206.41	21 de Noviembre de 2022							
02-07-2022	Medio rural	Reconstrucción de la Estación de Bombeo de Pampa de Oro	Andahuaylas, Puno	Mejorar las condiciones de bombeo y distribución de agua potable en la zona de influencia del proyecto, garantizando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Este proyecto consiste en la construcción de una estación de bombeo de agua potable moderna y eficiente, mejorando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Reemplazar el equipo de bombeo	Reparar la estructura del consultorio	DESA	Municipalidad de Puno	1	21,487,425.21	100.00%	L	38,415,852.21	08 de diciembre de 2022							
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																						
02-02-2022	Medio rural	Reconstrucción de la Estación de Bombeo de Pampa de Oro	Puerto Cayash, Cuzco	Mejorar las condiciones de bombeo y distribución de agua potable en la zona de influencia del proyecto, garantizando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Este proyecto consiste en la construcción de una estación de bombeo de agua potable moderna y eficiente, mejorando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Reemplazar el equipo de bombeo	Reparar la estructura del consultorio	COMEDIA	Municipalidad de Puerto Cayash	1	8,390,811.07	100.00%	L	6,176,677.92	10/09/2022 03:16:17 PM							
02-09-2022	Medio rural	El Fajón de Chacabamba	San Juan, Cuzco	Mejorar las condiciones de bombeo y distribución de agua potable en la zona de influencia del proyecto, garantizando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Este proyecto consiste en la construcción de una estación de bombeo de agua potable moderna y eficiente, mejorando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Reemplazar el equipo de bombeo	Reparar la estructura del consultorio	COMEDIA	Municipalidad de Puerto Cayash	1	6,438,396.03	64.00%	L	8,390,811.07	18 de OCTUBRE DEL 2022							
02-09-2022	Medio rural	Construcción Fuente Comunal de Agua	San Juan, Cuzco	Mejorar las condiciones de bombeo y distribución de agua potable en la zona de influencia del proyecto, garantizando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Este proyecto consiste en la construcción de una estación de bombeo de agua potable moderna y eficiente, mejorando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Reemplazar el equipo de bombeo	Reparar la estructura del consultorio	PROSA	Municipalidad de Puerto Cayash	1	15,434,386.21	80.00%	L	19,348,922.79	17 de OCTUBRE DEL 2022							
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																						
04-10-2022	Seguridad Ciudadana	Reconstrucción de Estación de Bombeo de Agua	Chico, Puno	Mejorar las condiciones de bombeo y distribución de agua potable en la zona de influencia del proyecto, garantizando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Este proyecto consiste en la construcción de una estación de bombeo de agua potable moderna y eficiente, mejorando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Reemplazar el equipo de bombeo	Reparar la estructura del consultorio	PROSA	Municipalidad de Puerto Cayash	1	1,633,194.63	100.00%	L	1,633,194.63	Resolución de 04 de septiembre del 2022							Resolución de 04 de Septiembre del 2022 por resolución de gestión.
04-05-2022	Seguridad y Mantenimiento	Reconstrucción de Estación de Bombeo de Agua	Chico, Puno	Mejorar las condiciones de bombeo y distribución de agua potable en la zona de influencia del proyecto, garantizando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Este proyecto consiste en la construcción de una estación de bombeo de agua potable moderna y eficiente, mejorando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Reemplazar el equipo de bombeo	Reparar la estructura del consultorio	PROSA	Municipalidad de Puerto Cayash	1	2,613,000.00	0.00%	L	877,880.00	26 de septiembre del 2022 Proyecto suspendido el 14 de agosto de 2022 debido a la falta de aprobación de diseño por parte de la DREMI							
04-09-2022	Medio rural	Construcción de Estación de Bombeo de Agua	San Juan, Cuzco	Mejorar las condiciones de bombeo y distribución de agua potable en la zona de influencia del proyecto, garantizando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Este proyecto consiste en la construcción de una estación de bombeo de agua potable moderna y eficiente, mejorando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Reemplazar el equipo de bombeo	Reparar la estructura del consultorio	PROSA	Municipalidad de Puerto Cayash	1	747,286.60	100.00%	L	747,286.60	Resolución de 14 de septiembre del 2022							
04-09-2022	Seguridad Ciudadana	Construcción de Estación de Bombeo de Agua	San Juan, Cuzco	Mejorar las condiciones de bombeo y distribución de agua potable en la zona de influencia del proyecto, garantizando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Este proyecto consiste en la construcción de una estación de bombeo de agua potable moderna y eficiente, mejorando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Reemplazar el equipo de bombeo	Reparar la estructura del consultorio	PROSA	Municipalidad de Puerto Cayash	1	939,572.84	90.00%	L	939,572.84	20 de octubre del 2022							Resolución de 04 de Septiembre del 2022 por resolución de gestión.
04-09-2022	Medio rural	Reconstrucción de Estación de Bombeo de Agua	San Juan, Cuzco	Mejorar las condiciones de bombeo y distribución de agua potable en la zona de influencia del proyecto, garantizando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Este proyecto consiste en la construcción de una estación de bombeo de agua potable moderna y eficiente, mejorando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Reemplazar el equipo de bombeo	Reparar la estructura del consultorio	PROSA	Municipalidad de Puerto Cayash	1	703,136.50	90.00%	L	789,200.00	18 de octubre del 2022							
04-09-2022	Seguridad y Mantenimiento	Reconstrucción de Estación de Bombeo de Agua	San Juan, Cuzco	Mejorar las condiciones de bombeo y distribución de agua potable en la zona de influencia del proyecto, garantizando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Este proyecto consiste en la construcción de una estación de bombeo de agua potable moderna y eficiente, mejorando la calidad del servicio y reduciendo los costos de operación.	Reemplazar el equipo de bombeo	Reparar la estructura del consultorio	PROSA	Municipalidad de Puerto Cayash	1	148,000.00	100.00%	L	148,000.00	20 de noviembre del 2022							

