



# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404  
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés  
viernes, 05 de agosto de 2022

**LICENCIADO**  
**GREGORIO MANUEL COELLO**  
**OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA**  
**SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022.**

Atentamente,

PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO  
Gerente de Infraestructura y Desarrollo

9/8/2022  
9:25





**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO DEL 2022**

viernes, 05 de agosto de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	INVERSIONES SERRANO (José Arturo Serrano)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras del Sistema Eléctrico para iluminación de Cancha de Fútbol	Barrio San Ramón, Villanueva, Cortés	Perforación de agujeros para poste 4.00; Hincado y aplomado de poste de madera de 35' 4.00; Armado de crucetas de madera de 6' para lámpara tipo reflector 4.00; Flechado de línea 3 X 2 para energizar panel eléctrico 120.00 PIE; Flechado de línea 3 X 6 para energizar lámpara tipo reflector al panel eléctrico 400.00 PIE; Armado, instalación y montaje de lámpara Led tipo reflector de 1,000 watts 4.00; Instalación de panel eléctrico 220 v. 125 Amp., con 2 Breakers para control de iluminación; Instalación de base para contador clase 200 con cable # 6 y mufa metálica; Varilla para polo a tierra de 3/8 X 6	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Ninguno	Ninguno	Fondos Municipales	L. 231,150.00	15/06/2022	Ejecutado	L. 231,150.00	15/07/2022	Acertado	N/A	N/A
2	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramirez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 2.1 Kms. De calles de terracería	Colonia 21 de Abril, Sector Este, Villanueva, Cortés	Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto  En sección de 6 Mts. 0.30 KMS.; Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, sección de 6 Mts. 0.50 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto  En sección de 5.5 Mts. 1.05 KMS.; Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, sección de 5.5 Mts. 0.25 KMS.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, otros sedimentos y productos de las actividades de remoción del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 319,120.25	03/02/2022	Ejecutado	L. 319,120.25	16/07/2022	Acertado	N/A	N/A



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO**



**DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO DEL 2022**

viernes, 05 de agosto de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramirez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Reparación de Calles de terracería	Colonia El Paraiso, Sector Este, Villanueva, Cortés	Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 1.87 KMS. <b>Nota:</b> la comunidad en coordinación del patronato pagaran el acarreo de material selecto. <b>Nota:</b> maquinaria a utilizar tipo I, Motoniveladora, Vibro compactadora, Sistema de agua Excavadora 320	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de actividades de remoción del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y la remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 402,750.00	17/05/2022	Ejecutado	L. 402,750.00	18/07/2022	Acertado	N/A	N/A

T O T A L.....

L. 953,020.25

PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO  
Gerencia de Infraestructura

