



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

MES DE JUNIO 2016

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y parasitarias. A través de la dotación de agua segura, y buena disposición de

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción de sistema de agua potable	El Matazano 2	250	23/05/2016	3 meses	AMC	102-2016	100%	100%	Elaboración de contrato por construcción de sistema de acueducto.
2	Construcción de Pilas	Agua Zarca	39	03/06/2016	1 mes	AMC	155-2016	100%	100%	Orden de Compra 108197, 108198, por materiales, y contrato por mano de obra
3	mejoramiento de sistema de agua potable	El Tamboral	80	03/06/2016	15 Dias	AMC		100%	100%	Orden de Compra 108162, por materiales
4	construcción de letrinas	Concepcion de Rio Blanco	50	06/06/2016	1 mes	AMC	150-2016	100%	100%	Elaboración de contrato por mano de obra calificada.
5	construcción de letrinas	el Socorro	48	06/06/2016	1 mes	AMC	151-2016	100%	100%	Elaboración de contrato por mano de obra calificada.
6	construcción de letrinas	Mata de Platano	53	06/06/2016	1 mes	AMC	152-2016	100%	100%	Elaboración de contrato por mano de obra calificada.
7	construcción de letrinas	Cantoral	58	06/06/2016	1 mes	AMC	153-2016	100%	100%	Elaboración de contrato por mano de obra calificada.



8	mejoramiento de sistema de agua potable	El Tamboral	80	21/06/2016	2 meses	AMC	167-2016	100%	100%	Orden de Compra 108162, por materiales y elaboracion de contrato por mano de obra.
9	construccion de Pilas	Concepcion del Horno	107	21/06/2016	2 meses	AMC	108484	100%	100%	Orden de Compra 108162, por materiales
10	construccion de Pilas	Planes del Horno	97	21/06/2016	2 meses	AMC	108485	100%	100%	Orden de Compra 108162, 108488, por materiales

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
7 de julio de 2016

