



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE FEBRERO 2023

Objetivo: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	Palmerola #2	Varios	29/08/2022	2 Meses	Olvin Valenzuela	188-2022	142.986,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
2	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	La Escalera	Varios	07/09/2022	2 Meses	Inversiones AQUA	143914	288.178,50	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
3	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	La Mora N°2	Varios	07/09/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143918	10.274,00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
4	Cosntruccion De Acueducto	Los Llanitos	Varios	07/09/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143935	94.216,00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
5	Construccion De Sistema De Agua Potable	Agua Zarca	Varios	07/09/2022	2 Meses	Nelson Sanchez	198-2022	245.100,00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
6	Construccion De Caja Puente	Col. Fuerzas Armadas	Varios	13/09/2022	2 Meses	Roberto Lagos	204-2022	276.621,47	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



7	Mejoramiento De Sistema De Agua	Col. Los Pumas	Varios	13/09/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre Ferreteria El Jordan	144040 144041	284.175,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
8	Mejoramiento De Sistema De Agua	Planes Del Hormiguero	Varios	12/10/2022	2 Meses	Marciano Ramos	228-2022	600.030,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
9	Mejoramiento De Sistema De Agua	Col. Los Pumas	Varios	01/11/2022	4 Meses	Marciano Ramos	248-2022	190.000,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
10	Mejoramiento De Canal Agua Lluvias	Col. Casa Blanca	Varios	09/11/2022	1 Mes	Rodyn Machado	254-2022	24.000,00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
11	Mejoramiento De Alcantarillado Sanitario	Barrio La Guama	Varios	09/11/2022	1 Mes	Mauricio Espiniza	255-2022	87.780,00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
12	Canalizacion De Aguas Lluvias	Col. Milagro De Dios	Varios	09/11/2022	1 Mes	Elsa Victoria Santos	256-2022	290.203,39	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
13	Sistema De Agua Potable	Las Anonas	Varios	04/11/2022	1 Mes	Mexichem Honsduras	144835	460.682,99	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
14	Construccion De Alcantarillado	Guachipilin	Varios	04/11/2022	1 Mes	La Central Agroferreteria	144852	9.200,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
15	Mejoramineto De Acueducto	El Roblito	Varios	04/11/2022	1 Mes	La Central Agroferreteria	144858	122.300,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



16	Mejoramiento De Alcantarillado	Col. Julio Cesar Pinto	Varios	18/11/2022	1 Mes	Ferreteria La Ferre	145102	641.464,00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
17	Construccion De Alcantarillado	Col. Concepcion	Varios	19/12/2022	1 Mes	Ferreteria La Ferre	145481	809.760,00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

28 DE FEBRERO 2023