



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 463-16

1. **Encargado de la Supervisión de Proyecto:** Francisco Antonio Figueroa Ilias
2. **Sector y Sub Sector:** Departamento de Proyectos
3. **Nombre del Proyecto:** Construcción, Adiciones y Mejoras de viviendas en todo el Municipio
4. **Ubicación del Proyecto:** Todo el Municipio
5. **Propósito:** Construcciones, Adiciones y mejoras de viviendas populares
6. **Descripción del Proyecto:**
Construcción de vivienda de madera para la Sra Lucia Yamileth Salgado Saucedá, en el barrio el Perrio Santa Lucia.



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboración del Proyecto

7. **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Construcción y mejoramiento de viviendas populares

8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.

9. **Detalles del Encargado del Proyecto**
Francisco Antonio Figueroa Ilias
0801-1974-09781

10. **Fuente de Financiamiento:** Fondos Municipales

11. **Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:** La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 23,598.00 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio, durante el mes de noviembre del año 2022

12. **Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 15 de diciembre de 2021

13. **Fecha de Finalización del Proyecto:** 31 de diciembre 2022 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecución del Proyecto

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de Construcciones de Viviendas populares

15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.



Francisco Figueroa
Supervisor de Proyectos

