



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
MES DE DICIEMBRE 2022  
**ELECTRIFICACION**

**Objetivo:** Mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios y aldeas del Municipio de Comayagua, mediante la instalación o ampliación de un sistema de energía eléctrica, que contribuya a su vez a mejorar el ingreso familiar.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento Sistema De Alumbrado Publico	El Quebracho	Varios	1/8/2022	5 Meses	Walter Padilla	141-2022	18,900.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion De Sistema Electrico	El Picacho	Varios	11/8/2022	2 Meses	FERCONS	143421	635,260.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De Sistema Electrico	Col. Bella Vista	Varios	8/9/2022	4 Meses	SELCOM	193-2022	326,815.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Instalacion De Energia Electrica	Potrero Cerrado	Varios	26/9/2022	3 Meses	Walter Padilla	115-2022	903,264.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Instalacion De Energia Electrica	Las Gradass	Varios	26/9/2022	3 Meses	SELCOM	217-2022	44,910.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Ampliacion De Sistema Electrico	Col. Nueva Comayagua	Varios	26/9/2022	3 Meses	SELCOM	221-2022	100,004.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



7	Instalacion De Energia Electrica	Sitio Taita Bruno	Varios	17/10/2022	2 Meses	Walter Padilla	226-2022	545,120.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Instalacion De Energia Electrica	El Paraiso	Varios	1/11/2022	2 Meses	Walter Garcia	249-2022	327,290.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**31 DE DICIEMBRE 2022**

