

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO MES DE AGOSTO 2016

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

| | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | N° FAMILIAS BENEFICIADAS | FECHA | DURACION | EMPRESA | CONTRATO | % DE AVANCE | | OBSERVACIONES |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|----------|---------|----------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | DE INICIO | | | | FINANCIERO | FISICO | |
| | Construccion de | | | | | | | | | |
| | Alcantarillado Aguas | | | | | | | | | Orden de compra por materiales n. |
| 1 | negras | Bº Abjao | 60 | 17/08/2016 | 3 meses | AMC | | | | 109437. |
| | Construccion de | | | | | | | | | |
| | Alcantarillado Aguas | | | | | | | | | Orden de compra por materiales n. |
| 2 | negras | Nueva Esperanza | 95 | 27/08/2016 | 3 meses | AMC | | | | 109595, 109596, 109597, 109598. |
| | | | | | | | | | | |
| | Mejoramiento de sistema | Buenos Aires | | | | | | | | Elaboracion de contrato por mano |
| 3 | Agua Potable | Norte | 230 | 29/08/2016 | 2 meses | AMC | 251-2016 | | | de obra calificada. |

OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

01 de Septiembre de 2016