



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Barrio el Centro 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



Villanueva, Cortés
martes, 09 de mayo de 2023

LICENCIADO

GREGORIO MANUEL COELLO

**OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.**

Atentamente,


PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerente de Infraestructura y Desarrollo



Todos por Villanueva



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2023

miércoles, 10 de mayo de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 2.4 Kms. De calles de terracería	Colonia Montefresco Villanueva, Cortes	Conformación y balastado de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.50 mts. 2.20 KMS. Reparación de calle tipo II, definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería en sección de 5.50 mts. 0.20 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I, Motoniveladora, vibro compactadora, sistema de agua, Excavadora 320, volquetes NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO II, Motoniveladora, vibro compactadora, sistema de agua	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos de actividades de excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de la material, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 481,600.00	26/01/2023	Ejecutado	L. 481,600.00	17/04/2023	Acreditado	N/A	N/A
2	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de calles de terracería en bulevar de acceso y apertura y reparación de calle en acceso sur (por los Bomberos)	Aldea Pueblo Nuevo, Villanueva, Cortes	REPARACION DE BULEVAR Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 mts. 1.21 KMS.; REAPERTURA Y REPARACION DE ACCESO POR LOS BOMBEROS Resperatura de calle, limpieza y botado de material de desperdicio para dar acceso peatonal y vehicular al sector, generando un volumen de 282 mt. (largo x 6.00 mt. (ancho) x 0.60 mt. (corte) y profundización de la cuneta para canalizar el agua lluvia; se debe usar Excavadora 1015.20 MP; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 mts. 0.45 KMS.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos de actividades de excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de la material, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 518,193.00	24/03/2023	Ejecutado	L. 535,923.00	17/04/2023	Acreditado	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2023

miércoles, 10 de mayo de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Colonia Corozal N. 1, Villanueva, Cortes	Reglanteo y nivelación 146.79 ML.; Trazado y marcado 146.79 ML.; Excavación de material tipo II 140.66 MP; 82.29 MP; CONSTRUCCION DE POZOS D = 1.50 ML. < 2.00 ML.; Pozo de Inspección 5.00; Caja de Inspección cabezera [1.30 x 1.30 x 1.30] 2.00; Trazado y marcado 16.00 ML.; Excavación de material tipo II 24.36 MP; Relleno comp. Con material del sitio 19.43 MP; Acarreo de material 7.34 MP; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4", 6" Y 8"; Suministro e instalación de tubería de PVC de 4" 109.00 ML.; Suministro e instalación de tubería PVC de 6" 98.00 ML.; Suministro e instalación de tubería de PVC de 8" 96.00 ML.; RELLENO, COMPACTACION Y ACARREO; Relleno compactado con material seleccionado 9.19 MP; Relleno compactado con material del sitio 112.52 MP; Acarreo de material de desperdicio 28.13 MP; CONSTRUCCION DE CAJAS REGISTRO CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA Chapeo y limpieza 126.00 ML.; Trazado y marcado 126.00 ML.; Excavación tipo II 98.16 MP; Relleno comp. Con material cenitido del sitio 97.53 MP; Acarreo de material (sin volquete) 6.06 MP; Caja registro para acometida domiciliar alcantarillado sanitario 19.00; MISCELANEOS: Instalación de acometida domiciliar (Lprom = 9.00 m) Incluye yee 8" x 4" 11.00; Instalación de acometida domiciliar (Lprom = 9.00 m) Incluye yee 6" x 4" 8.00; Prueba de sistema de alcantarillado 189.93 ML.; Para este proyecto el PMA realiza un donativo de los siguientes materiales los cuales deben tomarse en consideración a favor de la municipalidad y deben ser rebajados al valor total de la obra: Alambre de amarra 7.00 LBS.; Arena de río 5.00 VAJE; Cemento gris 25.00 BOLSA; Clavos de 2" y 3" 8.00 LBS.; Croyetas 8.00; Cuerda 182.00 YARDA; Cerve de río 1.00 VAJE; Ladrillo rojo rústico 1500.00 CU; Lija de agua 280 2.00; Madera rústica de pino 132.00 PIE TAB.; Material selecto 2.00 VAJE; Pegamento para pvc (resistal 4045) 0.50 GALON; Tubo pvc de 4" x 20 pies RD 41 18.00 LANCE; Tubo pvc de 8" x 20 pies RD 41 15.00 LANCE; Varilla de hierro de 3/8" x 30' Leg. 9.00 LANCE; Varilla lisa de 1/4" x 30' 4.00 LANCE; Yee PVC de 8" x 4" 11.00 CU	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos de las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para la excavación del Pozo y fundición de mampostería	Fondos Municipales Lps. 403,990.16 Materiales PMA Lps. 119,958.16	L. 403,990.16	13/02/2023	Ejecutado	L. 403,990.16	24/04/2023	Acatado	Contratado Lps. 403,990.16 mas aporte en materiales del PMA Lps. 119,958.16	Materiales asistidos donados a la comunidad
4	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramírez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Dragado de canales pluviales	Colonia Montefresco, Montecristo, Buenos Fe y Llanos de Canadá, Villanueva, Cortes	DRAGADO DE CANAL "A" COLONIA MONTE FRESCO Limpieza de sedimentos y remoción de capa vegetal alojados en el cauce del canal con excavadora, en una longitud de 370 mts. B1 = 6 mts. B2 = 4 mts. Altura de corte 1.50 mts. 3145.00 MP COLONIA MONTECRISTO Limpieza de sedimentos y remoción de capa vegetal alojados en el cauce del canal con excavadora, en una longitud de 608 mts. B1 = 6 mts. B2 = 4 mts. Altura de corte 1.50 mts. 5168.00 MP COLONIA BUENA FE: Limpieza de sedimentos y remoción de capa vegetal alojados en el cauce del canal con excavadora, en una longitud de 273 mts. B1 = 6 mts. B2 = 4 mts. Altura de corte 1.50 mts. 2312.00 MP DRAGADO DE CANAL "B" COLONIA BUENA FE: Limpieza de sedimentos y remoción de capa vegetal alojados en el cauce del canal con excavadora, en una longitud de 480 mts. B1 = 5 mts. B2 = 2.50 mts. Altura de corte 1.00 mts. 2280.00 MP Carga y botado de material de desperdicio 997.50 MP DRAGADO DE CANAL "C" COLONIA BUENA FE: Limpieza de sedimentos y remoción de capa vegetal alojados en el cauce del canal con excavadora, en una longitud de 540 mts. B1 = 5 mts. B2 = 2.50 mts. Altura de corte 1.00 mts. 2565.00 MP DRAGADO DE CANAL "D" COLONIA LLANOS DE CANADA: Limpieza de sedimentos y remoción de capa vegetal alojados en el cauce del canal con excavadora, en una longitud de 320 mts. B1 = 5 mts. B2 = 2.50 mts. Altura de corte 1.00 mts. 1520.00 MP Carga y botado de material de desperdicio 897.00 MP	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos de las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de sedimento	Fondos Municipales	L. 999,188.00	01/02/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2023

miércoles, 10 de mayo de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
5	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Construcción de Cercos de malla ción y adición y mejoras al sistema eléctrico a los Pozos de agua potable y sus casetas de control	Nuevo Chamelaón, Villanueva, Cortés	Cerco #1 de malla ción, longitud 20.00 mts. Trazado y marcado 20.00 ML; Limpieza de área de trabajo 1.00; Excavación de material (0.50x0.70x18.00) mts 8.64 M³; Armado, encofrado y fundición de zapata corrida de 0.40, e=0.20 343 y #3@20cm 20.00 ML; Sobrecimiento de bloque de 6" (2 hiladas), bastiones con varilla 3/8" @0.40mts 8.00 M³; Armado, encofrado y fundición de solera inferior de 15x15 cms, 4#3 y #2@20cm 20.00 ML; Pared de bloque de 6" (4 hiladas y 6 hiladas) 14.24 M³; Armado, encofrado y fundición de solera de cierre (jamba), 10x15 cms (2#3, #2@20cm 18.00 ML; Armado, encofrado y fundición de castillo de 15x20 cms, 4#3 y #2@15cm (8 castillos de 3 mts c/u) 24.00 ML; Suministro e instalación de malla ción de 5 pies, cal 13 16.00 ML;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de concreto y actividades de soldadura	Movimiento de tierra para la excavación del suelo para fundición	Fondos Municipales Lps. 259,300.02 Materiales donados por la Cruz Roja Lps. 84,820.30	L. 259,301.30	13/02/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suministro e instalación de malla serpentina 17.50 ML; Suministro de materiales y construcción de portón metálico (h=2.80 mts, h=2.00 mts) para entrada principal incluye pintura e instalación 1.00; Repello y pulido de paredes internas y externas del cerco 28.48 M³; Talado de columnas 18.00 ML; Fundición de firme de concreto 1.10x1.10 mts, e=10 cms y firme alrededor de la bomba 3.06 M³; Instalación de techo con canalera y lamina de Aluzinc para armado antes de fundir losa 2.16 M³; Encofrado y fundición de losa de concreto de 1.50x 1.90 mts, #3 @0.20mts e/s, e=10 cms 2.04 M³; Traslado de panel de control desde el poste donde se encuentra ubicado hasta la caseta de control 1.00; Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies con grúa, incluye excavación para el hincado del poste e instalación de lampara tipo cobra con suministro de las tres (3) líneas de cable de red secundaria subterráneo para alimentación de la bomba de agua 1.00; Instalación de tubo PVC de 6" para desagüe 2.00 ML; Suministro e instalación eléctrica (roseta, bombillo interruptor) 1.00; Pintado de paredes externas e internas 28.48 M³; Cerco de malla ción, longitud 9.70 mts. Trazado y marcado 9.70 ML; Limpieza de área de trabajo 1.00; Excavación de material (0.50x0.70x7.00) mts 4.06 M³; Armado, encofrado y fundición de zapata corrida 9x0.40, e=0.20 343 y #3@20cm 9.70 ML; Sobrecimiento de bloque de 6" (2 hiladas), bastiones con varilla 3/8" @0.40 mts 9.70 M³; Armado, encofrado y fundición de solera inferior de 15x15 cms, 4#3 y #2@20cm 9.70 ML; Pared de bloque de 6" (3 hiladas) 3.24 M³; Armado, encofrado y fundición de solera de cierre (jamba), 10x15 cms (2#3, #2@20cm) 5.40 ML; Armado, encofrado y fundición de castillo de 15x20 cms, 4#3 y #2@15cm (4 castillos de 3 mts c/u) 12.00 ML; Suministro e instalación de malla ción de 5 pies cal. 13 4.80 ML; Suministro e instalación de malla de serpentina 5.40 ML; Suministro de materiales y construcción de portón metálico (h=2.80 mts, h=2.00 mts) para entrada principal incluye pintura e instalación 1.00; repello y pulido de paredes internas y externas del cerco 6.48 M³; talado de columnas 8.00 ML; Instalación de techo con canalera 2"x6" y 2"x4" en clavadores y lamina de Aluzinc calibre 26 con soporte de tubo galvanizado de 1.12" cal. 14 8.40 M³; Suministro e instalación eléctrica (roseta, bombillo, interruptor) 1.00; Pintado de paredes externas e internas 6.48 M³; limpieza final 1.00; Materiales donados por la Cruz Roja: Cemento gris 99.00 BOLSAS; Arena de río 1.00 VIAJE; Grava de río 2.00 VIAJE; Alambre de malla ción de 5 pies calibre 13 1.00 ROLLO; Material selecto 1.00 VIAJE; Bloque de concreto de 6" 490.00 UNIDAD; Clavos de 3" y 4" 30.00 LIBRAS; Poste de madera de 30 1.00; 6 piezas de madera de 1"x6"x12" 36.00 PIE; 16 piezas de madera de 2"x2"x12" 24.00 PIE; Alambre de amarré 16.00 LIBRAS; Varilla de hierro legítimo de 3/8 78.00 LANCE; Varilla de hierro lisa de 1/4" 60.00 LANCE; Alambre de serpentina de 18 5.00 ROLLO; Rosetas 1.00; Bombillo 1.00; Cable eléctrico #14 85.00 PIES; Pintura de aceto color blanco 1.00 CUBETA; Pulido 7.00 BOLSA; Interruptor sencillo 1.00; Lampara cobra led 120-24v 50w 1.00; Laminas de zinc 7 pies calibre 28 1.00; Bandeja y accesorios de pintar 1.00; Bisagra de 4" 1.00; Thinner 3.00 GALON; Tubo redondo 1.12 chapa 14 galvanizado 3.00 LANCE; Poliducto 1/2 20.00 PIES; Cable triplex #6 60.00 PIES; Brocha de 3" 1.00																	



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2023

miércoles, 10 de mayo de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
6	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 1.80 Kms. De calle de terracería tipo I	Colonia Manuel Coello, Villanueva, Cortes	Conformación y balizado de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material seleccionado en sección de 6.00 mts. 1.80 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I, Motoniveladora, vibró compactadora, sistema de agua, Excavadora 320, volquetas	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos por las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción y regado de material seleccionado	Fondos Municipales	L 414,000.00	26/01/2023	Ejecutado	L 414,000.00	08/05/2023	Acreditado	N/A	N/A
7	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antonio Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 3.53 Kms. De calle de terracería tipo I	Colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortes	Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material seleccionado en sección de 6 mts. 3.53 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I, Motoniveladora, vibró compactadora, sistema de agua, excavadora 320 y volquetas de 5 mts.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos por las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción y regado de material seleccionado	Fondos Municipales	L 811,900.00	26/04/2023	Ejecutado	L 811,900.00	08/05/2023	Acreditado	N/A	N/A
8	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S. Y C. S. DE R.L. (Gerson Fidel Osorio Hernández)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Instalación de 6 alcantarillas de 36" y 2 de 72" para el paso vehicular y construcción de muro de mampostería de salida en acceso a la colonia	Colonia Montecristo, Villanueva, Cortes	MURO DE MAMPOSTERÍA, L=6.60 MTS., A=5.50 MTS., H=5.25 MTS. Demolición de cruce existente 1.00; Limpieza en zona de trabajo para remodelación de escombros 1.00; Construcción de rampas de acceso y canalización (uso de retroexcavadora) 1.00; Trazado y marcado 174.50 ML. Excavación de material semiduro (0.70 x 7.00 x 6.00) mts. 29.40 MP; Conformación y nivelación de terreno en 20 cms. 42.00 MP; Fundición de muro de mampostería con una altura de 5.25 mts., longitud de 6.60 mts. Y un ancho de 0.50 mts. (Concreto ciclópeo) en un lado 17.32 MP; Instalación de 6 alcantarillas de concreto de 36" y 2" de 72" 1.00; Relleno con material seleccionado para nivelación desde el nivel de alcantarilla hasta el nivel de terreno natural 105.50 MP; Hechura de cimbras en alas del muro, con una longitud de 4.00 mts. Cada ala y un ancho de 0.50 mts. Y una altura de 5.25 mts. (2 alas a construir en la parte baja) 21.00 MP; Relleno con material de siso en ambos lados de las alas 324.00 MP; Retiro de material de tipo 40.00 MP; Repello de paredes externas en ambos lados 49.00 MP; Retorno y reparo de muro existente 1.00; Repello externo de alas 67.00 MP; Limpieza final 1.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos por las actividades de las excavaciones para la instalación de alcantarillas y fundición de mampostería	Movimiento de tierra para la excavación del suelo	Fondos Municipales	L 467,645.50	05/04/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TOTAL

L 4,355,828.96

P.M. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO,
Gerencia de Infraestructura

