



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de Mayo del 2023

Dirigida a:

Julio Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Mayo del año 2023 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 69
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 19
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 50

RENDIMIENTO: $\frac{19}{69} \times 100 = 27.5\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	16
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	4
3	NO LE LLEGA EL AGUA	15
4	TUBERIA RIPIADA	27
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	2
6	FUGA DE AGUA	1
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	2
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2
		69



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 39
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 33
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 8

RENDIMIENTO: $\frac{33}{39} \times 100 = 84.6\%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	32
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3
		39

ELECTROMECHANICA

- Fecha: 02 al 07 de Mayo 2023
Extracción e Instalación por Mantenimiento del Pozo #3 zona cañera 20 HP. (56 Horas)
- Fecha: 04 de Mayo 2023
Extracción e Instalación de Equipo Sumergible del Pozo Real del Puente # 2 30 HP, Equipo Dañado.(7 Horas)
- Fecha: 06 al 10 de Mayo 2023
Extracción e Instalación de Equipo Sumergible de 2 hp en el Pozo Colonia Villa Sol, Equipo Dañado.(8 Horas)
- Fecha: 11 de Mayo 2023
Extracción e Instalación de Equipo Sumergible en el Pozo Colinas de Suiza, para reparar una ruptura en el cable de mecha del Motor. (8 Horas)




Aguas del Valle

- Fecha: 23 de Mayo 2023
Se quitó puente y se instaló porta fusibles Banco de Transformadores de Pozo Apadrinados y Troncal del Pozo Colinas de Suiza.(4 Horas)
- Fecha: 24 de Mayo 2023
Se reparó tramo de cable que fue cortado por personas desconocidas en Pozo de la Colonia Sinaí.(6 Horas)
- Fecha: 25 de Mayo 2023
Extracción e Instalación de Equipo Sumergible de 5 HP en Pozo Apadrinados.(8 Horas)
- Fecha: 26 de Mayo 2023
Cambio de Relee Térmico en el Pozo de Apadrinados, se quitó el anterior porque está diseñado para un motor superior y para cuidar la protección del Motor actual se instaló uno con menor amperaje. (5 Horas)

$$\text{RENDIMIENTO: } 40 \times 4 \frac{160}{102} = 63\%$$

Sin otro Particular.

Att.





Aguas del Valle

ANEXOS

AGUA POTABLE

- Reparación Tubo de Impulsión de 8" zona cañera frente a la Colonia Walter Perdomo.
- Cambio de Válvula de 2" en Colinas de Suiza # 1



Reparación de fugas en Tubería de Impulsión de 8" que conduce agua desde hacienda Los Najeras hacia Dos Caminos a la altura de Pollo Croch





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Conexión de Alcantarillado Sanitario en la Col. Orquídea # 2.



- Reparando Pegue de Alcantarillado y Reubicación en el Barrio Las Flores.



- Limpieza de Holes en el Barrio Cabañas.





Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- Extracción e Instalación de Equipo Sumergible en el Pozo #3 zona cañera
- Extracción e instalación de Equipo Sumergible en el Pozo Colinas de Suiza Sector El Milagro.



- Extracción e Instalación de Equipo Sumergible en el Pozo Villasol.





Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Mayo 2023

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de Tubo de Impulsion de 8" Zona Cañera, frente a la Col.Walter Perdomo	3,345.00	
2	Reparacion de fugas en Tuberia de impulsión de 8" que conduce agua desde hacienda Najera a Dos Caminos	3,345.00	
3	Cambio de valvula de 2" en Colinas de Suiza #1	1,650.00	
4	Electr. En extracción e instalación de equipo Sumergible en el Pozo #3 Zona Cañera	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
5	Electr. En extracción e instalación de equipo Sumergible en el Pozo de la Col.Villa Sol	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
6	Electr. En extracción e instalación de equipo Sumergible en el Pozo de la Col.Colinas de Suiza	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
7	Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro,holes y conexiones en diferentes lugares del Municipio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios




ING. OSCAR SANTOS
GERENTE TECNICO
AGUAS DEL VALLE