

Ing. Edwin Mejía.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
 Período: 01-31 de Enero del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, línea de aducción desde Cerritos, construcción de 2 tanques elevados para almacenamiento de agua potable, cisterna, válvulas de control, acometidas domiciliarias.
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, , válvulas de control, acometidas domiciliarias..
CODIGO GT-12-2015	Sr. José Valdemar Williams	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales pluviales de la 2da calle este entre 15 y 17 avenida	Bo. San Isidro, Puerto Cortes.	Mantener los terrenos aledaños, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en ambos laterales de la 2da calle, con sus respectivas losas de acceso a las casas así como los cruces de la 16 avenida.
CÓDIGO GT-17-2017	Mario Roberto Pineda	Sector Saneamientos / Saneamiento	Construcción de 57 letrinas, Etapa I, sector Pantano	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Mejorar las condiciones de vida de la población mediante el mejoramiento de las eses fecales y la prevención de enfermedades como el cólera, disentería, diarrea, infecciones etc.	Construcción de fosa séptica, caseta de bloque con techo de lamina de aluzinc, instalación de taza de porcelana.
CODIGO GT-29-2015	Wilson David Williams Mejía	Sector educación/escuelas	Acabados y fosa séptica de la escuela nueva Honduras	Barrio Palermo, municipio Puerto Cortes.	Consiste en el acondicionamiento de las aulas y la construcción de una fosa séptica para el drenaje de las aguas negras de la escuela Nueva Honduras.	Pintado exterior e interior de 5 aulas mas área de dirección y aula de computación, demolición piso existente y colocar granito terrazo de 0.30x0.30 Instalación de puertas y ventanas de celosías y marco de aluminio con sus respectivos balcones pintados con anticorrosivo, varilla 1/2"milimétrica, marco Angulo de 1".
CODIGO GT-34-2015	Nahúm Altamirano López	Sector Seguridad Ciudadana/electrificación	Mejoramiento del sistema de iluminación 2 calle este entre 16-18 ave.	Bo. San Isidro, Puerto Cortes.	Mejorar las condiciones del alumbrado publico de la zona para disminuir las condiciones de inseguridad en esta zona del barrio y poder ordenar el área de trabajo donde se construyen unos canales pluviales.	Mejoramiento de las líneas secundarias, colocación de línea trifásica existente, suministro e instalación de postes de concreto de 40 pies y lámparas tipo cobra de 400W, instalación de transformadores de 37.5 y 50 kva.
CÓDIGO GT - 35 - 2015	Santos Miguel Villanueva	Sector Infraestructura/Puentes	Reparación de Planchas Metálicas en el Puenton Baracoa	La Unión ,Municipio de Puerto Cortes.	Mejorar las condiciones de vida de la población, captando y conduciendo las aguas pluviales de manera adecuada.	Suministro e Instalación de planchas metálicas, reparación de planchas metálicas existentes
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R:L	Educación/ Escuelas	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	Brindar a la población portefia, especialmente a los mas pequeños un espacio físico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguridad.

CÓDIGO GT-25-2015	Miguel Ángel Estrada	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Enchapado de Concreto Armado en las Vegas.	Bo. Pueblo Nuevo las Vegas	Mejorar las condiciones de vida de la población, captando y conduciendo las aguas pluviales de manera adecuada.	Canal Trapezoidal con pared de concreto reforzado de 0.10m de espesor y acero #2@0.20 m.
CÓDIGO GT-01-2016	Wilson David Williams Mejía	Infraestructura	Reparación de Pasos Vehiculares Municipio de Puerto Cortés	Bo. Distintos sitios de la Ciudad	Reparación de losas y cruces de calles dañadas	Reconstrucción de losas reforzadas y pavimento de concreto hidráulico.
CÓDIGO GT-28-2015	ICONDEPRO	Sector Saneamiento	Trabajos en las Oficinas de Juntas de Aguas y Centro de Acopio en el Sector Pantano	Aldea de Caoba, sector Pantano	Dotar de una oficina y bodega a la Asociación de Juntas de Aguas del Pantano	Oficina de 33 metros cuadrados, con servicio sanitario, bodega.
CÓDIGO GT-38-2014	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S de R.L.	Infraestructura	Empedrado de 229 metros de Calle Principal Colonia El Mirador	Colonia El Mirador	Pavimentar la principal vía de acceso	Pavimento con concreto ciclópeo, canales semicirculares

Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos

E. Mejía



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
 Periodo: 01-31 de Enero del 2016

Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades de Calan y KM6	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento básico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son mínimos.	Carmen Suyapa Cárdenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 35.29%, Municipalidad de Puerto Cortés 64.71%	16/07/2015	32%	L. 6713,392.75	12 de Junio del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades del Pantano	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento básico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son mínimos.	Carmen Suyapa Cárdenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 17.78%, Municipalidad de Puerto Cortés 82.22%	15/10/2014	55%	L. 4066,235.27	11 de Abril del 2016
CODIGO GT-12-2015	Garantizar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. José Baldemar Williams 94495778	Municipalidad de Puerto Cortés	05/01/2015	60%	L. 773,190.14	Suspendido
CÓDIGO GT-17-2017	Dotar a la población que no goza del servicio básico de saneamiento y así proveer mejores condiciones de vida del beneficiario y de su entorno.	Reducción de contaminantes en el aire, suelo, agua. Eliminación de enfermedades transmitidas por el contacto con heces fecales.	NO APLICA	Mario Roberto Pineda, tel. +504 9765-9089,Bo la Curva 13 calle este, entre 3 y 4 ave.	Municipalidad de Puerto Cortés	01/06/2015.	100%	L. 335,105.85	05 de Enero del 2016
CODIGO GT-29-2015	Mejorar las condiciones para que los alumnos de la escuela reciban sus clases en un ambiente propicio.	mejora la estética visual y evita el derrame de aguas negras evita las enfermedades en la población estudiantil y alrededores	El terreno es de condiciones laja dura	Wilson David Williams, +504-9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	11/05/2015	80%	L. 411,434.12	10 de Febrero del 2016
CODIGO GT-34-2015	Mejorar las condiciones del alumbrado publico de la zona para disminuir las condiciones de inseguridad en esta zona del barrio y poder ordenar el área de trabajo donde se construyen unos canales pluviales.	Desramar y cortar algunos arboles del tipo ornamentales sembrados por vecinos, los cuales se encuentran en la línea donde se desarrollara el proyecto.	Debido a que el terreno donde se hará el proyecto ha sido rellenado con materiales de muy baja calidad con materiales orgánicos mezclados con arena se prevén asentamientos para lo cual se utilizaran piedra y concreto en la instalación de los postes.	Nahúm Altamirano López +504 94726901 o 96675928, colonia Miraflores sector Medina calle principal hacia Palermo 1/2 cuadra después de quebrada del "pato".	Municipalidad de Puerto Cortés	07/07/2015	70%	L. 443,529.04	22 de Febrero del 2016

Ing. Edwin Mejia.

E. Mejia




CÓDIGO GT-35-2015	evitar daños y accidentes tanto en los medios de transporte como los mismos habitantes de la zona y agilizar la circulación vehicular por el puente ya que es el único comunica toda la zona de los ramal de lima y pantano con la zona carretera CA-5	NO APLICA	NO APLICA	Santos Miguel Villanueva Zelaya +50495-59-0220 Barrio Cienaguila contiguo al cementerio de cienaguila	Municipalidad de Puerto Cortés	13 de Noviembre del 2015	100%	L. 620,400.00	07 de Enero del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés pueden aprender.	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirían Aracely Varela López, miavarea@yahoo.es, +504-9882-2064, CICH-1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	40%	L. 4,887,740.80	14 de Abril del 2016
CÓDIGO GT-25-2015	Facilitar el Drenaje de las aguas Pluviales del Sector	NO APLICA	NO APLICA	Miguel Estrada, +504 9735-9956	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Marzo del 2015	35%	L. 862,458.00	23 de Abril del 2016
CÓDIGO GT-01-2016	Reparar las vías internas de la ciudad	Impacto Positivo, Mejoramiento de las vías	NO APLICA	Wilson David Williams, +504-9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	16 de Noviembre del 2015	10%	L. 263,702.38	29 de Abril del 2016
CÓDIGO GT-28-2015	Impulsar el desarrollo de la Asociación de Juntas de Aguas del Pantano	Impacto Positivo	NO APLICA	ICONDEPRO S de R. L. Marco Tulio Molina 504-9918-5841	Medicus Mundi Bizkaia 51.52%, Municipalidad de Puerto Cortés 48.48%	4 de Junio del 2015	100%	L. 778,809.41	26 de Febrero del 2016
CÓDIGO GT-38-2014	Mejorar las vías de circulación internas	Impacto Positivo	NO APLICA	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S de R.L. Gerson Osorto 504-9893-5442	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Mayo del 2014	63%	L. 892,218.35	29 de Febrero del 2016

Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos

E. Mejía






MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS
 Periodo: 01-31 de Enero del 2016

CÓDIGO GT-MPC 002/2015- Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT/MPC No 01-2014 Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

Razones

CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay
 Proyecto Suspendido

RAZONES

Suspensión por correcciones de alineamientos de postes para reubicación tendido eléctrico, Reparaciones de Tuberías de Aguas negras, reparaciones y cambios de ubicación de tuberías de 4"pvc de agua potable por parte de la empresa de Aguas de Puerto Cortés.

CÓDIGO GT-17-2015.Construccion de57 Letrinas, Etapa I, Sector Pantano, Puerto Cortes .

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo No 1

Razones

La Ampliación de tiempo No1 que fue ampliada las obras por 30 días se debió por considerar días no trabajados por falta de suministro de materiales como cemento y piedra por parte de la municipalidad de Puerto Cortes como consecuencia del incumplimiento en los pagos a tiempo de transferencias adeudadas por parte del gobierno central.

CÓDIGO GT-29-2015. Acabados y Fosa Séptica de la Escuela Nueva Honduras.

Orden de cambio UNICA

RAZONES

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo NO HAY


RAZONES

La orden de cambio única fue hecha por las obras necesarias para el buen funcionamiento del proyecto tales como construcción de losa superior, losa de concreto, firme de concreto, demolición de pared de bloque, sobre elevación de bloque de 6", zapata corrida y retiro de material ripio y acceso a aulas..

CÓDIGO GT-34-2015 Mejoramiento del Sistema de Iluminación de 2 calle este entre la 16 y 18 ave., Barrio San Isidro, Municipio de Puerto Cortes.

Orden de cambio No 1
 Ampliación de tiempo No 1.

<p>RAZONES</p> <p>La orden de cambio # 1 se da en base a las necesidades de colocar retenidas áreas, colocación de línea trifásica existente, flechado de cable de línea secundaria y cable primario, acometidas domiciliarias, retenida secundaria aplomado de postes de 30'.</p>
<p>La ampliación #1 por 46 días en base a días de lluvia y saturación de suelo y por falta de despeje de cajas corto circuito por parte de la ENEE.</p>
<p><u>CÓDIGO GT - 35- 2015 Reparación de Planchas Metálicas en el Puenton Baracoa.</u></p>
<p>Orden de cambio NO HAY</p>
<p>Ampliación de Tiempo NO HAY</p>
<p>Razones</p>
<p><u>CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kinder Modelo San Isidro</u></p>
<p>Orden de cambio #3 L. 4,887,740.80</p> <p>Ampliación de tiempo #3 finalizara el 14 de Abril del 2016</p> <p>Suspensión suscitada a partir del 24 de Septiembre hasta el 11 de Noviembre tiempo compensado en 66 días.</p>
<p>RAZONES</p>
<p>La orden de cambio se dio por correcciones de cantidades de obras en campo, mediciones de obras nuevas.</p>
<p>La Ampliación se dio por días de lluvia saturación de suelo, obra adicional y nueva según la orden de Cambio correspondiente</p>
<p><u>CÓDIGO GT-25-2015 Enchapado de Concreto Armado en las Vegas.</u></p>
<p>Orden de cambio no hay</p> <p>Ampliación de tiempo finalizara el 14 de marzo del 2016</p>
<p>RAZONES</p>
<p>La ampliación se dio por días de lluvias y saturación de suelo</p>
<p>Suspendido</p>
<p><u>CÓDIGO GT-01-2016 Reparación de Pasos Vehiculares Municipio de Puerto Cortés</u></p>
<p>Orden de cambio no hay</p>
<p>Ampliación de tiempo no hay</p>
<p>RAZONES</p>
<p><u>CÓDIGO GT-28-2015 Trabajos Oficinas de Junta de Aguas y Centro de Acopio en el sector Pantano</u></p>
<p>Orden de cambio no hay</p> <p>Ampliación de tiempo no hay</p>
<p>RAZONES</p>
<p><u>CÓDIGO GT-38-2014 Empedrado de 229 metros de Calle Principal en Colonia El Mirador</u></p>
<p>Orden de cambio no hay</p> <p>Ampliación de tiempo no hay</p>
<p>Suspendido</p>


Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos

