

Código:	RH-RE-05
Versión:	02
Fecha:	18 de abril 2022


MEMORÁNDUM SE – CP– IP -219-2023

PARA: **Francisco Urbano Valladares**
Oficial de Transparencia -IP

DE: **Gloria Mendoza**
Coordinadora de Proyectos

ASUNTO: **Informe de Transparencia marzo - 2023**

FECHA: 10 de abril de 2023



Sirva el presente para hacer de su conocimiento, que se realizaron pagos de Servicio de consultoría de gestión administrativa y financiera, durante el mes de marzo, a continuación, se detalla el listado del personal:

Numero de proyecto	Nombre del proyecto	Monto ejecutado del programa (Proyecto)	% ejecutado del monto anual	Acumulado mensual del programado
1	Mejoramiento de oficinas regionales del Instituto de la Propiedad	L.1,384,240.00		39%

Se adjunta a la presente copia de contrato

Atentamente;

Cc: Archivo

AH/GLM



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
RECIBIDO

FECHA: 11/04/2023

HORA: 1:20 pm

RECIBE: B. Izaguirre

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
OFICINA DE TRANSPARENCIA

www.ip.gob.hn



Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022

INFORME DE EJECUCIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES

marzo 2023

UNIDAD COORDINACIÓN DE PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Fecha de Presentación: lunes, 10 de abril del 2023



www.ip.gob.hn



Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022

1. Introducción

Este documento presenta la ejecución física y financiera de **marzo 2023** de la **Coordinación de Proyectos**, la cual tiene programados [0] entregables para el proyecto **Mejoramiento de las Oficinas Regionales del Instituto de la Propiedad**.

2. Descripción del avance de ejecución

Generalidades del Proyecto	
Dirección / Unidad Coordinador (a)	Secretaría Ejecutiva
Dirección / Unidad Ejecutante	Coordinación de Proyectos
Fecha de inicio del proyecto	10 de abril de 2023
Fecha de finalización del proyecto	10 de mayo de 2023
Objetivo General	Realizar la mejora física de las oficinas regionales por medio de cambio de imagen y reparaciones menores.
Descripción General	La prestación de servicios eficientes en un contexto de mejora continua es una premisa de la nueva administración del Instituto de la Propiedad, en que se busca elevar la satisfacción al usuario y dignificar al ciudadano visitando oficinas que cuenten con las condiciones óptimas para que sean atendidos, respetando sus derechos y promoviendo una imagen y cultura de transparencia entre los colaboradores. Por lo que se realizarán el cambio a la nueva imagen institucional y se repararán desperfectos menores.
Presupuesto del proyecto	L. 3,061,584.74

Resumen de Ejecución Física del Proyecto marzo 2023							
N°	Entregables/actividades	Unidad de Medida	Medio de verificación	Total Anual	Programado	Ejecutado	%
Productos / Entregables del Proyecto							
1	Regionales por pintar	0	Informes	18	0	0	0
2	Entregable No. 2						
Actividades por entregable							
1.1	Actividad 1 del entregable 1	Cambio de imagen de fachadas y atención al usuario	Informes	18	0	0	0
2.1	Actividad 1 del entregable 2						

Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022

3. Logros de los proyectos en el período reportado

[En esta sección del informe mensual se procurará cuantificar las metas alcanzadas y el impacto que genera]

a) Descripción del logro 1:

Aún no podemos describir los logros obtenidos ya que el proyecto dará inicio en el mes de abril.

4. Cronograma

NO.	REGION	ENERO	FEBRERO	MARZO	Abril
1	El Progreso		Atraso en el proceso de compras ya que los proyectos fueron cargados a pentagon con retraso	Periodo de adquisicion de materiales	Por Ejecutar
2	Gracias, Lempira	03-06			
3	Juticalpa				Por Ejecutar
4	La Esperanza	23-31			
5	La Ceiba	23-31			
6	La Paz, La Paz	23-31			
7	Marcala	03-06			
8	Ocatepeque				Por Ejecutar
9	Olanchito				Por Ejecutar
10	Puerto Cortes	03-07			
11	San Pedro Sula	03-07			
12	Santa Barbara				Por Ejecutar
13	Santa Rosa de Copán	23-31			
14	Siguatopeque				Por Ejecutar
15	Tela	23-27			
16	Trujillo				Por Ejecutar
17	Yoro				Por Ejecutar
18	Yuscarán	03-05			

5. Ejecución financiera

[Para este apartado se enlistarán las líneas presupuestarias afectadas en el proyecto, actualizadas al mes reportado.]

Objeto de gasto	Presupuesto Aprobado (L.)	Presupuesto Ejecutado (L.)	%	Compromiso (L.)	% incluyendo compromiso
	L. 4,445,824.74	L.1,384,240	31	L.336,000.00	39

Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022

6. Solicitud de adquisiciones:

Ítem	Listado de equipo, bienes o insumos solicitudes	No. de Memorándum de la solicitud
1	La solicitud de compra fue solicitada en el mes de marzo. Se realizó el comité, se seleccionó al proveedor, pero no se ha realizado el pago por parte de la institución al proveedor.	N/A

7. Riesgos

Ítem	Amenaza/Oportunidad	Descripción del Riesgo	Entregables Afectados	Respuesta al riesgo
1	Amenaza	La solicitud de compra se realizó en el mes de marzo, por nuestra parte se asistió al comité donde se seleccionó al proveedor (Pinturas Americanas) y se le dio seguimiento al proceso de compra, el 24 de marzo estaba listo el proceso de compra (reporte brindado por adquisiciones) y solamente se está a la espera del pago al proveedor, ya que este no cuenta con línea de crédito.	Regionales por pintar	A la fecha de presentación de este informe no se ha realizado el pago al proveedor.

8. Control de cambios

Solicitante del Cambio	Tipo de Cambio Requerido Acción correctiva Acción preventiva Reparación de defecto Actualización al Plan	Descripción del Cambio	Responsable del Cambio	Estado del Cambio Pendiente Aprobado Rechazado Diferido	Observaciones
Coordinación de Proyectos	Acción Correctiva	Modificación presupuestaria en varios objetos de gastos entre ellos: Herramientas menores (36400), fue eliminado	Coordinación de Proyectos	Aprobado	N/A

Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022

		del PACC, los siguientes objetos de gasto tuvieron una disminución en el PACC; Elementos de ferretería (36930), viáticos naciones (26210), Mantenimiento y reparación de Edificio y Locales (23100). Los siguientes objetos de gasto fueron incluidos en el PACC, Oficial de Proyectos Junior (247-20), Gestor de Proyectos (247-20), Alquiler de edificios, viviendas y locales (22100).			
--	--	---	--	--	--

9. Anexos

PACC anterior

Objeto de Gasto	Codigo	Departamento	Municipio	Suministro	Medida	Cantidad	Precio	Total
200	SERVICIOS NO PERSONALES							L 1,204,000.00
129-10	CONTRATOS ESPECIALES							L 1,204,000.00
	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Oficial de obras menores 1	Unidad	13	28,000.00 L 364,000.00
		01	Francisco Morazan	Distrito Central	Asistente de obras menores 1	Unidad	6	24,000.00 L 144,000.00
	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Oficial de obras menores 2	Unidad	14	36,000.00 L 504,000.00
		01	Francisco Morazan	Distrito Central	Asistente de obras menores 2	Unidad	6	32,000.00 L 192,000.00
10000	SERVICIOS PERSONALES							L 336,000.00
247-20	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GERSTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							L 336,000.00
	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Oficial de proyectos	Unidad	12	28,000.00 L 336,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES							L 953,205.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES							953,205.00 L 953,205.00
23100	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales	Unidad	1	555,205.00 L 555,205.00
26210	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Viáticos Nacionales	Unidad	1	398,000.00 L 398,000.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS							L 568,379.74
	HERRAMIENTAS MENORES							L 568,379.74
35500	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Tintas, Pinturas y Colorantes	Global	1	383,379.74 L 383,379.74
35620	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Diesel	Global	1	60,000.00 L 60,000.00
36400	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Herramientas Menores	Global	1	95,000.00 L 95,000.00
36930	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Elementos de Ferrería	Global	1	30,000.00 L 30,000.00
TOTAL PACC 2023							L 3,061,584.74	

Código:	PM-RE-12
Versión:	01
Fecha:	09 de septiembre 2022

PACC modificado

Objeto de Gasto	Código	Departamento	Municipio	Suministro	Medida	Cantidad	Precio	Total
200	SERVICIOS NO PERSONALES							
129-10	CONTRATOS ESPECIALES							
	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Oficial de obras menores 1	Unidad	13	28,000.00
		01	Francisco Morazan	Distrito Central	Asistente de obras menores 1	Unidad	6	24,000.00
	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Oficial de obras menores 2	Unidad	14	36,000.00
		01	Francisco Morazan	Distrito Central	Asistente de obras menores 2	Unidad	6	32,000.00
10000	SERVICIOS PERSONALES							
247-20	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Oficial de proyectos	Unidad	12	28,000.00
	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Oficial de Proyectos Junior	Unidad	9	22,182.19
	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Gestor de Proyectos	Unidad	1	60,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES							
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES							
							641,445.03	L 886,445.03
22100	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Alquiler de edificios, viviendas y locales	Unidad	8	35,000.00
23100	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Mantenimiento y Reparacion de Edificio y Locales	Unidad	1	320,205.00
26210	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Viáticos Nacionales	Unidad	1	286,240.03
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
	HERRAMIENTAS MENORES							
35500	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Tintas, Pinturas y Colorantes	Global	1	300,000.00
35620	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Diesel	Global	1	60,000.00
36930	08	01	Francisco Morazan	Distrito Central	Elementos de Ferreteria	Global	1	15,500.00
TOTAL PACC 2023								L 3,061,584.74