



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Agosto 2023

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tuberia de 6" , se utilizo un tubo de 6" y Dresser de 6" en la Col. Orquidea #3	3,890.36	
2	Reparacion de tuberia de 4" y una Dresser de 4"	2,725.62	
3	Instalacion de tuberia pvc par el Bo.San Ramon 11 Lances de 6",1 codo 6", 1 tee de 6",1 lance de 2",2 de 1/2	23,743.26	
4	Instalacion de tuberia de pvc en proyecto nueva Esperanza, 6 lances de 6" 1 dresser de 6", 1 tapon 8"	14,105.36	12,258.00
5	Mantenimiento de Pozo e instalacion de equipo en Pozo Shalom Dos Caminos	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
6	Se realizo cambio de manómetros dañados en varias estaciones de bombeo	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
7	Se realizo instalacion de equipo sumergible en Pozo Monte carmel, El milagro	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
8	Se realizo reconexion del sistema electrico para rebombeo de tanque rojo	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
9	Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro,holes y conexiones en diferentes lugares del Municipio	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios


ING. OSCAR SANTOS
GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de septiembre del 2023

Dirigida a:

Julio Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Agosto del año 2023 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 323 (OTE = 144) (OTI= 179)
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 261
-
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 62

RENDIMIENTO: $\frac{261}{323} \times 100 = 80.8\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	10
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	23
3	NO LE LLEGA EL AGUA	51
4	TUBERIA RIPIADA	33
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	10
6	FUGA DE AGUA	1
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	179
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	4
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	9
12	SERVICIO DE COMPRESO	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	2
		323



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 77
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 68
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 9

RENDIMIENTO: $\frac{68 \times 100}{77} = 88.3\%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	37
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	12
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1
		77

ELECTROMECHANICA

- Fecha: 01 de agosto 2023
-
- Revisión de medidor en pozo #1 y pozo #2 en La Gran Villa. (1 hora)
 - Revisión y puesta en marcha de bomba #2 en Res. Real del Puente. (2 horas)
 - Revisión y limpieza de los pozos Llanos de Canadá. (5 horas).



Aguas del Valle

- Fecha: 02 Agosto 2023
 - Revisión y limpieza de gabinete en pozo Shalom (3 horas).
 - Revisión en pozo Altos de Santa Fe (1 hora).
 - Cambio de manómetros en Pozo Shalom
 - En oficina realizando revisión de facturas de energía eléctrica (1 hora).

- Fecha: 03 de agosto de 2023
 - Mantenimiento de vehículo asignado al departamento de electromecánica (1 hora)
 - Revisión de la estación de bombeo de pozo Shalom por bajo voltaje en el sector (1hora).
 - Instalación de mecanismo visual en el tanque de la Col. Sinaí, para controlar el llenado y vaciado del tanque. (2 horas).
 - Revisión y limpieza en caseta de estación de bombeo de Col. Villas del Rio (3 horas).
 - Revisión de estación de bombeo de Vivero Municipal (1 hora).

- Fecha: 04 de agosto 2023
 - Haciendo entrega de requisas en bodega de Bº Martin Fajardo (1 hora).
 - Realizando cambio de taladro en ferretería (1 hora).
 - Revisión de bomba en Pozo Shalom (2 horas).
 - Realizando cambio de relé térmico y cambio de control box, conexión y puesta en marcha de bomba en Col. Ideal (junta de agua) (4 horas).



Aguas del Valle

- Fecha: 05 de agosto 2023
 - Revisión y encendido de bomba #2 en Res. Real del Puente (3 horas).

- Fecha: 06 de agosto 2023
 - Revisión y encendido de bomba en Res. Real de Puente (1 hora).
 - Revisión, regulación y puesta en marcha de bomba Shalom. (3 horas).

- Fecha: 07 de agosto 2023
 - Elaboración de solicitud para mantenimiento a Pozo Shalom (1 hora).
 - Recogiendo en bodega de Bº Martín Fajardo una base para regulador de voltaje (1 hora).
 - Instalación de base; revisión, limpieza y reparación de bisagra de puerta de panel de control en Pozo Shalom (3 horas).
 - Revisión y limpieza en Pozo Altos de Santa Fe, Dos Caminos (3 horas).

- Fecha: 08 de agosto 2023
 - Se realizó extracción de equipo en Pozo Shalom y se realizó inspección con cámara (8 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 09 de agosto 2023
 - Se realizó en bodega corte de tubo para encamizar Pozo Shalom (1 hora).
 - Se realizó sopleteo con aire comprimido del Pozo Shalom (5 horas).
 - Se realizó encamizado del Pozo Shalom hasta la ruptura (2 horas).

- Fecha 10 de agosto 2023
 - Revisión de bomba en Monte Carmel (1 hora).
 - Se realizó instalación, aforo, reconexión, pruebas y puesta en marcha de equipo sumergible en pozo Shalom (5 horas).
 - Revisión de estación de bombeo #1 en Res. La Gran Villa (1 hora).
 - En oficina haciendo informes y actualizando el libro diario de actividades (1hora).

- Fecha 11 de agosto 2023
 - Revisión y reparación de cables en mal estado de gabinete de control en estación de bombeo #1 de Res. La Gran villa (1 hora).
 - Se realizó extracción de equipo sumergible en Pozo Monte Carmel (2 horas).
 - Entregando equipo que se extrajo en bodega de Bº Martin Fajardo (1 hora).
 - Revisión de Pozo #5 sector cañeras (4 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 14 de agosto 2023
 - En oficina haciendo solicitud de equipo sumergible para Pozo Monte Carmel (1 hora).
 - Revisión e instalación de cable al control de camión vector en bodega de Bº Martin Fajardo (3 horas).
 - Revisión de Pozo #1 sector Cañeras (2 horas).
 - Revisión de Pozo Rastro Municipal (2 horas).
- Fecha 15 de agosto 2023
 - En oficina elaborando solicitud (1 hora).
 - Lavado de vehículo asignado al departamento de electromecánica en bodega de Bº Martin Fajardo (1 hora).
 - Limpieza de gabinete para ser instalado en Altos de Santa Fe, Dos Caminos (2 horas).
 - Revisión de Pozo #6 en sector Cañeras (1 hora).
 - Revisión de Pozo #1 en sector Cañeras (1 hora).
 - Revisión de compresor usado en cuadrillas de agua potable (1 hora).
- Fecha 16 de agosto 2023
 - Revisión de Pozo #2 en Col. Orquidea (1 hora).
 - Revisión y cambio de lugar de submonitor y contactor en gabinete de control (3 horas).
 - Preparación de gabinete que se instalará en Pozo de Altos de Santa Fe (5 horas).
- Fecha 17 de agosto 2023



Aguas del Valle

- Recogiendo taladro en bodega para la instalación de soporte para televisor en oficina de Gerencia Técnica (1 hora).
 - Se realizó instalación de soporte y televisor en oficina de Gerencia Técnica (3 horas).
 - Revisión de estación de bombeo #1 en Gran Villa (2 horas).
 - Revisión de estación de bombeo #2 en Gran Villa (3 horas).
-
- Fecha 18 de agosto 2023
 - En bodega recogiendo equipo y cuadrilla para la instalación de equipo en Pozo Monte Carmel (1 hora).
 - Elaboración de empalmes en motor, aclope de equipo y preparación de materiales para la instalación de equipo; instalación de válvulas y armado de tren de descarga en Pozo Monte Carmel (7 horas).
-
- Fecha 21 agosto 2023
 - Revisión y monitoreo de Pozo #2 de El Rastro Municipal (1 hora).
 - Revisión monitoreo del Pozo #1 sector Cañeras (2 horas).
 - Se realizó cambio de manómetro en Pozo Sinai (5 horas).
-
- Fecha 22 de agosto 2023



Aguas del Valle

- Entregando material sobrante en bodega de Bº Martin Fajardo (1 hora).
 - Revisión y limpieza en gabinete de control del Pozo #5 sector Cañeras (2 horas).
 - Revisión y limpieza en Pozo #6 sector Cañeras (2 horas).
 - Revisión y limpieza en Pozo #1 sector Cañeras (1 hora).
 - Limpieza de contactor y reajuste de cables en panel de control de Pozo #1 sector cañeras (2 horas).
-
- Fecha 23 agosto 2023
 - Revisión y mantenimiento de bomba en Col. Vista Hermosa (2 horas).
 - Revisión y mantenimiento de bomba de 7.5 HP en Lomas del Calan (1 hora).
 - Realizando trabajo de apoyo a cuadrilla de agua potable en Bº San Ramón (1 hora).
 - Revisión y mantenimiento de bomba en 21 de Abril (2 horas).
 - Revisión y mantenimiento de bomba en Llanos de Canada (2 horas).
-
- Fecha 24 de agosto 2023
 - Se realizó instalación de capsula capacitadora en Pozo de Llanos de Canada (3 horas).
 - Supervisando y dando mantenimiento del generador en oficinas de ADV (1 hora).
 - Instalación de porton a caseta del generador en oficinas de ADV (2 horas).
 - En oficina haciendo informes y actualizando el libro diario de actividades (2 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 28 de Julio 2023
 - Preparación de gabinete y cambio de presostato a compresor en bodega (4 horas).
 - Revisión de bomba en sector cañeras (4 horas).

- Fecha 29 de agosto 2023
 - Revisión del sistema eléctrico en rebombeo del tanque rojo (3 horas).

- Fecha 30 de agosto 2023
 - Reparación de problema eléctrico en rebombeo del tanque rojo.



Aguas del Valle

- Fecha 31 de agosto 2023
 - En oficina realizando solicitud de lámpara para instalar en sector El Milagro (1 hora).
 - Revisión del Pozo #1 sector El Milagro (1 hora).
 - Revisión y limpieza de gabinete de control del Pozo Terraplen en la Victoria (2 horas).
 - Instalación de focos led en las casetas de Pozo Colinas, Pozo EL Milagro y Pozo Sinaí (4 horas).

RENDIMIENTO: $\frac{102}{143} \times 100 = 71.3\%$

Sin otro Particular.

Atte.





Aguas del Valle

ANEXOS

AGUA POTABLE

- Reparación de tubería PVC rota de 6". Se utilizó 1 tubo de 6" y 1 dresser de 6" en Col. Orquídea #3



- Reparación de tubería PVC de 4". Se utilizó 1 tubo pvc de 4" y 1 dresser de 4".





Aguas del Valle

- Instalación de tubería pvc para abastecer de agua potable en Bº San Ramón. Se utilizó 11 lances de 6", 1 codo de 6"x 90, 1 tee de 6", 1 lance de 2", 2 lances de 1/2".



- Instalación de tubería pvc en proyecto Nueva Esperanza. Se utilizaron tubos pvc de 6", dresser de 6", tapones de 8".





Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- Mantenimiento de Pozo e instalación de equipo en Pozo Shalom Dos Caminos.



- Se realizó cambio de manómetros dañados en varias estaciones de bombeo.



- Se realizó instalación de equipo sumergible en Pozo Monte Carmel, El Milagro.



- Se realizó reconexión de sistema eléctrico para rebombeo de Tanque Rojo





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Limpieza de hool y sondeo en Col. Villas del Rio, km 71



- Limpieza de hool en Col. Jardines de Dos Caminos.



- Limpieza de hool y sondeo de tubería en Col. Los Tres Reyes.



- Limpieza de hool en Dos caminos.

