



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES DE SEPTIEMBRE 2023

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Pavimento	Colonia Cruz Grande	Varios	2/6/2023	2 Meses	Ferretería El Jordan	147574	9,100.00	20%	Elaboración de orden de compra por materiales.
2	Construcción De Pavimento	Col. Milagro De Dios	Varios	4/8/2023	2 Meses	Angel Rivera	135-2023	448,347.63	30%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento De Carretera	Concepción Del Horno	Varios	12/8/2023	2 Meses	Concretos El Socio	147-2023	200,000.00	30%	Elaboración de orden de compra por materiales.
4	Construcción De Pavimento	La Flor	Varios	12/8/2023	3 Meses	Walter Garcia	136-2023	663,729.87	30%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construcción De Pavimento	Piedras Azules	Varios	24/8/2023	3 Meses	CONSTRUMAR	147-2023	748,580.00	30%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.



6	Construccion De Huellas	San Jose Del Injerto	Varios	25/8/2023	3 Meses	Nelson Sanchez	152-2023	450,000.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De Pavimento	Col. Colinas	Varios	25/8/2023	3 Meses	Angel Rivera	155-2023	498,407.68	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento De Carretera	Ciudad De Comayagua	Varios	5/9/2023	3 Meses	Concretos El Socio	171-2023	990,000.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE SEPTIEMBRE 2023

