



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



Villanueva, Cortés
martes, 11 de julio de 2023

LICENCIADO
GREGORIO MANUEL COELLO
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.**

Atentamente,



PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerente de Infraestructura y Desarrollo



Todos por Villanueva



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023

martes, 11 de julio de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN	
1	MULTISERVICIOS AURORA (Elvin Edgardo Reyes Gómez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Limpieza de Canal Abierto	Quebrada Zuncuya desde la CA-6 hasta la colonia Orquídea II, Villanueva, Cortes	Limpieza de quebrada, l=2,197.00 MTS Limpieza con retroexcavadora de material de desperdicio con una longitud de 55.00 MTS, un ancho de 10.00mts y una altura de 2.35 MTS, a cercanías de la CA-6 1,292.50 MP; Limpieza con retroexcavadora de material de desperdicio (basura) con una longitud de 49.00 MTS un ancho de 10.00 MTS y una profundidad de 0.95 MTS, por debajo del puente ubicado por el Restaurante Popeye a la orilla de la ca5 465.50 MP;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos por las actividades de la remoción del suelo y basura	Movimiento de basura y escombros	Fondos Municipales	L. 578,834.36	07/06/2023	Ejecutado	L. 578,834.35	03/07/2023	Acertado	N/A	N/A	
					Cargado y botado de material de desperdicio (material azulado y basura) con retroexcavadora y volqueta de 5.00 m ³ 1,195.00 MP; Chapeo y poda de árboles y arbustos que obstruyen el libre tráfico del agua en cauce de la quebrada 454.00 MP; Limpieza de basura y desechos encontrados en el cauce de la quebrada zuncuya desde la ca5 hasta la Colonia Orquídea II 2,197.00 ML; Botado de basura y desechos sólidos recolectados en cauce de la quebrada 882.50 MP													
2	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S. DE R.L. DE C.V. (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Operación y Mantenimiento de Relleno Sanitario mecanizado, según Licitación Privada No. MV-04/2023 de fecha de 30 de mayo del 2023	Aldea El Milagro, Villanueva, Cortes	Construcción de fosas para entierro de basura con excavadora en un área de 2 unidades de 100X20X25 Mts. 20,000 MP; Regado de Material excedente producido de excavaciones, regado de basura dentro de las fosas, tamaje de basura con material del sitio con tractor D-6 100X20X25 Mts. 20,000 MP; Apertura de calles internas y planicies dentro del predio para maniobras de los camiones recolectores de basura en un área de 50X50 Mts. 2,500 MP; Movilización de basura y lodos de escombros y desperdicios apilados en relleno sanitario, productos de demoliciones que son depositados en relleno sanitario 100X20X25 Mts. 10,000 MP; Construcción de bermas de basura y recubrimiento con corte de material del sitio con elevaciones hasta de 15 Mts. de altura en el aprovechamiento al máximo del terreno 35,000 MP	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros gases producidos por las actividades de movimiento de la basura	Movimiento de la basura para la extracción de material seleccionado para alejado de basura	Fondos Municipales	L. 2,857,000.00	02/08/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.
 Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info
 Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023

martes, 11 de julio de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN	
3	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Semabé Anterior Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 2.50 Kms. De calles de terracería tipo I y 0.96 Kms. Tipo II	Colonia Montecarmel, Sector El Milagro, Villanueva, Cortés	Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material seleccionado en sección de 5.50 mts. 2.50 KMS.; Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento Y compactado de terracería en sección de 5.50 mts. 0.96 KMS. Nota: maquinaria a utilizar tipo I. Motoniveladora, vibró compactadora, sistema de agua, excavadora 320 y volquetas de 5 mts. Maquinaria a utilizar tipo II. Motoniveladora, vibró compactador y sistema de agua		Suministro de materiales, equipo maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de perfiles de polvo y otros productos de actividades de remoción del suelo	Movimiento de sedimentos extracción de las material y la colocación de material seleccionado	Fondos Municipales	L. 611.020.00	21/03/2023	Ejecutado	L. 611.020.00	03/07/2023	N/A	N/A	N/A

TOTAL _____

L. 4,844,854.35

PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
 Gerencia de Infraestructura

