



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Pavimentación de Calle desde Casa de la Sra. Celina Villatoro, hasta Calle Salida a la comunidad de Blancitos.
 - 3.1 **Primera etapa**; Longitud, Calle desde donde Sra. Celina Villatoro, hasta casa esquina del Sr. Rene Aceituno. (52.00 metros lineales)
 - 3.2 **Segunda Etapa**: Longitud , desde Casa del señor Rene Aceituno, hasta Calle Referencia Salida a la comunidad Blancitos, Referencia Calle departamental (150.00 metros lineales)
4. Ubicación del Proyecto: Barrio el Pino sector # 1 , Campamento , Olancho
5. Propósito: Mejoras a la infraestructura Vial y Peatonal de la Ciudad, con el objetivo de insertar desarrollo al municipio
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la Pavimentación de **de la Primera etapa** con 52.00 metros lineales (416.00 m²) y sus respectivos Bordillos(104.00) ML, Con concreto Hidráulico con resistencia de 4000.00 Lbs/Pulg², **y la segunda etapa** con 150.00 metros lineales (1200.00 m²) y 300.00 metros de Bordillo, la calle tiene un ancho Promedio de 8.00 metros



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y peatonal, para incrementar el desarrollo y el impacto Visual (turismo)
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a el Municipio de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros ni daños
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : Olvin Ricardo López Zelaya
 - Numero de Identidad: 1501-1989-05440
 - Número de Teléfono: (504) 9768-4829
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto del Proyecto: vía (unidad -Técnica en (Lps)
 - Primera Etapa: 329,690.00
 - Segunda etapa: 912,525.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 14 de marzo del 2016, vía punto de acta # 535, de corporación municipal, y 29 de marzo del 2016 vía punto de acta # 536 de corporación municipal , respectivamente
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal-Infraestructura) : Lps. 796,967. 00 , (Etapa I y II)
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 02 de Junio del 2016,



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

La incorporación de programa Presidencial con “**Chamba Vivís mejor**” y el apoyo de mano de obra no calificada, Reduce el costo final ejecutado del Proyecto, en un porcentaje que varía entre el 15-25 %, en la mano de obra.


2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.





José Miguel Santos
Jefe Departamento de Infraestructura
Encargado y Administración




Unidad Técnica Municipal
Reporte de Proyectos
Ing. José M. Romero




Unidad Técnica Municipal
Reporte de Proyectos
Ing. Alex F. Cano