




HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA  
CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE ENERO 2024



Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Fecha Inicio y Finalización	Costo de Finalización	OBSERVACION
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE	CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A LA REGIONAL DE SALUD, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE	L. 10,545,381.95	L 2,1090,76.24 (pago de anticipo no se ha pagado ninguna estimacion)	Inicio:15 enero 2024 Finalizacion: 13 julio 2024		PROCESO

  
ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ  
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA  
CEL.3399-4831

