




**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS**  
**MES DE ENERO 2024**

**Objetivo:** Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANACIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Sitio	Varias	07/08/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148430	28.450,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
2	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Planes De La Mora	Varias	07/08/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	148431	69.910,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
3	Mejoramiento De Iglesia Catolica	San Antonio De Cañas	Varias	07/08/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	148457 148459	48.441,16	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
4	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Buena Vista / El Volcan	Varias	07/08/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148475	27.300,00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
5	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Brisas De Suyapa	Varias	07/08/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	148476 148477	38.690,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
6	Mejoramiento De Iglesia Catolica	San Antonia El Matazano	Varias	07/08/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148479	5.768,00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
7	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Guachipilin	Varias	16/08/2023	2 Meses	Roca Firme	148573	40.404,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
8	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Buena Vista / El Cantoral	Varias	16/08/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	148674	66.500,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.



9	Construccion De Iglesia Evangelica	Rio Blanco	Varias	25/08/2023	2 Meses	Roca Firme	148824	33.420,00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
10	Mejoramiento De Convento	Barrio Arriba	Varias	11/09/2023	2 Meses	Carlos Perdomo	148944	73.600,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
11	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Palmerola N°2	Varias	11/09/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Roca Firme	149044 149045	54.776,00	50%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
12	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Playita De Selguapa	Varias	11/09/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149034	40.413,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
13	Mejoramiento De Iglesia Catolica	La Cooperativa	Varias	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Roca Firme	149603 149604	22.294,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
14	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Carboneras El Peñon	Varias	19/10/2023	2 Meses	JUARMOL La Central Agroferreteria	149628 149629	15.000,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
15	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Sute	Varias	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	149649	27.639,99	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
16	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Rio Negro	Varias	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149661	14.316,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
17	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Buena Vista Norte	Varias	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149891	19.931,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
18	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	El Pacayal	Varias	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149892	31.500,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.



19	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Las Mesas	Varias	23/11/2023	2 Meses	Construbloque Comayagua La Central Agroferreteria	150192 150193	20.000,00	50%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
20	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Ducto	Varias	23/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	150191	5.890,00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.

**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**30 DE ENERO 2024**

