



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE 2023

Objetivo: Facilitar a la población de los centros educativos de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagógicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educación de calidad.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento Escolar	Quebrada De Quebrada Amarilla	Varios	12/8/2023	3 Meses	Marciano Ramos	137-2023	163,766.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento Escolar	Eben Ezer, Jasminez	Varios	25/8/2023	3 Meses	Rony Osmin Rodas	149-2023	315,110.25	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento Escolar	El Ciruelo	Varios	25/8/2023	3 Meses	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	148504 148835	242,507.16	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



4	Mejoramiento Escolar	Rosa De Valenzuela	Varios	25/8/2023	3 Meses	Rony Osmin Rodas	154-2023	128,269.51	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Mejoramiento Escolar	Barrio San Francisco	Varios	11/9/2023	3 Meses	La Casa Del Color	148900	9,853.20	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento Escolar	Barrio La Sabana	Varios	19/9/2023	3 Meses	Roberto Lagos	175-2023	344,504.40	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De Auditorio	Col. Valladolid	Varios	19/9/2023	3 Meses	Irrael Pacheco	179-2023	718,034.55	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento Escolar	Portillo De La Mora	Varios	19/9/2023	2 Meses	Marciano Ramos	185-2023	66,194.72	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



9	Mejoramiento De Kinder	Las Mesas	Varios	9/10/2023	3 Meses	Odair Salomon Guzman	203-2023	294,536.20	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento Escolar	Planes Y Hormiguero	Varios	9/10/2023	2 Meses	Jose Cecilio Muñoz	210-2023	223,510.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Mejoramiento De Kinder	Concepcion Del Horno	Varios	9/10/2023	4 Meses	Odair Salomon Guzman	212-2023	195,492.54	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento Escolar	Barrio Arriba	Varios	9/10/2023	2 Meses	Victoria Santos	159-2023	939,963.84	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Mejoramiento Escolar	San Antonio De Cañas	Varios	17/10/2023	4 Meses	Ramon Antonio Cortes	226-2023	199,798.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



14	Mejoramiento Escolar	Nueva Union	Varios	17/10/2023	2 Meses	Darwin Pavon	231-2023	150,750.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Mejoramiento Escolar	Rio Negro	Varios	19/10/2023	3 Meses	Jose Cecilio Muñoz	233-2023	412,668.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento Escolar	El Pacayal	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149657	6,233.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Mejoramiento Escolar	Planes Del Horno	Varios	19/10/2023	2 Meses	La Casa Del Color	149669	12,106.05	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento Escolar	Arenales El Zarzal	Varios	19/10/2023	2 Meses	Talleres Del Valle	149751	45,540.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



19	Construccion De Auditorio	Col 1 De Mayo	Varios	29/11/2023	3 Meses	Irrael Pacheco	268-2023	927,902.32	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Mejoramiento Escolar	Comayagua	Varios	29/11/2023	3 Meses	Rodyn Machado	275-2023	462,152.70	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
21	Mejoramiento Escolar	Col. 9 De Marzo	Varios	29/11/2023	3 Meses	Eber Gomez	277-2023	310,546.50	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Mejoramiento Escolar	Planes Nueva Esperanza	Varios	29/11/2023	3 Meses	Jose Cecilio Muñoz	278-2023	593,380.10	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE NOVIEMBRE DE 2023

