

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
Periodo: 01-31 de Julio del 2015.

CÓDIGO GT/MPC No 01-2014 Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés

Orden de cambio no hay
Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-06-2015 Construcción de canales pluviales comunidad del triunfo,puerto cortes

Orden de cambio no hay
Ampliación de tiempo no hay

Proyecto Suspendido
RAZONES

Suspensión de mutuo acuerdo por que hasta la fecha no se ha podido pagar la estimacion de obra #1 y siendo que el contratista aduce no contar con fondos propios necesarios para la conclusion del proyecto.

CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida

Orden de cambio no hay
Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kinder Modelo San Isidro

Orden de cambio no hay
Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-38-2014 Empedrado de 229 metros de Calle Principal en Colonia El Mirador

Orden de cambio no hay
Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-18-2015 Bacheo con Mezcla Asfáltica en Puente Povenir

Orden de cambio no hay
Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-15-2015 Adoquinado de Calleion 12-A, en Barrio San Martin

Orden de cambio Única
Ampliación de tiempo no hay

RAZÓN

Debido a la necesidad se incremento la construcción de vigas laterales de 0.15x0.15, 3#3 + #2@0.20m y losa de concreto armado e: 0.12m, #3@0.15m.

CÓDIGO GT-10-2015 Tapaderas en 3 Ave. Y 4Ave. Y Plaza Municipal

Orden de cambio Única con un monto de L. 217,909.74 firmada a los 29 días del mes Julio del 2015
Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

La Orden de Cambio Única es debido a incrementos en la obra de actividades que no se contemplaron dentro del presupuesto como lo son el traslado y la colocación de las tapaderas en cada una de las direcciones donde se instalaran.

CÓDIGO GT-08-2015 Construcción Canales Pluviales en 18 Calle 9-10 ave Barrio Buenos Aires

Orden de cambio Única con un monto de L. 502,383.91 firmada a los 15 días del mes Julio del 2015
Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

La Orden de Cambio Única es debido a Decrementos en la obra de actividades que no se contemplaron dentro del presupuesto como lo son reducción a cantidades de obra medidas en campo y reducción en el costo de la solera.

Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
 Periodo: 01-31 de Julio del 2015.

Ing. Edwin Mejía




Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades del Pantano	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento básico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son mínimos.	Carmen Suyapa Cárdenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 17.78%, Municipalidad de Puerto Cortés 82.22%	15/10/2014	54.60%	L. 4066,235.27	Suspendido
CODIGO GT-06 2015	Garantizar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. Manuel Antonio Bocanegra.	Municipalidad de Puerto Cortés	01/07/2014	32%	L. 352,086.50	Suspendido
CODIGO GT-12 2015	Garantizar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. José Baldemar Williams 94495778	Municipalidad de Puerto Cortés	05/01/2015	34%	L. 773,190.14	25 de Agosto de 2015
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés pueden aprender.	Corte de Árboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirían Aracely Varela López, miavarea@yahoo.es, +504-9882-2064, CICH-1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	25%	L. 4,583,059.57	30 de agosto del 2015
CÓDIGO GT-38 2014	Mejorar las vías de circulación internas	Impacto Positivo	NO APLICA	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S de R.L. Gerson Osorio 504-9893-5442	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Mayo del 2014	8%	L. 892,218.35	25 de Octubre del 2015
CÓDIGO GT-18 2015	Mejorar las vías de circulación en la ciudad	Impacto Positivo		TRANSPORTES ILANGUEÑOS S. de R.L de C.V. RODOLFO MONTOYA	Municipalidad de Puerto Cortés	16 de Marzo del 2015	70%	L. 158,038.40	03 de Agosto 2015
CODIGO GT-15 2015	Mejorar las vías de circulación internas	Evitar la erosión por escorrentías, producción de lavar de zancudos.	NO APLICA	Wilson David Williams, +504 9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Mayo del 2015	100%	L. 230,230.61	31 de Julio del 2015
CODIGO GT-10 2015	Construir las Tapaderas que sean necesarias para evitar accidentes en la ciudad	Impacto Positivo	Disminución de la erosión	José Nelson Cerrato Valle, +504-9475-0160	Municipalidad de Puerto Cortés	24 de Febrero del 2015	90%	L. 217,909.74	11 de Agosto del 2015

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
 Periodo: 01-31 de Julio del 2015

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, , válvulas de control, acometidas domiciliarias..
CODIGO GT-06-2015	Sr. Manuel Antonio Bocanegra	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Construcción de Canales pluviales de la Comunidad del Triunfo, Puerto Cortés.	Comunidad del Triunfo Puerto Cortés.	Mantener los terrenos aledaños, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo.	Construcción de canales tipo I de bloque y concreto fundidas y armadas, solera 0.10x0.15, 2#3longitudinales, losa de paso peatonal e= 0.12m #3@0.15m/s. y canales tipo II, losa vehicular e=0.15m #3@0.15m a/s
CODIGO GT-12-2015	Sr. José Valdemar Williams	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales pluviales de la 2da calle este entre 15 y 17 avenida	Bo. San Isidro, Puerto Cortés.	Mantener los terrenos aledaños, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en ambos laterales de la 2da calle, con sus respectivas losas de acceso a las casas así como los cruces de la 16 avenida.
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R.L	Educación/ Escuelas	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	Brindar a la población porteña, especialmente a los mas pequeños un espacio físico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguridad.
CÓDIGO GT-38-2014	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S de R.L.	Infraestructura	Empedrado de 229 metros de Calle Principal Colonia El Mirador	Colonia El Mirador	Pavimentar la principal vía de acceso	Pavimento con concreto ciclópeo, canales semicirculares
CÓDIGO GT-18-2015	TRANSPORTES ILANGUEÑOS S. de R.L. de C.V.	Infraestructura	Bacheo con mezcla asfáltica en Puente Porvenir, La Laguna	Barrio Pueblo Nuevo	Mejorar las rodaduras de los puentes en la ciudad	Bacheo con mezcla asfáltica en la rodadura de los puentes
CODIGO GT-15-2015	Willson David Williams	Infraestructura	Adoquinado de Callejon 12-A en Barro San Martín entre 8 y 9 ave. 12 calle	Callejon 12-A en Barro San Martín entre 8 y 9 ave. 12 calle	Mejorar la circulación vehicular, evitando accidentes por baches y problemas de estancamientos en lodos o terrenos fijos	Pavimento de adoquín y vigas laterales.
CODIGO GT-10-2015	Sr. José Nelson Cerrato Valle	Infraestructura	Tapaderas en 3 Ave. Y 4 Ave. Y Plaza Municipal	3 Avenida entre 6 calle Oeste a 16 calle Este y 4 Avenida entre 6 calle Oeste y 16 calle Este, Calle Principal de Plays Municipal, 1 Avenida 16 Calle Este	Reemplazar las tapaderas que se encuentran en malas condiciones y construir las faltantes que sean necesarias para evitar accidentes en las zonas donde sean necesarias	Construcción de Tapaderas típicas con un ancho de 0.50m y longitud entre 1.00 a 0.85m armada con #4@0.15m espesor de 0.10m y 0.12m
CODIGO GT-08-2015	Sr. Carolos Alberto Paiz Aguirre	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Construcción Canales Pluviales en 18 Calle 9-10 ave Barrio Buenos Aires	Barrio Buenos Aires 18 Calle 9-10 Avenida	Mantener los terrenos aledaños, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en ambos laterales de la 18 Calle entre 9 y 10 Ave, con sus respectivas losas de acceso a las casas así como los cruces de la 9 avenida.

Ing. Edwin Mejía
 Jefe de Supervisión de Proyectos



CODIGO GT-08 2015	Continuar y mejorar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños y aliviar el agua de las calles y proteger la rodadura de terracería	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. Carolos Alberto Paiz Aguirre, +504-3320-2498	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Julio del 2014	100%	L. 502,383.91	25 de Julio del 2015
----------------------	---	---	---------------------------	--	--------------------------------	----------------------	------	---------------	----------------------

E. Edwin Mejia

Ing. Edwin Mejia
Jefe Supevision de Proyectos

