


Ing. Edwin Mejia.  
*E. Mejia*



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS**  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS  
Periodo: 01-30 de Septiembre del 2015.

**CÓDIGO GT-MPC 002/2015- Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.**

Orden de cambio no hay  
Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

**CÓDIGO GT/MPC No 01-2014 Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés**

Orden de cambio no hay  
Ampliación de tiempo #1

RAZONES

Condiciones desfavorables de la economía municipal como consecuencia de las transferencias tardías del estado

**CÓDIGO GT-06-2015 Construcción de canales pluviales comunidad del triunfo,puerto cortes**

Orden de cambio no hay  
Ampliación de tiempo no hay

Proyecto Suspendido

RAZONES

Suspensión de mutuo acuerdo por que hasta la fecha no se ha podido pagar la estimacion de obra #1 y siendo que el contratista aduce no contar con fondos propios necesarios para la conclusion del proyecto.

**CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida**

Orden de cambio no hay  
Ampliación de tiempo no hay

Proyecto Suspendido

RAZONES

Suspensión por correcciones de alineamientos de postes para reubicación tendido eléctrico, Reparaciones de Tuberías de Aguas negras, reparaciones y cambios de ubicación de tuberías de 4" pvc de agua potable por parte de la empresa de Aguas de Puerto Cortés.

**CÓDIGO GT-17-2015.Construcción de 57 Letrinas, Etapa I, Sector Pantano, Puerto Cortes .**

Orden de cambio no hay  
Ampliación de tiempo no hay

Razones

**CÓDIGO GT-19-2015 Canales de aguas lluvias y areas recreativas, barrio copen, 7-5 avenida,7-12 calle.**

Orden de cambio Unica

Ampliacion de tiempo no hay

Razones

La orden de cambio unica se da por la necesidad de incrementar la excavacion comun, pared bloque de 6", fundida y armad #3(incluye lloraderos de poliducto 3/4"),losa paso vehicular e=0.15m,#4@0.15a/s,repello interno de paredes de canal, solera de cierre 0.15mx 0.10m, 2#3 y #2@0.20m.

**CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kínder Modelo San Isidro**

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Suspensión suscitada a partir del 24 de Septiembre hasta la fecha

RAZONES

Suspensión suscitada a partir del 24 de Septiembre hasta la fecha

**CÓDIGO GT-28-2015 Trabajos Oficinas de Junta de Aguas y Centro de Acopio en el sector Pantano**

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

**CÓDIGO GT-38-2014 Empedrado de 229 metros de Calle Principal en Colonia El Mirador**

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

**CÓDIGO GT-27-2015 Tapaderas en la 2 Calle Este entre 9-15 Avenida de Puerto Cortés**

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Ing. Edwin Mejía  
Jefe de Supervisión de Proyectos




Ing. Edwin Mejia.  
E. Mejia

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO**  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS  
Periodo: 01-30 de Septiembre del 2015.



Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades de Calan y KM6	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento básico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son mínimos.	Carmen Suyapa Cárdenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 35.29%, Municipalidad de Puerto Cortés 64.71%	16/07/2015	22%	L. 6713,392.75	11 de Marzo del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades del Pantano	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento básico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son mínimos.	Carmen Suyapa Cárdenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 17.78%, Municipalidad de Puerto Cortés 82.22%	15/10/2014	52%	L. 4066,235.27	Suspendido
CODIGO GT-06-2015	Garantizar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. Manuel Antonio Bocanegra.	Municipalidad de Puerto Cortés	01/07/2014	32%	L. 352,086.50	Suspendido
CODIGO GT-12-2015	Garantizar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. José Baldemar Williams 94495778	Municipalidad de Puerto Cortés	05/01/2015	60%	L. 773,190.14	Suspendido
CÓDIGO GT-17-2017	Dotar a la población que no goza del servicio básico de saneamiento y así proveer mejores condiciones de vida del beneficiario y de su entorno.	Reducción de contaminantes en el aire, suelo, agua. Eliminación de enfermedades transmitidas por el contacto con heces fecales.	NO APLICA	Mario Roberto Pineda, tel. +504 9765-9089, Bo la Curva 13 calle este, entre 3 y 4 ave.	Municipalidad de Puerto Cortés	01/06/2015.	20%	L. 335,105.85	06 de Diciembre del 2016
CÓDIGO GT-19-2017	Garantizar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños	Canalización de las aguas lluvias, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades y mejorar el ornato del barrio.	Disminución de la erosión	Sra. Francisca Janeth Avila Perdomo 89551233.	Municipalidad de Puerto Cortés	26/03/2015	80%	L. 325,341.68	07 de Diciembre del 2015
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés pueden aprender.	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirían Aracely Varela López, miavarea@yahoo.es, +504-9882-2064, CICH-1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	27%	L. 4,921,996.41	Suspendido

CÓDIGO GT-28-2015	Impulsar el desarrollo de la Asociación de Juntas de Aguas del Pantano	Impacto Positivo	NO APLICA	ICONDEPRO S de R. L. Marco Tulio Molina 504-9918-5841	Medicus Mundi Bizkaia 51.52%, Municipalidad de Puerto Cortés 48.48%	4 de Junio del 2015	5%	L. 708,488.19	03 de Febrero del 2016
CÓDIGO GT-38-2014	Mejorar las vías de circulación internas	Impacto Positivo	NO APLICA	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S de R.L. Gerson Osorto 504-9893-5442	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Mayo del 2014	22%	L. 892,218.35	25 de Octubre del 2015
CÓDIGO GT-27-2015	Proteger al ciudadano evitando una posible caída en los canales pluviales	Impacto Positivo	NO APLICA	Rosibel ZunigaTurcios, Bo. San Isidro 2 calle 13 avenida	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de junio del 2015	40%	L. 959,500.00	9 de Noviembre del 2015

  
**Ing. Edwin Mejía**  
**Jefe de Supervisión de Proyectos**



Ing. Edwin Mejia.  
*E. Mejia*



<b>MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS</b> <b>GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL</b> <b>INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS</b> DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS Periodo: 01-30 de Septiembre del 2015.	
<b><u>CÓDIGO GT-MPC 002/2015- Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.</u></b>	
Orden de cambio no hay Ampliación de tiempo no hay	RAZONES
<b><u>CÓDIGO GT/MPC No 01-2014 Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés</u></b>	
Orden de cambio no hay Ampliación de tiempo #1	RAZONES Condiciones desfavorables de la economía municipal como consecuencia de las transferencias tardías del estado
<b><u>CÓDIGO GT-06-2015 Construcción de canales pluviales comunidad del triunfo,puerto cortes</u></b>	
Orden de cambio no hay Ampliación de tiempo no hay	Proyecto Suspendido RAZONES Suspensión de mutuo acuerdo por que hasta la fecha no se ha podido pagar la estimacion de obra #1 y siendo que el contratista aduce no contar con fondos propios necesarios para la conclusion del proyecto.
<b><u>CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida</u></b>	
Orden de cambio no hay Ampliación de tiempo no hay	Proyecto Suspendido RAZONES Suspensión por correcciones de alineamientos de postes para reubicación tendido eléctrico, Reparaciones de Tuberías de Aguas negras, reparaciones y cambios de ubicación de tuberías de 4"pvc de agua potable por parte de la empresa de Aguas de Puerto Cortés.
<b><u>CÓDIGO GT-17-2015.Construcción de 57 Letrinas, Etapa I, Sector Pantano, Puerto Cortes .</u></b>	
Orden de cambio no hay Ampliación de tiempo no hay	Razones

**CÓDIGO GT-19-2015 Canales de aguas lluvias y areas recreativas, barrio copen, 7-5 avenida,7-12 calle.**

Orden de cambio Unica

Ampliacion de tiempo no hay

Razones

La orden de cambio unica se da por la necesidad de incrementar la excavacion comun, pared bloque de 6", fundida y armad #3(incluye lloraderos de poliducto 3/4"),losa paso vehicular e=0.15m,#4@0.15a/s,repello interno de paredes de canal, solera de cierre 0.15mx 0.10m, 2#3 y #2@0.20m.

**CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kínder Modelo San Isidro**

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Suspensión suscitada a partir del 24 de Septiembre hasta la fecha

RAZONES

Suspensión suscitada a partir del 24 de Septiembre hasta la fecha

**CÓDIGO GT-28-2015 Trabajos Oficinas de Junta de Aguas y Centro de Acopio en el sector Pantano**

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

**CÓDIGO GT-38-2014 Empedrado de 229 metros de Calle Principal en Colonia El Mirador**

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

**CÓDIGO GT-27-2015 Tapaderas en la 2 Calle Este entre 9-15 Avenida de Puerto Cortés**

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Ing. Edwin Mejía  
Jefe de Supervisión de Proyectos

