


Ing. Edwin Mejia.
E. Mejia



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Periodo: 01-31 de Octubre del 2015.	
<u>CÓDIGO GT-MPC 002/2015- Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.</u>	
Orden de cambio no hay	
Ampliación de tiempo no hay	
RAZONES	
<u>CÓDIGO GT/MPC No 01-2014 Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés</u>	
Orden de cambio no hay	
Ampliación de tiempo no hay	
Suspendido	
RAZONES	
Condiciones desfavorables de la economía municipal como consecuencia de las transferencias tardías del estado	
<u>CÓDIGO GT-06-2015 Construcción de canales pluviales comunidad del triunfo,puerto cortes</u>	
Orden de cambio no hay	
Ampliación de tiempo no hay	
Proyecto Suspendido	
RAZONES	
Suspensión de mutuo acuerdo por que hasta la fecha no se ha podido pagar la estimacion de obra #1 y siendo que el contratista aduce no contar con fondos propios necesarios para la conclusion del proyecto.	
<u>CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida</u>	
Orden de cambio no hay	
Ampliación de tiempo no hay	
Proyecto Suspendido	
RAZONES	
Suspensión por correcciones de alineamientos de postes para reubicación tendido eléctrico, Reparaciones de Tuberías de Aguas negras, reparaciones y cambios de ubicación de tuberías de 4"pvc de agua potable por parte de la empresa de Aguas de Puerto Cortés.	
<u>CÓDIGO GT-17-2015.Construcción de 57 Letrinas, Etapa I, Sector Pantano, Puerto Cortes .</u>	
Orden de cambio no hay	
Ampliación de tiempo no hay	
Razones	
<u>CÓDIGO GT-19-2015 Canales de aguas lluvias y areas recreativas, barrio copen, 7-5 avenida,7-12 calle.</u>	
Orden de cambio no hay	
Ampliación de tiempo no hay	

<u>CÓDIGO GT-19-2015 Canales de aguas lluvias y areas recreativas, barrio copen, 7-5 avenida,7-12 calle.</u> Orden de cambio no hay Ampliacion de tiempo no hay
<u>CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kinder Modelo San Isidro</u> Orden de cambio no hay Ampliación de tiempo no hay Suspensión suscitada a partir del 24 de Septiembre RAZONES Suspensión suscitada a partir del 24 de Septiembre a la fecha
<u>CÓDIGO GT-25-2015 Enchapado de Concreto Armado en las Vegas.</u> Orden de cambio no hay Ampliación de tiempo no hay RAZONES
<u>CÓDIGO GT-28-2015 Trabajos Oficinas de Junta de Aguas y Centro de Acopio en el sector Pantano</u> Orden de cambio no hay Ampliación de tiempo no hay
<u>CÓDIGO GT-38-2014 Empedrado de 229 metros de Calle Principal en Colonia El Mirador</u> Orden de cambio no hay Ampliación de tiempo #1 RAZONES Ampliacion de tiempo por retrasos en los trabajos de terraceria, lluvias, y cambio en la red de agua potable.
<u>CÓDIGO GT-27-2015 Tapaderas en la 2 Calle Este entre 9-15 Avenida de Puerto Cortés</u> Orden de cambio no hay Ampliación de tiempo no hay


Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos



Ing. Edwin Mejía


E. H. H.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
 Periodo: 01-31 de Octubre del 2015.

Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades de Calan y KM6	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento básico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son mínimos.	Carmen Suyapa Cárdenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 35.29%, Municipalidad de Puerto Cortés 64.71%	16/07/2015	5%	L. 6713,392.75	11 de Marzo del 2016
CÓDIGO GT-MPC No 01-2014	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades del Pantano	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento básico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son mínimos.	Carmen Suyapa Cárdenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 17.78%, Municipalidad de Puerto Cortés 82.22%	15/10/2014	54%	L. 4066,235.27	Suspendido
CODIGO GT-06-2015	Garantizar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. Manuel Antonio Bocanegra.	Municipalidad de Puerto Cortés	01/07/2014	32%	L. 352,086.50	Suspendido
CODIGO GT-12-2015	Garantizar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. José Baldemar Williams 94495778	Municipalidad de Puerto Cortés	05/01/2015	60%	L. 773,190.14	Suspendido
CÓDIGO GT-17-2017	Dotar a la población que no goza del servicio básico de saneamiento y así proveer mejores condiciones de vida del beneficiario y de su entorno.	Reducción de contaminantes en el aire, suelo, agua. Eliminación de enfermedades transmitidas por el contacto con heces fecales.	NO APLICA	Mario Roberto Pineda, tel. +504 9765-9089, Bo la Curva 13 calle este, entre 3 y 4 ave.	Municipalidad de Puerto Cortés	01/06/2015.	40%	L. 335,105.85	06 de Diciembre del 2015
CÓDIGO GT-19-2017	Garantizar el drenaje rapido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños	Canalizacion de las aguas lluvias, disminucion de saturacion del terreno, disminucion de enfermedades e insectos portadores de enfermedades y mejorar el ornato del barrio.	Disminucion de la erosion	Sra. Francisca Janeth Avila Perdomo 89551233.	Municipalidad de Puerto Cortés	26/03/2015	60%	L. 325,341.68	07 de Diciembre del 2015
CODIGO GT-29-2015	Mejorar las condiciones para que los alumnos de la escuela reciban sus clases en un ambiente propicio.	mejora la estética visual y evita el derrame de aguas negras evita las enfermedades en la población estudiantil y alrededores	El terreno es de condiciones laja dura	Wilson David Williams, +504-9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	11/05/2015	5%	L. 370,944.22	10 de Febrero del 2016

CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés puedan aprender.	Corte de Árboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirian Aracely Varela López, miavarea@yahoo.es, +504-9882-2064, CICH-1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	27%	4,921,996.41	Suspendido
CÓDIGO GT-25-2015	Facilitar el Drenaje de las aguas Pluviales del Sector	NO APLICA	NO APLICA	Miguel Estrada, +504 9735-9956	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Marzo del 2015	8%	L. 862,458.00	8 de Febrero del 2016
CÓDIGO GT-28-2015	Impulsar el desarrollo de la Asociación de Juntas de Aguas del Pantano	Impacto Positivo	NO APLICA	ICONDEPRO S de R. L. Marco Tulio Molina 504-9918-5841	Medicus Mundi Bizkaia 51.52%, Municipalidad de Puerto Cortés 48.48%	4 de Junio del 2015	45%	L. 708,488.19	03 de Febrero del 2016
CÓDIGO GT-38-2014	Mejorar las vías de circulación internas	Impacto Positivo	NO APLICA	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S de R.L. Gerson Osorio 504-9893-5442	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Mayo del 2014	36%	L. 892,218.35	23 de Enero del 2016
CÓDIGO GT-27-2015	Proteger al ciudadano evitando una posible caída en los canales pluviales	Impacto Positivo	NO APLICA	Rosibel ZunigaTurcios, Bo. San Isidro 2 calle 13 avenida	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de junio del 2015	90%	L. 959,500.00	9 de Noviembre del 2015


Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos



Ing. Edwin Mejia.

E. Mejia



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
 Periodo: 01-31 de Octubre del 2015

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, línea de aducción desde Cerritos, construcción de 2 tanques elevados para almacenamiento de agua potable, cisterna, válvulas de control, acometidas domiciliarias.
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, , válvulas de control, acometidas domiciliarias..
CODIGO GT-06-2015	Sr. Manuel Antonio Bocanegra	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Construcción de Canales pluviales de la Comunidad del Triunfo, Puerto Cortes.	Comunidad del Triunfo Puerto Cortes.	Mantener los terrenos aledaños, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo.	Construcción de canales tipo I de bloque y concreto fundidas y armadas, solera 0.10x0.15, 2#3 longitudinales, losa de paso peatonal e=0.12m #3@0.15m/s. y canales tipo II, losa vehicular e=0.15m #3@0.15m a/s
CODIGO GT-12-2015	Sr. José Valdemar Williams	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales pluviales de la 2da calle este entre 15 y 17 avenida	Bo. San Isidro, Puerto Cortes.	Mantener los terrenos aledaños, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en ambos laterales de la 2da calle, con sus respectivas losas de acceso a las casas así como los cruces de la 16 avenida.
CÓDIGO GT-17-2017	Mario Roberto Pineda	Sector Saneamientos / Saneamiento	Construcción de 57 letrinas, Etapa I, sector Pantano	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Mejorar las condiciones de vida de la población mediante el mejoramiento de las eses fecales y la prevención de enfermedades como el cólera, disentería, diarrea, infecciones etc.	Construcción de fosa séptica, caseta de bloque con techo de lamina de aluzinc, instalación de taza de porcelana.
CÓDIGO GT-19-2017	Constructora y Supervisora de Proyectos, S DE R. L.	Sector Saneamientos / Drenaje Pluvial	Canales de aguas lluvias y áreas recreativas barrio copen 7-5 Ave, 7-12 calle, Puerto Cortes.	7-5 avenida y 7-12 calle Barrio Copen.	Mantener los terrenos aledaños, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo, mejorar el ornato de la zona.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado de cunetas tipo I losas de paso peatonal, losas para paso vehicular, reparación de canal existente, construcción 4 Bancas de concreto de 3,000psi.
CODIGO GT-29-2015	Wilson David Williams Mejia	Sector educación/escuelas	Acabados y fosa séptica de la escuela nueva Honduras	Barrio Palermo, municipio Puerto Cortes.	Consiste en el acondicionamiento de las aulas y la construcción de una fosa séptica para el drenaje de las aguas negras de la escuela Nueva Honduras.	Pintado exterior e interior de 5 aulas mas área de dirección y aula de computación, demolición piso existente y colocar granito terrazo de 0.30x0.30 instalación de puertas y ventanas de celosías y marco de aluminio con sus respectivos balcones pintados con anticorrosivo, varilla 1/2" milimétrica, marco Angulo de 1".
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R.L	Educación/ Escuelas	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	Brindar a la población porteña, especialmente a los mas pequeños un espacio físico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguridad.
CÓDIGO GT-25-2015	Miguel Ángel Estrada	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Enchapado de Concreto Armado en las Vegas.	Bo. Pueblo Nuevo las Vegas	Mejorar las condiciones de vida de la población, captando y conduciendo las aguas pluviales de manera adecuada.	Canal Trapezoidal con pared de concreto reforzado de 0.10m de espesor y acero #2@0.20 m.

CÓDIGO GT-28-2015	ICONDEPRO	Sector Saneamiento	Trabajos en las Oficinas de Juntas de Aguas y Centro de Acopio en el Sector Pantano	Aldea de Caoba, sector Pantano	Dotar de una oficina y bodega a la Asociación de Juntas de Aguas del Pantano	Oficina de 33 metros cuadrados, con servicio sanitario, bodega.
CÓDIGO GT-38-2014	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S de R.L.	Infraestructura	Empedrado de 229 metros de Calle Principal Colonia El Mirador	Colonia El Mirador	Pavimentar la principal vía de acceso	Pavimento con concreto ciclópeo, canales semicirculares
CÓDIGO GT-27-2015	Rosibel Zuniga Turcios	Infraestructura	Tapaderas en la 2 Calle Este entre 9-15 Avenida	Bo. San Isidro, Puerto Cortes.	Dotar de tapaderas a los canales pluviales para evitar accidentes	Tapaderas de concreto reforzado de 0.5x.9x.10 con sin bordillo


Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos

