



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

ABRIL 2024



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

MEMORANDUM

PARA: **ABOG. ONAN PEREZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE:  **ING. JULIO MENDEZ**
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2024

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de abril del 2024, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch.

GERENCIA TECNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos.
Periodo: 01 al 31 de marzo del 2024

EJECUCIÓN DEL PROYECTO																							
ORDEN DE CAMBIO																							
MODIFICACIÓN DE CONTRATO																							
AMPLIACIÓN DE TIEMPO																							
RESOLUCIÓN DE CONTRATO																							
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																							
CLP-02-2023	Bienes Municipales	Construcción Casa del Adulto Mayor, Barrio San Martín, Puerto Cortés, Honduras	Barrio San Martín, Puerto Cortés, Honduras	Proporcionar un espacio cómodo y agradable donde se le pueda brindar atención a los adultos mayores del municipio.	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, comprendiendo un área de 407 m2 por nivel con un total de 814 m2 y un área verde aproximadamente de 155 m2. La edificación contiene áreas de consultorio, predicción, bodas, baños para ambos sexos, área de espera, comedor, cocina, recepción, farmacia, Área de registro, oficina principal de administración, terraza, además de poseer un sistema de elevador y rampa de acceso para ambos niveles. El edificio está conformado por un sistema de zapatas aisladas, columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos de concreto reforzado para confinamiento de muros de bloque de concreto, losa de entrepiso aligerada compuesta por canchales y sistema de acústico con un firme de concreto armado, paredes de bloque de concreto de 8 pulgadas, fascias con bloque de 4.22 pulgadas, techo o techos con losa de concreto reforzada, bajante de agua residual, bajante para agua lluvia, sistema eléctrico completo, área verde que contiene pérgolas, mesas y banquetas.	Crear una edificación de calidad con los servicios, equipos, graneros, materiales y trabajos requeridos para el buen funcionamiento y operabilidad del proyecto.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rompe la estructura del suelo	GEO Construcciones S.A. de CV	Municipalidad de Puerto Cortés	28 de febrero del 2023	L. 1,625,151.81	10.00%	L. 16,251,518.10	27 de julio del 2024	X			X		X		X
CLP-05-2023	Bienes Municipales	Área de Edificio Principal de la Municipalidad, Barrio La Curva Puerto Cortés.	Barrio La Curva Puerto Cortés.	Proporcionar un espacio cómodo y agradable donde se le pueda brindar los servicios para la población del municipio.	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, comprendiendo un área de 986 m2 por nivel. La edificación contiene oficinas para albergar sus departamentos, dos salones para reuniones para un total de 150 personas, baños en las dos plantas, rampa de acceso, grades y salones para daros prima. El edificio está conformado por un sistema de zapatas aisladas, columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos de concreto reforzado para confinamiento de muros de bloque de concreto, losa de entrepiso aligerada compuesta por canchales y sistema de acústico con un firme de concreto armado, paredes de bloque de concreto de 8 pulgadas, fascias con bloque de 4.22 pulgadas, techo o techos con losa de concreto reforzada, bajante de agua residual, bajante para agua lluvia, sistema eléctrico completo.	Crear una edificación de calidad con los servicios, equipos, graneros, materiales y trabajos requeridos para el buen funcionamiento y operabilidad del proyecto.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rompe la estructura del suelo	Constructora Diaz Arriaga	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de mayo del 2023	L. 4,087,633.99	12.00%	L. 34,083,633.24	01 de enero del 2025		X		X		X		X
CLP-10-2023	Red Vial	Pavimentación I Etapa Entre Guaymas y el Puntón, El Mingo, Baranosa, Puerto Cortés.	El Mingo Baranosa, Puerto Cortés.	Pavimentar los accesos principales de la zona para mejorar la producción y transporte agrícola de los productores de la zona	Pavimentación de 750 ml de redadura de pavimento hidráulico con un ancho efectivo de 9.00m en espases de 100m, incluyendo cortes rellenos con base, botillos de concreto 15x15 m, grava en botillos, refuerzo de concreto horizontal y vertical, valeros metálicas, cueros de alfileres de 20" x 24", corte de canales y embudo de los mismos en una canteo. Incluye todos las pruebas necesarias para la calidad de la obra.	Pavimentar un área donde se encuentran banos, con ellos se mejoran productos del terreno y extendido de los vehículos de la zona y mejor aprobramiento de la red vial.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Se rompe la estructura del suelo	AMAZON	Municipalidad de Puerto Cortés	6 de marzo del 2023	L. 234,984.49	1.75%	L. 12,836,824.55	18 de octubre del 2024	X			X		X		X
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																							
CLP-03-2023	Salubridad	Tanque de Almacenamiento El Mingo, Puerto Cortés	El Mingo Baranosa, Puerto Cortés	Dotar de un Tanque elevado para abastecer la altura de presión, drenaje y mejorar la presión de agua en las tuberías	Construcción de un tanque de almacenamiento y elevado para mejorar el suministro en la red de tuberías en la zona de El Mingo, se construye un tanque elevado de 5706.70, tanque de almacenamiento con sistema de 5706/550.2m de altura, canteo de control para uso de la bomba y electricidad y canteo perimetral para protección de las instalaciones.	Dotar de una mejor cantidad de agua en las tuberías durante un tiempo largo en el día y obtener mejores presiones del suministro en toda la comunidad.	Destruir y corte de la capa vegetal	Corte en el suelo para excavaciones profundas de cimentación en el tanque	CODICON	Municipalidad de Puerto Cortés	6 de marzo del 2023	L. 1,327,866.40	55.45%	L. 2,394,925.88	10 de junio del 2024	X			X		X		X
CLP-04-2024	Red Vial	Pavimentación Calle Principal Colonia La Prateridad, Puerto Cortés	Colonia La Prateridad, Puerto Cortés	Pavimentar los accesos principales de la zona para mejorar el tránsito y evitar pases	Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento MR-650 con espesor de 17 cm con una longitud de 700 m, ancho de calle variable, corte y vertido analítico de juntas de dilatación. Así mismo se realizará la rehabilitación horizontal del fondo de calle con pintura de tráfico (achote chorado) en 100m, además de la limpieza y pintura de banillos existentes.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a mejorar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo	Mejoramiento de la estructura del suelo	CONSTRUCTORA DICK	Municipalidad de Puerto Cortés	25 de Abril del 2023	L. -	5.20%	L. 15,464,204.97	15 de julio del 2024	X			X		X		X
CLP-14-2024	Otros Mantenimientos y Reparaciones	Construcción de Repárate en diferentes puntos del municipio	Campo Rapa, El centro, San Ramón, Baranosa, Mingo, Copán, La Zona, La Laguna, El Puntón, La Rosa	Crear un espacio de capacitación según para los pastores que asisten por las diferentes partes del municipio.	Este Proyecto consiste en la construcción e instalación de más de 4000 repárate de concreto de diferentes medidas según necesidad, en diferentes barrios del municipio de Puerto Cortés	Dotar de una área pastoral para mejorar la imagen de la ciudad.	reducir contaminación y contaminación de basura producida de desechos y vegetación	N/A	GEO Construcciones S.A. de CV	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de septiembre del 2023		0.00%	L. 3,433,553.20	26 de agosto del 2024	X			X		X		X
CLP-13-2024	Red Vial	Pavimentación desde Santa Clara hasta los Laureles, Santa Clara. Pavimentación Calle Lomas del Chile, Lomas del Chile, Pavimentación de Calle Principal los Laureles	Santa Clara, Los Laureles del sector Chamelecón y Lomas del Chile a entroncar con la carretera hacia San Pedro Sula. En la comunidad de Santa Clara se ejecuta 145 metros de pavimento tipo empalme con un espesor de 20 cm de grava y concreto con una resistencia de 3000(psi) con una sección promedio de 6.00 m. Banillos intermedios de 6.5x6.5 m. corte y sellado de juntas y pintura termoplástica para señalización. Las Lomas se ejecuta 283 m. en Lomas del Chile 156 m. de pavimento tipo empalme con un espesor de 20 cm de grava y concreto con una resistencia de 3000(psi) con una sección promedio de 6.00 m. en Santa Clara, 3.00m en Lomas del Chile 3.00 m. Banillos intermedios de 6.5x6.5 m. corte y sellado de juntas y pintura termoplástica para señalización y canteo de anclaje para evacuación de aguas lluvias para ambas comunidades.	Pavimentar los accesos principales de la zona para mejorar el tránsito y evitar pases	Este proyecto se localiza en el sector carretero siendo beneficiadas 3 comunidades: Santa Clara, Los Laureles del sector Chamelecón y Lomas del Chile a entroncar con la carretera hacia San Pedro Sula. En la comunidad de Santa Clara se ejecuta 145 metros de pavimento tipo empalme con un espesor de 20 cm de grava y concreto con una resistencia de 3000(psi) con una sección promedio de 6.00 m. Banillos intermedios de 6.5x6.5 m. corte y sellado de juntas y pintura termoplástica para señalización. Las Lomas se ejecuta 283 m. en Lomas del Chile 156 m. de pavimento tipo empalme con un espesor de 20 cm de grava y concreto con una resistencia de 3000(psi) con una sección promedio de 6.00 m. en Santa Clara, 3.00m en Lomas del Chile 3.00 m. Banillos intermedios de 6.5x6.5 m. corte y sellado de juntas y pintura termoplástica para señalización y canteo de anclaje para evacuación de aguas lluvias para ambas comunidades.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a mejorar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	GEO Construcciones S.A. de CV	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de Septiembre del 2023		0.00%	L. 6,187,987.50	23 de octubre del 2024								
	Salubridad	Construcción de Pozo de Producción de 300 Pies de Profundidad	Sector Campana, Área Urbana	Dotar de un nuevo pozo de producción de agua para abastecer a las comunidades aledañas	El proyecto consiste en la construcción de un pozo de producción de agua de 300 pies de profundidad con sus instalaciones eléctricas, corte perimetral, Perforación del pozo, Línea de impulsión, canteo de control, Probas.	Dotar de una mejor cantidad de agua en las tuberías durante un tiempo largo en el día y obtener mejores presiones del suministro en toda la comunidad.	Destruir y corte de la capa vegetal	Corte en el suelo para excavaciones profundas.	GEO Construcciones S.A. de CV	Municipalidad de Puerto Cortés			0.00%	L. 5,993,700.00									
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																							
DAC-13-2023	Seguridad Ciudadana	Rehabilitación de sistema de alumbrado público, ubicación dominical, puerto Cortés, Cortés.	Península, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar el sistema eléctrico de la zona	El proyecto consiste en la instalación de 300 luminarias tipo bomb LED de 150 W, instalación de estructura metálica 8 x 8, suministro e instalación de Fibrado y línea secundaria de 60' incluye accesorios, brases para luminarias, suministro e instalación de puesta a tierra.	Proporcionar mejor calidad de energía en la zona, de esta manera aumentar la seguridad en la zona.	N/A	N/A	Olvin David Montes	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de julio del 2023	L. 480,932.00	80.00%	L. 600,440.00	Orden de Revisión 21 de Marzo de 2024	X			X		X		

DAC-28-2023	Red de Drenaje Pluvial	Construcción Canales Pluviales Barrio El Faro 2 Calle, entre 36 y 38 Avenida, Puerto Cortés, Cortés.	El Faro 2 Calle, entre 36 y 38 Avenida, Puerto Cortés, Cortés.	Interpretar, diseñar y construir el agua de la escorrentía hacia drenajes para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de canales pluviales en el barrio El Faro, se toma en cuenta la excavación mecánica de 300 metros lineales, posteriormente la construcción de 150 metros lineales de canal rectangular, con firme de concreto, paredes con bloques de empalmado, los canales en ambos parámetros, con vigas transversales cada 3 metros, losas de paso vehicular peatonal, todo lo anterior con una resistencia de 3000 PSI, también la construcción de 26 metros lineales de caja de concreto, con firme de concreto, paredes de concreto y losa de concreto, con una resistencia de 4000 PSI.	Lograr una solución al problema de la acumulación de las aguas lluvias en las veredas.	Remoción de la composición original del suelo y corte de matorrales existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Kenia Vanessa Rich Rivera	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de octubre del 2023	L. 984,371.25	100.00%	L. 984,371.25	17 de Abril del 2024			X	Modificación de Contrato #1 debido a obras adicionales realizadas en el proyecto	X	Ampliación de Tiempo Numero Dos por 22 días debido a problemas climatológicos y obra adicional			
DAC-02-2024	Educación	Construcción Aula de Clases, Ubicación: Escuela El Mango, Puerto Cortés.	Escuela El Mango, Puerto Cortés.	Proporcionar un espacio cómodo y agradable donde se puedan impartir las clases a los alumnos de la comunidad de El Mango.	Este proyecto consiste en la construcción de una aula de clases en la escuela El mango, en la cual hay pintados como se lavados y nivelación, excavación, estabilización con material de relleno, relleno y compactación, cimiento corrido, vacillado, volteamiento de bloque de 6, solera inferior, pared de bloque de 6, solera superior, apalado, pulido, pintar un base de acrílo, firme de concreto, suministro e instalación de puertas de laural.	Brindar el espacio adecuado para que los niños de la comunidad realicen sus clases de la mejor manera posible.	Remoción de la composición original del suelo y corte de matorrales existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Irma del Carmen Mezales	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de diciembre del 2023	L. 795,571.36	100.00%	L. 795,571.36	18 de Abril del 2024	X	Orden de Cambio #1 debido a la ejecución de obras adicionales			X	Ampliación de Tiempo Numero Uno por 21 días debido a problemas climatológicos			
DAC-30-2023	Bienes Municipales	Construcción Sala de Exposición Edificio Municipal Nuevo Acceso a la Alcaldía	Edificio Municipal, Puerto Cortés	Dotar a la Alcaldía y demás oficinas aledañas de un salón de exposa para poder mostrar los los pautiles de personal en la oficina de algunos trante municipal o reuniones	Construcción de un salón de 30.00 m2 el cual constara de Cimientos corridos y Zapatas aisladas, columnas de concreto, losa con cancheta empotrada en la parte de entrepiso y unido al edificio municipal, vapo, consista de verónicas, paredes de bloque techo con estructura de cancheta y farnos de alumin coel fabrico y trampa de arena al mismo, instalaciones hidrosanitarias, iluminación y circuito de fuerza.	Proporcionar un lugar donde se pueda exponer muestras en aleridido a la dependencia correspondiente.	Remoción de la composición original del suelo y corte de árboles existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Vladimir Su Yanez	Municipalidad de Puerto Cortés	29 de enero del 2024	L. 658,860.09	79.87%	L. 837,436.70	15 de mayo del 2024	X		X	X	Ampliación de tiempo por obra adicional no contratada y reubicación de tuberías no previsto, condiciones climatológicas Y CONDICIONES CLIMATOLOGICAS		X		
DAC-31-2023	Otros Mantenimientos y Reparaciones	Reparación del Centro Social El Rondon Barroco, Ubicación El Rondon Barroco, Puerto Cortés.	El Rondon Barroco, Puerto Cortés.	Proporcionar un espacio agradable y adecuado para que los habitantes de la comunidad puedan realizar sus actividades	Este proyecto consiste en el mejoramiento del centro social de El Rondon, en el cual las actividades como se demolición de losa de piso, demolición de cielo falso y farmas de alumin, losa de concreto de 8 cm, volteado de farnos de alumin, suministro e instalación de cielo falso de PVC, suministro e instalación de cancheta y farnos de alumin coel fabrico y trampa de arena al mismo, instalaciones eléctricas y pintura.	Creación de espacios recreativos y cómodos para que los habitantes de la comunidad realicen sus diversas actividades.	Remoción de la composición original del suelo y corte de matorrales existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Mario Roberto Mendezelo	Municipalidad de Puerto Cortés	13 de diciembre del 2023	L. 999,885.32	100.00%	L. 999,885.32	24 de Abril del 2024			X	Modificación de Contrato #1 debido a obras adicionales e incrementos realizados en el proyecto					
DAC-05-2024	Otros Mantenimientos y Reparaciones	Repara y Pintado de Parapeto Principal, Barrio Copan 2 avenida a calle, Puerto Cortés, Honduras	Barrio Copan 2 avenida a calle, Puerto Cortés, Honduras	Proporcionar un espacio agradable y adecuado para las personas de la ciudad.	Este proyecto consiste en el repara y pintado de la Iglesia católica principal incluyendo la casa coral. En el que se consisten las siguientes actividades: Limpie general y retrio de desprendimiento de capas de pintura en todas las fachadas, posteriormente lavado a presión de las mismas, pintado general de todo el exterior a base de pintura acrílica satinada, se incluye pintura portones, vigas y pilares con pintura anticorrosiva, culminando con una limpieza general.)	Creación de espacios recreativos y cómodos para que los habitantes de la ciudad realicen sus diversas actividades.	Remoción de la pintura en mal estado.	N/A	Rina Maria Calix	Municipalidad de Puerto Cortés	21 de marzo del 2024	L. 442,803.53	98.00%	L. 441,838.25	3 de mayo 2024									
DAC-06-2024	Red Vial	Etapas de Adquisición Callejo, Colonia Kennedy, Campo Rojo (Callesje Don Celso)	Colonia Kennedy, Barrio Campo Rojo (Callesje Don Celso)	Facilitar los accesos y resolver problemas de polvo en calles de menores, permeabilidad garantizada que la red de drenaje que con un rendimiento libre de obstáculos para la circulación de los habitantes del sector y mejorar la calidad de vida.	Este proyecto consiste en la construcción de 125 m2 de pavimento articulado compuesto por adoquín prefabricado tipo pnc de 3000 PSI, revestido en una base de arena de 5 cm, contrado longitudinalmente y transversalmente con vigas de 0.150.20m con 363 y #2@0.20m; en el mismo sentido la construcción de un canal semicircular de concreto armado con 363 y #2@0.20m.	Remoción de la composición original del Suelo.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	José Geovanny Alvarado Rapallo	Municipalidad de Puerto Cortés	30 de enero del 2024	L. 481,409.00	16.00%	L. 810,000.00	06 de junio del 2024	X		X	X				X	