



**ALCALDIA DE COMAYAGUA**  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
**SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO**  
MES MAYO DE 2024

**Objetivo:** Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de Alcantarillado	Cerro el Nance	Varios	02/05/2024	3 Meses	Ferreteria el jordan	152251	20.040,00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion de Caja Puente	El Tule	Varios	02/05/2024	3 Meses	Ferreteria el jordan	152254	192.130,00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion de Alcantarillado	Nueva Comayagua	Varios	02/05/2024	3 Meses	Ferreteria el baraton	152256	53.870,00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion de Alcantarillado	Nueva Comayagua	Varios	02/05/2024	3 Meses	Constructora roenge	152258	33.500,00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Veracruz	Varios	02/05/2024	3Meses	Ferreteria el baratillo	152311	18.718,65	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Varios	Varios	02/05/2024	3Meses	Ferreteria el jordan	151940	184.270,00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Varios	Varios	02/05/2024	3Meses	Ferreteria el jordan	151945	3.460,00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



8	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Planes de Churune	Varios	17/05/2024	3 Meses	La ferre	152518	51.200,00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion de acueducto II Etapa	El Zorzal	Varios	19/05/2024	1 Meses	El Jordan	151712	52.860,00	70%	Elaboracion por orden de compra
10	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	Delicias de Agua Fria	Varios	29/05/2024	1 Meses	Comercial y Ferreteria don Baraton	151355	73.460,00	100%	Elaboracion por orden de compra
11	Mejoramiento de Sistema De Agua Potable	San Francisco de la Ceibita	Varios	29/05/2024	1 Meses	Ferrreteria el Jordan	151356	15.400,00	100%	Elaboracion por orden de compra
12	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	El Roblito	Varios	29/05/2024	1 Meses	Ferreteria La Ferre	151201	62.510,00	65%	Elaboracion por orden de compra
13	Construccion de Alcantarillado	Tenguaje	1	09/04/2024	6 Meses	C.R Construcciones S.de R.L	061-2024	136.055.64	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Construccion de Alcantarillado	Brisas del Rio	1	26/05/2024	2 Meses	C.R Construcciones S.de R.L	071-2024	526.209.66	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Contruccion de caja puente	San Antonio del matazano	1	23/05/2024	3 Meses	Nelson Sanchez Moreno	095-2024	333.443,50	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Construccion de Alcantarillado	Arriba(Sector H.Lorenzo )	1	23/05/2024	3 Meses	ZF.investment works and services	097-2024	104.521,20	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ  
DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
31 MAYO DE 2024

