



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES DE DICIEMBRE 2016

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Pavimento Area sector Pinturas Americanas, Pizza Hutt, y gasolinera Avelar Rajo	Col. Valladolid	5,700	21/11/2016	60 dias	CONSTRU M.A.R., S. DE R. L.	316-2016	0%	50%	El trabajo ejecutado es el siguiente: Trabajo de terraseria y se ha realizado la fundicion de 976.00 M2 de pavimento.
2	Pavimento Sector Oddulio Godoy	Col. Mejicapa	70	20/11/2016	30 dias	Sr. Levis Castellanos	270-2016	100%	100%	Proyecto Ejecutado en un 100%
3	Pavimento Calle Sector Casa Dorada	Bo. Cabañas	264	09/11/2016	90 dias	R. Q. Servicios de Ingenieria Civil	340-2016	0%	100%	Proyecto Ejecutado en un 100%
4	Mejoramamiento de Calles de Tierra	Barrios y Colonias Ciudad de Comayagua	27,500	09/12/2016	40 dias	CONCRETOS EL SOCIO	367-2016	100%	100%	Este proyecto considero la conformacion, perfilacion de cunetas,

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
27 DE DICIEMBRE DE 2016

