



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

MES DE DICIEMBRE 2016

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de 46 Letrinas de Cierre Hidraulico	Sn Miguel Eden	385	03/11/2016	3 meses	Sr. Levin Pavon	330-2016	100%	100%	Se habia ptoqramado construir 46 letrinas, pero en la realidad se cosntruyeron 55 letrinas de Cierre Hidraulico.
2	Levantamiento Estudio Topografico	Bo San Ramon, La Guama, La Concepcion	1,320	14/11/2016	20 dias	Sr. Marcio Arita	348-2016	100%	100%	Proyecto Ejecutado en un 100%

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
27 DE DICIEMBRE DE 2016

