



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

MAYO 2024



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

.....
MEMORANDUM

PARA: **ABOG. ONAN PEREZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA




DE: **ING. JULIO MENDEZ**
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2024

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de abril del 2024, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch.

DAC-30-2023	Bienes Municipales	Construcción Sala de Juicio Público Municipal Nuevo Acacia y la Acacia	Edificio Municipal, Puerto Cortés	Dotar a la Acacia y demás oficinas alejadas de un salón de juicio para poder manejar los expedientes de personal en los pañuelos de personal en el edificio municipal y reuniones.	Construcción de un salón de 70.00 m ² el cual consista de: Cimentación y zapatas aisladas, columnas de concreto, losa, con canchales empotrados en la parte de estructura y en el edificio municipal, viga, columna de ventanas, paredes de bloque todo con estructura de concreto de forma de alce con falso y trampa de arena al mismo, instalaciones hidrosanitarias, iluminación y circuito de fuerza.	Proporcionar un lugar donde se pueda almacenar el material en almacenado a la dependencia correspondiente.	Remoción de la composición original del suelo y corte de malla existente en sitio.	Se rompió la estructura del suelo	Vladimir Suñer	Municipalidad de Puerto Cortés	29 de enero del 2024	L	837,49.70	100.00%	L	837,49.70	Reprogramado el 30 de mayo del 2024 / Pendiente carne de proyecto	X	X	X	X	Ampliación de tiempo por obra adicional no contratada y reubicación de tuberías no previsto, condiciones climatológicas y CONDICIONES CISMATCOGIA.
DAC-33-2023	Otros Mantenimientos y Reparaciones	Reparación del Centro Social El Rendón I, Baranos, Ubicación El Rendón Baranos, Puerto Cortés.	El Rendón Baranos, Puerto Cortés.	Proporcionar un espacio adecuado y adecuado para que los habitantes de la comunidad puedan realizar sus actividades.	Este proyecto consiste en el mejoramiento del centro social de El Rendón, en el cual hay actividades como ser: construcción de losa de piso, instalación de cerchas y vigas, láminas de aluminio, línea de concreto de 6 cm, columna de forma de alce, canchales y canalización de agua fría de PVC, suministro e instalación de módulos, luminarias e instalación de ascensores, instalaciones eléctricas y pinturas.	Creación de espacios recreativos y cómodos para que los habitantes de la comunidad realicen sus diversas actividades.	Remoción de la composición original del suelo y corte de malla existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo	Mario Roberto Mendez	Municipalidad de Puerto Cortés	13 de diciembre del 2023	L	999,885.32	100.00%	L	999,885.32	24 de Abril del 2024	X	X	X	Modificación de Contrato N1 debido a obra adicionales e incrementos realizados en el proyecto	
DAC-03-2024	Otros Mantenimientos y Reparaciones	Revisa y Pintado de Barrio Copan 2 avenida, Barrio Copan 2 avenida calle, Puerto Cortés, Honduras	Barrio Copan 2 avenida, Puerto Cortés, Honduras	Proporcionar un espacio adecuado para las personas de la ciudad.	Este proyecto consiste en el reaviso y pintado de la iglesia católica principal (incluyendo la casa social) en el cual se consideran las siguientes actividades: Limpieza general y retiro de desprendimientos de capas de pintura en todas las fachadas, pintura decorativa y pintura a presión de las mismas, pintado general de todo el exterior a base de pintura sintética satinada, se incluyen portones, ventanas, chaboceros con pintura anticorrosiva, culminando con una limpieza general.	Creación de espacios recreativos y cómodos para que los habitantes de la ciudad realicen sus diversas actividades.	Remoción de la pintura en mal estado	N/A	Rosa María Colla	Municipalidad de Puerto Cortés	21 de marzo del 2024	L	547,040.54	100.00%	L	547,040.56	Reprogramado 03 de mayo 2024					
DAC-08-2024	Red Vial	Etnas de Adquirido Calle, Camino Menéndez, Camino Reparto (Callejon Don Carlos)	Colonia Menéndez, Barrio Camino Reparto (Callejon Don Carlos)	Facilitar los accesos y resolver problemas de polvo en calle de manera permanente y garantizar que la red vial opere con normalidad y libre de obstáculos para la circulación de los habitantes del sector y mejorar la calidad de vida.	Este proyecto consiste en la construcción de 225 ml de pavimento articulado compuesto por adoquín prefabricado tipo cruz de 3000 PSI, terminado en una base de arena de 5 cm, cortado longitudinalmente y transversalmente con vigas de 1.5x30.20m con 983 y #300 20m, así mismo incluye la construcción de un canal rectangular de concreto armado con 983 y #300 20m.	Remoción de la composición original del Suelo.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	José Genovany Alvarado Repayo	Municipalidad de Puerto Cortés	30 de enero del 2024	L	896,499.31	100.00%	L	896,499.31	Reprogramado el 24 de mayo del 2024	X	X	X	Cambio de seccion y obras adicionales como ser ser: ajuste de cajas de agua potable y aguas negras, y líneas de alcantarillado.	
DAC-07-2024	Red Vial	Construcción de Vado Barrio la Esperanza, Callejón, Puerto Cortés.	La Esperanza, Casco de la Esperanza, Callejón, Puerto Cortés.	Mejorar las salidas vial de la localidad y proveer de un acceso en temporada de invierno.	Construcción de cabañales de concreto colados con 21. articulados de 40' en Taberera de 1/2", con un espesor de 15 cm de protección Longitud de 18.00 metros y un radio de 4.00m	Construcción de una catarata de 4.00m de ancho y una longitud de 18.00m aproximadamente.	Remoción de la composición original del Suelo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Rodrigo Amílcar Vaigas	Municipalidad de Puerto Cortés	05 de febrero del 2024	L	140,317.00	14.98%	L	963,460.00	12 de julio del 2024	X	X	X		
DAC-08-2024	Red de Drenaje Pluvial	Construcción Canales Pluviales en calle principal, Ubicación Barrio de Lima, Guanacastles, Puerto Cortés.	Barrio de Lima, Guanacastles, Puerto Cortés, Cortés.	Interceptar, desviar y conducir el agua de la escorrentía hacia el drenaje para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de canales pluviales en Barrio de Lima, Guanacastles, Puerto Cortés, Cortés, se toma en cuenta la excavación mecánica de 225 metros lineales con construcción de una canal rectangular con firme de concreto armado con bloque de 6' x 6' x 6', tubería de canal prefabricado, todo a adherir con una resistencia de 3000 PSI, también la construcción de 22 metros lineales de caja de concreto, con firme de concreto, con firme de concreto y losa de concreto, con una resistencia de 4000 PSI.	Lograr una solución al problema de la acumulación del Suelo y corte de malla existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Rene Moscoso Gutierrez	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de marzo del 2024	L	369,313.75	45.00%	L	800,475.00	11 de julio del 2024	X	X	X	X		
DAC-09-2024	Red Vial	Estensión Caja Hidráulica Los Lunetas	Los Lunetas, Puerto Cortés	Mejorar las salidas vial de la localidad y proveer de un acceso en temporada de invierno que se le pueda garantizar la zona.	Construcción de cabañales de concreto colados de 2.50m x largo variable una caja de concreto reforzado de 2.80 de ancho y una longitud de 8.00m, altura promedio de 2.20m, protección con barandal	Encosar las salidas de la escorrentía de las aguas del sector.	Remoción de la composición original del Suelo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Sarahí Esperanza Romero Tower	Municipalidad de Puerto Cortés	05 de febrero del 2024	L	310,808.08	54.95%	L	569,760.00	12 de julio del 2024	X	X	X		
DAC-10-2024	Red Vial	Construcción Embalsamiento Canales	Leones del Bosque, Puerto Cortés	Mejorar las salidas vial de la localidad y proveer de un acceso en temporada de invierno que se le pueda garantizar la zona.	Construcción de canales pluviales, comprendiendo actividades como ser: excavación mecánica, excavación manual, material de 4' para núcleo, firme de concreto reforzado, firme de arena y losa de concreto reforzado, losas de piso vehicular y losas de piso peatonal.	Encosar las salidas de la escorrentía de las aguas del sector.	Remoción de la composición original del Suelo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Osly Yacir Menéndez Reyes	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de abril del 2024	L	462,046.29	55.00%	L	869,991.43	11 de julio del 2024	X	X	X		
DAC-12-2024	Red Vial	Empedrado Callejón entrada a la zona, Ubicación La Unión, Baranos, Puerto Cortés	La Unión, Baranos, Puerto Cortés	Facilitar los accesos y resolver problemas de polvo en calle de manera permanente y garantizar que la red vial opere con normalidad y libre de obstáculos para la circulación de los habitantes del sector y mejorar la calidad de vida.	Este proyecto consiste en la construcción de un empedrado de 150 metros lineales, con un ancho de 3.0 metros, 60% concreto #60, piedra, corte y sellado de juntas	Remoción de la composición original del Suelo.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Santos Zaldívar Soto	Municipalidad de Puerto Cortés	18 de febrero del 2024	L	-	0.00%	L	969,702.50	11 de julio del 2024	X	X	X	Cambio de seccion y obras adicionales como ser ser: ajuste de cajas de agua potable y aguas negras, y líneas de alcantarillado.	
DAC-14-2024	Educación	Construcción Aula Tecnológica, Ubicación Barrio de Lima, RCEI RCEI, Puerto Cortés.	Barrio de Lima, RCEI RCEI, Puerto Cortés.	Proporcionar un espacio cómodo y agradable donde se puedan impartir las clases en los salones de la comunidad de El Mangro.	Este proyecto consiste en la construcción de una aula tecnológica en la comunidad de Barrio de Lima, en la cual hay actividades como ser: limpieza y nivelación, excavación, estabilización con material de relleno, refuerzo y compactación, concreto cortado, canchales, subestructura de bloque de 6', columna inferior, pared de bloque de 6', columna superior, repello, pulido, pintura con base de acrílico, firme de concreto, suministro e instalación de puertas de laural.	Brindar el espacio adecuado para que los niños de la comunidad realicen sus clases de la mejor manera posible.	Remoción de la composición original del Suelo y corte de malla existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Jerson Erasmo Nuño Mayorga	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de marzo del 2024	L	350,430.21	45.00%	L	778,713.85	11 de julio del 2024	X	X	X		
DAC-15-2024	Red Vial	Pavimentación de Peñas, Ubicación Barrio La Rosa, Puerto Cortés	Barrio La Rosa, Puerto Cortés	Facilitar los accesos y resolver problemas de polvo en calle de manera permanente y garantizar que la red vial opere con normalidad y libre de obstáculos para la circulación de los habitantes del sector y mejorar la calidad de vida.	Este proyecto consiste en la construcción de un empedrado de 200 metros lineales, con un ancho de calle promedio de 4.40 metros, 60% concreto #60, piedra, corte y sellado de juntas	Remoción de la composición original del Suelo.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Rene Moscoso Gutierrez	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de marzo del 2024	L	632,450.00	65.00%	L	973,000.00	11 de junio del 2024	X	X	X	Cambio de seccion y obras adicionales como ser ser: ajuste de cajas de agua potable y aguas negras, y líneas de alcantarillado.	
DAC-17-2024	Red Vial	Reparación Red Vial, Ubicación Comandantes del Municipio, Puerto Cortés	Comandantes del Municipio, Puerto Cortés	Facilitar los accesos y resolver problemas de polvo en calle de manera permanente y garantizar que la red vial opere con normalidad y libre de obstáculos para la circulación de los habitantes del sector y mejorar la calidad de vida.	Este proyecto consiste en la reparación de losa vehicular en distintas partes de Puerto Cortés, estas actividades como ser: demoliciones de losa, sustitución de base, pavimento #800 con volante, reparación de asfalto, corte de acastillado, pintura de módulos, pruebas para el concreto.	Remoción de la composición original del Suelo.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Dexter Hamilton Lawrence Barrios	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de febrero del 2024	L	-	0.00%	L	789,995.45	18 de junio del 2024	X	X	X	Cambio de seccion y obras adicionales como ser ser: ajuste de cajas de agua potable y aguas negras, y líneas de alcantarillado.	
DAC-18-2024	Red de Drenaje Pluvial	Construcción Canales Pluviales en 17 calle 50 12 Avenida Baranos, Airoa, Puerto Cortés.	Baranos, Airoa, 17 Calle 50 12 Avenida Baranos, Airoa, Puerto Cortés.	Interceptar, desviar y conducir el agua de la escorrentía hacia el drenaje para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de canales pluviales en el Barrio Baranos, Airoa, se toma en cuenta la excavación mecánica de 255 metros lineales con construcción de canal rectangular, con firme de concreto, paredes con bloque de 6' x 6' x 6', tubería de canal prefabricado, todo a adherir con una resistencia de 3000 PSI, también la construcción de 22 metros lineales de caja de concreto, con firme de concreto, paredes de concreto y losa de concreto, con una resistencia de 4000 PSI.	Lograr una solución al problema de la acumulación de las aguas lluvias en los terrenos.	Remoción de la composición original del Suelo y corte de malla existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Eduin Vicente Moradaga Vicario	Municipalidad de Puerto Cortés	13 de febrero del 2024	L	36,490.04	4.00%	L	612,268.60	24 de Agosto del 2024	X	X	X		