

2016

INFORME MENSUAL NOVIEMBRE



ING. CLAUDIA ZALDIVAR
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO MUNICIPAL
Y OBRAS MENORES

MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y
PROYECTOS MENORES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTÉS
RESPONSABLE ING. CLAUDIA ZALDIVAR

INDICE

CONTENIDO	Nº PAG.
1. EVALUACIONES REALIZADAS.....	2
2. PROYECTOS PRESUPUESTADOS.....	3
3. PROYECTOS EN EJECUCION.....	5
4. PROYECTOS RECEPCIONADOS.....	13
5. TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL	14



1. EVALUACIONES REALIZADAS:

- 1.1 Gradas en acceso peatonal, Aldea La Pita,** se acudió al lugar en atención a la solicitud en el lugar se encontraba miembros del patronato y se acordó con estos la entrega de los materiales para la construcción de gradas.
- 1.2 Construcción de centro social en Colonia 18 de Noviembre,** se acudió al lugar en atención a la solicitud en el lugar se encontraba miembros del patronato y de la comunidad y se acordó con estos la construcción de centro comunal (proyecto priorizado), así mismo la reparación construcción del cerco perimetral de dicho centro.
- 1.3 Reparación de ventanas en Escuela 18 de Noviembre,** se acudió al lugar en atención a la solicitud en el lugar se encontraba miembros del patronato y de la comunidad y se acordó con estos la reparación de las ventanas de dicha escuela.
- 1.4 Pintura de Escuela Manuel Bonilla, Barrio La Laguna,** se acudió al lugar con el director de la escuela y se acordó con este la entrega de la Pintura para pintado de la escuela y cerco.
- 1.5 Pintura de Escuela República de Chile, Barrio Copen,** se acudió al lugar con el director de la escuela y se acordó con este la entrega de la Pintura para pintado de la escuela y cerco.
- 1.6 Pintura de Jardín de niños México, Barrio Buenos Aires,** se acudió al lugar con la directora del Jardín y se acordó con este la entrega de la Pintura para pintado del jardín y cerco.



2 PROYECTOS PRESUPUESTADOS:

2.1 Edificación de Bienes Municipales:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento al Sistema Eléctrico en Departamentos Vivienda Social y Vialidad-Trasporte	Barrio La Curva, Sector Península Este.	-	
2	Mantenimiento al Sistema Eléctrico en Taller Municipal de Carpintería en Departamento de Mantenimiento Municipal	Barrio La Curva, Sector Península Este.	-	
3	Mantenimiento a Transformador de Distribución	Edificio Municipal, Barrio La Curva, Sector Península Este.	-	
4	Reparación de Alumbrado Público.	Peaje de Puerto Cortes	-	
5	Suministro e Instalación de Materiales Eléctricos (Navidad Dorada)	Parque Central y Villa Navideña en Parqueo del Edificio Municipal	-	
TOTAL PROYECTOS DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES				-

2.2 Educacion:


Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento de Sistema Eléctrico en Escuela San Martín de Porres	Barrio Buenos Aires, Sector Península Este	-	En Proceso de Aprobación
TOTAL PROYECTOS DE EDUCACION				-



2.3 Seguridad Ciudadana:




Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Mejoramiento de la Red de Distribución Eléctrica	Colonia Brisas del Valle, Sector Campana	—	
2	Reparación de Alumbrado Público.	Peaje de Puerto Cortes	—	
3	Reparación de Alumbrado Público.	Segunda, Tercera, Cuarta y Octava Avenida Sector Península.	—	
4	Reparación de Alumbrado Público.	Quince y Dieciséis Calle, Quinta y Novena Avenida, Vía Mena, Sector Península.	—	
5	Reparación de Alumbrado Público.	Playas Municipales, Rio Mar, Boulevard CA-13	—	
6	Reparación de Alumbrado Público.	Boulevard Pueblo Nuevo	—	
7	Reparación de Alumbrado Público.	Boulevard en Barrio El Porvenir y Salida Hacia San Pedro Sula	—	
TOTAL PROYECTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA				—

Nota: Los proyectos que no tienen un monto de contrato, están a nivel de presupuesto base.




3 PROYECTOS EN EJECUCION:

3.1 Construcción de canales pluviales en Brisas del Mar Tramade, sector Zapadril, _Consiste en la construcción de canal pluvial con firme de concreto armado, paredes de bloque fundidas, armadas, repelladas y pulidas, solera superior, elementos tensores, accesos a las propiedades y un cruce de calle, costo total de Lps 419,164.20





3.2 Construcción de Cerco en Jardín de Niños Ramón Amaya Amador, Colonia Las Palmas, Sector Baracoa, dicho proyecto consiste en: Consiste en el trazado y marcado, excavación de material común, fundición de cimiento corrido, pegado de sobreelevación con bloque de 6", fundición de solera inferior jambas, columnas, vigas y castillos, pared de bloque de 6", portón vehicular, malla ciclón, tallados de los elementos de concreto. Con un monto de L. 238,731.30







3.3 Construcción de 2 Aulas, Aldea Amigos del Campo, Sector El Chile; dicho proyecto consiste en: Consiste en trazado y marcado, excavación común, fundición de zapata corrida, pegado de sobreelevación con bloque de 6", fundición de solera inferior, superior, castillos, cargadores, jambas, paredes con bloque de 6" repelladas pulidas y pintadas, pared de panelit móvil, techo con estructura de canaleta y lamina de aluzinc, cielo falso con panelit pintada, piso de concreto, puertas de madera, ventanas de celosía, y sistema eléctrico completo, así como la construcción de baños y fosa séptica. Con un monto de L. 544,068.05






Claudia Zaldívar

3.4 Construcción de Empedrado y Canal Pluvial, Col. Nueva Punte Alto, Sector Punte Alto; Consiste en la conformación del terreno, empedrado con concreto ciclópeo con 20 cms de espesor, trazado y marcado, excavación común, firme de concreto del fondo de canal, paredes con bloque de 5", solera de cierre, repello y pulido interno del canal, cruce de calle con paredes de concreto y losa de concreto, pasos peatonales y vehiculares. Con un monto de L. 830,719.44







3.5Mejoramiento y Ampliación de Baños en CEB Juan Manuel Gálvez, Aldea Tulian; Consiste en el trazado y marcado, excavación de material común, fundición de cimiento corrido, pegado de sobreelevación con bloque de 4", fundición de solera inferior, batientes, solera superior, castillos, pared de bloque de 4" repelladas pulidas y pintadas, piso de concreto, techo con canaleta sencilla y lamina de aluzinc k28, suministro e instalación de servicio, urinario, puertas metálicas, tuberías de PVC para conexiones, y sistema eléctrico.. Con un monto de L. 188,427.34





3.6 Mejoramiento del sistema eléctrico, colonia Villa Isabel, Sector El Chile (Priorizado): Consiste en la extensión de 465 metros de red secundaria y 299 metros de red primaria, instalación de 30 lámparas de 100 watts, reubicación de dos transformadores de distribución existentes y la instalación de un transformador de 50 kVA proyectado.






3.7 Suministro e instalación de materiales (Navidad Dorada) parque central y villa navideña en parque del edificio Municipal. Consiste en el suministro e instalación de conductor eléctrico y tomacorrientes para la conexión de luces decorativas en el parque central y villa navideña.



4 PROYECTOS RECEPCIONADOS:

4.1 Reparación De Alumbrado Público, Barrio Los Mangos, Sector Península Oeste: Consiste en la instalación de 18 lámparas nuevas de 100 watts, reparación de 63 lamparas de 100watts y 3 de 250 watts en mal estado.



5 TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL:


5.1 Elaboración de Ataúdes para donación. Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se realiza la entrega de ataúdes para las personas de escasos recursos económicos las cuales no pueden costear el precio de un ataúd. Durante el mes de Septiembre se entregaron diez ataúdes.


MES	NUMERO DE ATAÚDES
Noviembre	9
Total	9

5.2 Proyecto Pintemos de Color Nuestra Ciudad. Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se está llevando a cabo en colaboración con CEPUDO el proyecto "PINTANDO DE COLOR NUESTRA CIUDAD" con el cual se pretende cambiarle la cara al municipio pintando algunos edificios públicos y privados. Como contraparte municipal se está brindando la mano de obra con cuadrillas municipales y algunas herramientas y equipo básicos.

- **Casas en Colonia La Esperanza:** Se pintaron 25 casas en Col. La Esperanza. El costo de materiales fue sufragado por los propietarios de las casas y la mano de obra por la Municipalidad lo que da un costo aproximado de Lps5,000.00








5.3 Reparaciones varias en Oficinas Municipales. Como parte del mantenimiento municipal, se hacen revisiones y reparaciones diversas en las oficinas municipales:



- Limpieza, reparación y reforzamiento de cielo falso en oficina de Relaciones Publicas.





- Cambio de llavín en C.A.I.N
- Reparación de escritorio en oficina de Supervisión de Proyectos.
- Rectificación de empalmes de acometida eléctrica en departamento de Investigación y Formulación de Proyectos.
- Reemplazo de roseta, cambio de balastos en laboratorio de DMA
- Reparación de sanitarios en baños de mujeres del Edificio Municipal.
- Reparación de silla en Gerencia de Planificación y Desarrollo.
- Reparación de fuga de agua en bodega municipal.
- Reparación de sistema eléctrico en parquecito de Travesía.
- Reparaciones varias en Casa Refugio.




- Instalaciones eléctricas, construcción de elementos decorativos para evento Navidad dorada en parque central.






- Instalaciones eléctricas, construcción de elementos decorativos en villa navideña.



Noviembre 2016


Responsable: Ing. Claudia Zaldívar





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-30 de Noviembre del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#122/16	Gladys Sofia Terreros	Seguridad Ciudadana	Reparación de alumbrado público	Barrio Los Mangos, Sector Peninsula Oeste	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 18 lámparas nuevas de 100 watts, reparación de 63 lamparas de 100watts y 3 de 250 watts en mal estado.
#124/16	ICONDEPRO S de R.L.	Red Vial/Drenaje	Construccion de Empedrado y Canal Pluvial	Colonia Nueva Puente Alto/ Sector Puente Alto	Mejorar el acceso a la comunidad como tambien drenar las aguas lluvias evitando el deterioro de la calle	Consiste en la conformacion del terreno, empedrado con concreto ciclopeo con 20 cms de espesor, trazado y marcado, excavacion comun, firme de concreto del fondo de canal, paredes con bloque de 5", solera de cierre, repello y pulido interno del canal, cruce de calle con paredes de concreto y losa de concreto, pasos peatonales y vehiculares
#125/16	Santos Tomas Peña	Seguridad Ciudadana	Mejoramiento del sistema eléctrico, (Priorizado)	colonia Villa Isabel, Sector El Chile	Mejorar las condiciones de servicio electrico y alumbrado publico del sector	Consiste en la extensión de 465 metros de red secundaria y 299 metros de red primaria, instalación de 30 lámparas de 100 watts, reubicación de dos transformadores de distribución existentes y la instalación de un transformador de 50 kVA proyectado.
#127/16	Santos Thomas Peña	Drenaje	Canales pluviales	Brisas del Mar (Tramade), Sector Zapadril (Priorizado)	Proveer a los miembros de la comunidad de una evacuacion adecuada de las aguas pluviales	Consiste en la construccion de 161 ml de canal con paredes de bloque, armadas, fundidas, repelladas y pulidas.



Ing. Claudia Zaldivar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES**

Periodo: 01-30 de Noviembre del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#129/16	Esperanza Rugama	Sector Sanamientos / Drenaje	Construccion de Cerco en Jardin de Niños Ramon Amaya Amador	Colonia Las Palmas/ Sector Baracoa	Delimitar el predio del jardin de niños y brindar mayor seguridad a los niños	Consiste en el trazado y marcado, excavacion de material comun, fundicion de cimiento corrido, pegado de sobreelavacion con bloque de 6", fundicion de solera inferior jambas, columnas, vigas y castillos, pared de bloque de 6", porton vehiculas, malla ciclon, tallados de los elementos de concreto.
#131/16	Santos Martir Zelaya	Educacion	Construccion de 2 Aulas (Priorizado)	Aldea Amigos del Campo/ Sector El Chile	Proveer de un espacio fisico y adecuado para que los niños reciban sus clases.	Consiste en trazado y marcado, excavacion comun, fundicion de zapata corrida, pegado de sobreelevacion con bloque de 6", fundicion de solera inferior, superior, castillos, cargadores, jambas, paredes con bloque de 6" repelladas pulidas y pintadas, pared de panelit movil, techo con estructura de canaleta y lamina de aluzinc, cielo falso con panelit pintada, piso de concreto, puertas de madera, ventanas de celosia, y sistema electrico completo, asi como la construccion de baños y fosa septica




Ing. Claudia Zaldivar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Periodo: 01-30 de Noviembre del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#132	Juan Antonio Escobar	Educacion	Mejoramiento y Ampliacion de Baños en CEB Juan Manul Galvez	Tulian	Proveer un espacio fisico adecuado y seguro para que los jovenes y niños puedan hacer sus necesidad	Consiste en el trazado y marcado, excavacion de material comun, fundicion de cimientto corrido, pegado de sobreelavacion con bloque de 4", fundicion de solera inferior, batientes, solera superior, castillos, pared de bloque de 4" repelladas pulidas y pintadas, piso de concreto, techo con canaleta sencilla y lamina de aluzinc k28, suministro e instalacion de servicio, urinario, puertas metalicas, tuberias de PVC para conexiones, y sistema electrico.
#133/16	Santos Tomas Peña	Seguridad Ciudadana	Suministro e instalación de materiales (Navidad Dorada)	parque central y villa navideña en parque del edificio Municipal	suministrar energia electrica las luces decorativas para la navidad dorada.	Consiste en el suministro e instalación de conductor eléctrico y tomacorrientes para la conexión de luces decorativas en el parque central y villa navideña.



Ing. Claudia Zaldívar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES**

Periodo: 01-30 de Noviembre del 2016

Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#122/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Gladys Sofia Terreros	L. 122.448,00	Municipalidad de Puerto Cortés	04 de Octubre del 2016	100%	L. 122.448,00	09 de Noviembre del 2016
#124/16	Mejorar el acceso a la comunidad como tambien drenar las aguas lluvias evitando el deterioro de la calle	No Aplica	No Aplica	ICONDEPRO S de R.L.	L. 830.719,44	Fondos Municipales	18 de Octubre de 2016	15%	L. 830.719,44	07 de Febrero de 2017
#125/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Santos Tomas Peña	L. 637.242,00	Municipalidad de Puerto Cortés	18 de Agosto del 2016	80%	L. 637.242,00	15 de Diciembre de 2016
#127/16	Provee a los miembros de la comunidad de una evacuacion adecuada de las aguas pluviales	reduce la acumulacion de agua y criaderos de zancudo ya que ellos contaban con un canal natural	NO APLICA	Santos Thomas Peña 33291447	L. 419.164,20	Fondos Municipales	18 de Octubre de 2016	20%	L. 419.164,20	19 de Octubre de 2016
#129/16	Delimitar el predio del jardin de niños y brindar mayor seguridad a los niños	No Aplica	No Aplica	Esperanza Rugama	L. 238.731,30	Fondos Municipales	01 de Noviembre de 201	50%	L. 238.731,30	19 de Enero de 2017
#131/16	Proveer de un espacio fisico y adecuado para que los niños reciban sus clases.	No Aplica	No Aplica	Santos Martir Zelaya	L. 544.068,05	Fondos Municipales	10 de Noviembre de 2016	7%	L. 544.068,05	23 de Enero de 2017
#132	Proveer un espacio fisico adecuado y seguro para que los jovenes y niños puedan hacer sus necesidad	No Aplica	No Aplica	Juan Antonio Escobar	L. 188.427,34	Fondos Municipales	10 de Noviembre de 2016	15%	L. 188.427,34	29 de Diciembre de 2016
#133/16	suministrar energia electrica las luces decorativas para la navidad dorada.	NO APLICA	NO APLICA	Santos Tomas Peña	L. 43.668,00	Municipalidad de Puerto Cortés	28 de Noviembre del 2016	50%	L. 43.668,00	01 de Diciembre de 2016


 Ing. Claudia Zaldivar
 Jefe de Mantenimiento Municipal
 y Proyectos Menores

