



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL


MES MARZO DE 2024

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción de pavimento ciclopeo	Ilamapa los Musas	Varios	14/3/2024	2 meses	CONFERSU	034-2024	674,391.47	30%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Trasporte de Cemento	Varios	Varios	11/3/2024	12 mese	Transporte s Reyes	008	6,50	20%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
3	Suministro de materiales para construcción	San Jose de Pane	Varios	16/12/2023	4 Meses	Concretos el Socio	029-2024	029-2024	70%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construcción De Pavimento	San Jose De La Mora	Varios	2/11/2023	4 Meses	CONSTRUM AR	248-2023	1,431,918.56	40%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.



5	Construcción De Pavimento	Agua Salada Norte	Varios	12/12/2023	3 Meses	Wilmer Zambrano	287-2023	658.068,30'	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramiento Calle de Tierra	La Tejas	Varios	20/02/2024	3 Meses	Transportes Martinez	151261	40,000,00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 MARZO DE 2024