



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

MARZO 2024



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

MEMORANDUM

PARA: ABOG. ONAN PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE:  
ING. JULIO MENDEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA

FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2024

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de marzo del 2024, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCo: Arch.

DAC-03-2024	Red Vial	Construcción de empedrado Nueva Campaña, Ubicación Nueva Campaña, Puerto Cortés	Nueva Campaña, Puerto Cortés	Facilitar los accesos y reducir los problemas de baches y polvos de la calle de manera permanente y garantizar que la calidad quede con estándares libre de obstáculos para la circulación de los habitantes del sector y mejorar la calidad de vida	Este proyecto consiste en la construcción de un empedrado de 95 metros lineales (95'x1.20m) en concreto 40% piedra y 60% con un ancho promedio de 3.30m y 7.20m, se realizaron los trabajos de terracería mecánica, corte y colado de juntas longitudinales y juntas transversales a cada 3.00 metros, se construyeron sus respectivos bordillos, también el mejoramiento de áreas de calle con la construcción de una caja de concreto y se realizó el pintado de calle (pavimentación horizontal)	Mantener siempre habilitada la calle todos los accesos a través y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Sr. Jerson Traxero Nulfo Mayaga	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de diciembre del 2023	L. 849,637.32	100.00%	L. 849,637.32	Recepcionado el 12 de Mayo del 2024	X	Se realizaron cambios en los metros lineales de empedrado debido que al momento la construcción y pintado de bordillo.	X	X	X
DAC-08-2023	Red de Drenaje Pluvial	Construcción Canales Pluviales Barrio El Faro 2 Calle, entre 18 y 19 Avenida, Puerto Cortés, Cortés.	El Faro 2 Calle, entre 18 y 19 Avenida, Puerto Cortés, Cortés.	Interceptar, desviar y conducir el agua de la escorrentía hacia desagües para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de canales pluviales en el barrio El Faro, se tiene en cuenta la escorrentía mensual de 300 metros lineales, posteriormente la construcción de 100 metros lineales de canal rectangular, con firme de concreto, paredes con bloques de Engelbatts, sobre de concreto en ambos lados, con vigas transversales cada 3 mts., losa de paño vehicular y peatonal, todo lo anterior con una resistencia de 3000 PSI, también la construcción de 28 metros lineales de caja de concreto, con firme de concreto, paredes de concreto y losa de concreto, con una resistencia de 4000 PSI.	Lograr una solución al problema de la acumulación de las aguas lluvias en los terrenos.	Remoción de la composición original del suelo y corte de mallas existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Kenia Vanessa Rich Rivera	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de octubre del 2023	L. 733,930.05	85.00%	L. 863,413.59	26 de Abril del 2024		X	Ampliación de Tiempo Numero Dos por 22 días debido a problemas climatológicos y obra adicional		
DAC-04-2024	Educación	Construcción Sala de Clases, Ubicación Escuela El Mango, Puerto Cortés.	Escuela El Mango, Puerto Cortés.	Proporcionar un espacio cómodo y agradable donde se puedan impartir las clases a los alumnos de la comunidad de El Mango.	Este proyecto consiste en la construcción de una sala de clases en la escuela el mango, en la cual hay actividades como artísticas y recreativas, excavación, estabilización con material de relleno, relleno y compactación, concreto corrido, vaciado, subsecuente de bloque de cebra inferior, pared de bloque de 6, sobera superior, espelido, pulido, poner una base de acrílico, firme de concreto, suministro e instalación de puertas de luzal.	Brindar el espacio adecuado para que los niños de la comunidad realicen sus clases de la mejor manera posible.	Remoción de la composición original del suelo y corte de mallas existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Irma del Carmen Meñez	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de diciembre del 2023	L. 555,355.33	70.00%	L. 793,216.00	18 de Abril del 2024		X	Ampliación de Tiempo Numero Uno por 21 días debido a problemas climatológicos		
DAC-08-2023	Bienes Municipales	Construcción Sala de Reparo Edificio Municipal Nueva Alcazala	Edificio Municipal, Puerto Cortés	Dotar a la Alcazala y demás oficinas alcazales de un salón de repara para poder mantener los pasillos de personal en un estado de algún tiempo municipal o reuniones	Construcción de un salón de 35.00 m2 el cual consista de Ornamentos corridos y Zapatas aisladas, columnas de concreto, losa con canchales empotrados en la parte de entrego y salida al edificio municipal, vega, cubierta de ventanas, paredes de bloque todo con estructura de carpata y forma de alucon (cota fijas y trampa de arena al mismo, instalaciones hidrosanitarias, iluminación y circuito de fuerza.	Proporcionar un lugar donde se pueda esperar mientras es atendido a la dependencia correspondiente	Remoción de la composición original del suelo y corte de arboles existente en sitio.	Se rompe la estructura del suelo	Vladimir Su Yanez	Municipalidad de Puerto Cortés	29 de enero del 2024	L. 582,038.51	69.50%	L. 837,456.70	30 de Abril del 2024	X	X	Ampliación de tiempo por obra adicional no controlada y reubicación de tuberías no previstas condiciones climatológicas.	X	X
DAC-03-2023	Saneamiento	Construcción de letrinas, obra remanente al lote puente corcos, cortés	Ramalina El Tigre Puerto Cortés, Cortés	Proporcionar un espacio adecuado para la descarga de desechos para los habitantes de la zona	El proyecto consiste en la construcción de 10 letrinas con una faja vertical de 3.00x2.00 para ser utilizado por los beneficiarios de la zona, construida con pared de bloque, losa de alucon, puerta de madera de pino.	Lograr una solución al problema de higiene para poder realizar sus necesidades fisiológicas.	Remoción de la composición original del suelo y corte de mallas existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Wilson David Williams	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Noviembre del 2023	L. 748,780.48	100.00%	L. 748,780.48	Recepcionado el 22 de marzo del 2024	X	Surge Orden de cambio debido a que existe aumento en unidades de obra al momento del levantamiento de obra en campo.	X	X	X
DAC-03-2023	Otros Mantenimientos y Reparaciones	Reparación del Centro Social El Rondón Baranca, Ubicación El Rondón Baranca, Puerto Cortés.	El Rondón Baranca, Puerto Cortés.	Proporcionar un espacio agradable y adecuado para que los habitantes de la comunidad puedan realizar sus actividades.	Este proyecto consiste en el mejoramiento del centro social de El Rondón, en el cual hay actividades como ser dermolição de losa de piso, desinstalación de cielo falso, limpieza de alucon, losa de concreto de 8 cm, cubierta de lamina de alucon, suministro e instalación de cielo falso de PVC, suministro e instalación de aislados, suministro e instalación de saneamiento, instalaciones eléctricas y pinturas.	Creación de espacios recreativos y cómodos para que los habitantes de la comunidad realicen sus diversas actividades.	Remoción de la composición original del suelo y corte de mallas existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Mario Roberto Mena	Municipalidad de Puerto Cortés	13 de diciembre del 2023	L. 517,566.22	60.00%	L. 862,611.70	27 de Mayo del 2024					
DAC-05-2024	Otros Mantenimientos y Reparaciones	Reparación y Pintado de Parapeto Principal, Barrio Copán 2 avenida 4 calle, Puerto Cortés, Cortés, Honduras	Barrio Copán 2 avenida 4 calle, Puerto Cortés, Cortés, Honduras	Proporcionar un espacio agradable y adecuado para las personas de la ciudad.	Este proyecto consiste en el repase y pintado de la iglesia católica principal (integrando la casa social) en el que se consideraron las siguientes actividades: Limpio general y resto de desprendimiento de agua, se protegen en todos los fachadas, posteriormente lavado e pintura de las mismas, pintado general de todo el exterior a base de pintura acrílica satinada, se restauran portones, muros, quehones con pintura anticorrosiva, suministrando con una limpieza general.)	Creación de espacios recreativos y cómodos para que los habitantes de la ciudad realicen sus diversas actividades.	Remoción de la la pintura en mal estado	N/A	Rina María Celis	Municipalidad de Puerto Cortés	21 de marzo del 2024	L. 88,327.25	20.00%	L. 441,636.25	19 de abril del 2024					